



CUENTA PÚBLICA 2022  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
NOMBRE DEL ENTE: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

| Tipos de programas y proyectos,<br>denominación y notas  | Clave                  | Entidad<br>federativa | Fechas de inicio y término de la<br>etapa de inversión | Costo<br>total <sup>2/</sup> | Inversión        |            |               |                                    |                           | Porcentaje de avance físico |      |                            |
|--|------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|
|  |                        |                       |  |                              | (Cifra en Pesos) |            |               | Porcentaje de<br>avance financiero |                           | 2022                        |      | Acumulado<br>hasta<br>2022 |
|  |                        |                       |  |                              | 2022             |            |               | Ejercicio<br>/ Aprobada            | Ejercicio<br>/ Modificada | Programa<br>do              | Real |                            |
|  |                        |                       |  |                              | Aprobada         | Modificada | Devengada     |                                    |                           |                             |      |                            |
| <b>TOTAL</b>   |                        |                       |  | 163,491,682                  | 163,491,682      |            | 141,070,886   |                                    |                           |                             |      |                            |
| CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE APOYO EMOCIONAL Y TERAPIA OCUPACIONAL CON ANIMALES, EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.  | DIE N 143 220423       | PUEBLA                | 25 de mayo de 2022 - 23 de julio de 2022               | 10,751,730.56                | 10,751,730.56    | -          | 10,128,880.82 | 94%                                | 94%                       | 100%                        | 100% | 100%                       |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA EN LA PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO, INCLUYE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PLUVIAL; UBICADA EN PUEBLA, PUEBLA.   | DIE N 307 221106       | PUEBLA                | 8 de diciembre de 2022 - 6 de enero de 2023            | 891,098.71                   | 891,098.71       | -          | 891,098.71    | 100%                               | 100%                      | 79%                         | 79%  | 79%                        |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES, CONSISTENTE EN TECHUMBRE CIRCULAR CON CUBIERTA DE POLICARBONATO, PISO, MESAS Y BANCAS DE CONCRETO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DE AIRE EN EL EDIFICIO ADM4, PARA LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN; INCLUYE EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS ADM1, ADM3, ADM4, ADM7, ADM8 Y ÁREA EXTERIOR, EN LA MISMA FACULTAD UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA. | DIE N 326/354 220907 2 | PUEBLA                | 11 de octubre de 2022 - 9 de noviembre de 2022         | 666,980.92                   | 666,980.92       | -          | 666,980.92    | 100%                               | 100%                      | 100%                        | 100% | 100%                       |
| PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO DE UN EDIFICIO DE 4 NIVELES Y LA CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SIMULACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA; CONSISTENTE EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y LOSAS HASTA EL CUARTO NIVEL Y ACABADOS, ALBAÑILERÍAS E INSTALACIONES HASTA EL TERCER NIVEL; UBICADO EN AVENIDA 11 SUR, NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72430.  | DIE N 361 220604 1     | PUEBLA                | 9 de agosto de 2022 - 4 de febrero de 2023             | 65,220,426.55                | 65,220,426.55    | -          | 55,020,114.76 | 84%                                | 84%                       | 80%                         | 80%  | 80%                        |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SIMULACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, CONSISTENTES EN ACABADOS, CANCELERÍA E INSTALACIONES EN EL CUARTO NIVEL; UBICADO EN AVENIDA 11 SUR, NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72430.   | DIE N 361 221102       | PUEBLA                | 7 de diciembre de 2022 - 4 de febrero de 2023          | 4,624,296.16                 | 4,624,296.16     | -          | 989,680.07    | 21%                                | 21%                       | 41%                         | 41%  | 41%                        |
| PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES Y LA CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DE 1 NIVEL (PLANTA BAJA), DESTINADA PARA 3 AULAS EN LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.   | DIE N 374 221130 2     | PUEBLA                | 5 de diciembre de 2022 - 2 de febrero de 2023          | 3,474,839.71                 | 3,474,839.71     | -          | 3,474,839.71  | 100%                               | 100%                      | 44%                         | 44%  | 44%                        |
| PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO DE UN EDIFICIO DE 4 NIVELES Y LA CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DE 2 NIVELES DESTINADOS PARA SET DE TELEVISIÓN, ESTUDIOS, LABORATORIO Y CABINAS PARA RADIO; EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UBICADO EN KM. 4.5 VÍA ATLIXCÁYOTL ESQUINA CÚMULO DE VIRGO, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72810.   | DIE N 375 220812 2     | PUEBLA                | 15 de septiembre de 2022 - 13 de diciembre de 2022     | 24,155,682.36                | 24,155,682.36    | -          | 22,519,618.86 | 93%                                | 93%                       | 100%                        | 100% | 100%                       |
| PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA POSGRADO EN MICROBIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.   | DIE N 402 220826       | PUEBLA                | 31 de agosto de 2022 - 28 de diciembre de 2022         | 29,298,110.84                | 29,298,110.84    | -          | 24,488,829.10 | 84%                                | 84%                       | 100%                        | 100% | 100%                       |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COMPLEJO REGIONAL NORTE SEDE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.  | DIE N 450 221105       | PUEBLA                | 7 de diciembre de 2022 - 5 de enero de 2023            | 1,233,809.94                 | 1,233,809.94     | -          | 1,233,809.94  | 100%                               | 100%                      | 83%                         | 83%  | 83%                        |



CUENTA PÚBLICA 2022  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
NOMBRE DEL ENTE: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas  | Clave              | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total <sup>2/</sup> | Inversión        |            |              |                                      |                        |             | Porcentaje de avance físico |                      |
|---|--------------------|--------------------|---|---------------------------|------------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
|   |                    |                    |   |                           | (Cifra en Pesos) |            |              | Porcentaje de avance financiero 2022 |                        | 2022        |                             | Acumulado hasta 2022 |
|   |                    |                    |   |                           | 2022             |            |              | Ejercicio / Aprobada                 | Ejercicio / Modificada | Programa do | Real                        |                      |
|   |                    |                    |   |                           | Aprobada         | Modificada | Devengada    |                                      |                        |             |                             |                      |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL SEDE IXTEPEC; EN EL ESTADO DE PUEBLA.  | DIE N 460 221016   | PUEBLA             | 18 de noviembre de 2022 - 17 de diciembre de 2022   | 1,096,259.47              | 1,096,259.47     | -          | 1,096,259.47 | 100%                                 | 100%                   | 100%        | 100%                        | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ESCALERA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO EN PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL, ASÍ COMO IMPERMEABILIZANTE Y ALBAÑILERÍAS EN LOSA DE AZOTEA Y ACABADOS EN ESCALERA EXTERIOR, INCLUYE DESMONTAJES Y RETIRO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; EN EL EDIFICIO ACAJ1, PERTENECIENTE A LA PREPARATORIA DE ACAJETE, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, UBICADO EN ACAJETE, PUEBLA. | DIE N 470 220508   | PUEBLA             | 13 de junio de 2022 - 11 de agosto de 2022          | 6,726,319.96              | 6,726,319.96     | -          | 6,897,488.55 | 100%                                 | 100%                   | 100%        | 100%                        | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA COLINDANTE PARA CIERRE DEL PERÍMETRO DE LA PREPARATORIA DEL COMPLEJO REGIONAL CENTRO CON SEDE EN ACATZINGO, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE LA BARDA DE ACCESO PRINCIPAL UBICADA EN ACATZINGO, PUEBLA.  | DIE N 470 220801   | CATZINGO PUEBLA    | 5 de septiembre de 2022 - 4 de octubre de 2022      | 936,103.86                | 936,103.86       | -          | 936,103.86   | 100%                                 | 100%                   | 100%        | 100%                        | 100%                 |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE SAN SALVADOR EL SECO; EN EL ESTADO DE PUEBLA.  | DIE N 470 221017   | PUEBLA             | 22 de noviembre de 2022 - 21 de diciembre de 2022   | 1,089,698.25              | 1,089,698.25     | -          | 1,089,698.25 | 100%                                 | 100%                   | 100%        | 100%                        | 100%                 |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE TEPEACA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA Y FABRICACIÓN DE ESCALONES DE CONCRETO EN EL EDIFICIO TEP5; UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA, PUEBLA.   | DIE N 470 221130   | PUEBLA             | 5 de diciembre de 2022 - 18 de enero de 2023        | 1,089,682.51              | 1,089,682.51     | -          | 1,089,682.51 | 100%                                 | 100%                   | 59%         | 59%                         | 59%                  |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES ÁREAS DE CONVIVENCIA EN EL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA: DEMOLICIONES Y DESMONTAJES, ALBAÑILERÍAS, CUBIERTAS METÁLICAS INDIVIDUALES CONFORME A PROYECTO, MESAS, BANCAS Y PISOS DE CONCRETO, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LIMPIEZAS, EN LAS SEDES DE CHIAUTLA DE TAPIA, IZÚCAR DE MATAMOROS Y ATLUXCO; UBICADAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.  | DIE N 480 221101   | PUEBLA             | 6 de diciembre de 2022 - 4 de enero de 2023         | 1,276,795.53              | 1,276,795.53     | -          | 1,276,795.53 | 100%                                 | 100%                   | 86%         | 86%                         | 86%                  |
| REMODELACIÓN DEL EDIFICIO FCQ7 EL CUAL ALBERGARÁ EL LABORATORIO DE RESONANCIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS.  | DIE R 346 220403   | PUEBLA             | 9 de mayo de 2022 - 6 de agosto de 2022             | 2,421,154.54              | 2,421,154.54     | -          | 2,273,641.11 | 94%                                  | 94%                    | 100%        | 100%                        | 100%                 |
| TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE FACHADAS CONSISTENTES EN LA COLOCACIÓN DE LÁMINA SOBRE BASTIDOR, PINTURA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE LUMINARIAS, BAJADAS PLUVIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE CCTV, INCLUYE EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; EN EL ESTACIONAMIENTO ROBOTIZADO BUAP, UBICADO EN EL ÁREA DE LA SALUD, EN PUEBLA, PUEBLA.   | DIE R 386 220627 2 | PUEBLA             | 30 de junio de 2022 - 27 de septiembre de 2022      | 8,538,692.40              | 8,538,692.40     | -          | 6,997,363.95 | 82%                                  | 82%                    | 100%        | 100%                        | 100%                 |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2022.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Unidad de Inversiones.

AUTORIZÓ

ELABORÓ

MTRA. NORMA PIMENTEL LÓPEZ  
TESORERA GENERAL

MTRO. ANASTACIO GRANILLO SOLÍS  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL