



CUENTA PÚBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2022		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2022
						(Cifra en Pesos)			2022		2022		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	7708	220042	PUEBLA	del 11/07/2022 al 27/12/2022	2,711,392	2,739,259	2,711,392	2,267,422	83%	84%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	7711	220045	PUEBLA	del 23/06/2022 al 15/11/2022	963,662	964,180	963,662	963,662	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR XALMIMILULCO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO HASTA SU CONEXIÓN EN EL COLECTOR PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	7716	220050	PUEBLA	del 30/06/2022 al 26/12/2022	3,658,958	3,825,780	3,658,958	3,207,587	84%	88%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMO SUBCOLECTOR XALMIMILULCO - RÍO XOPANAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	7718	220052	PUEBLA	del 30/06/2022 al 26/12/2022	6,286,741	6,515,361	6,286,741	6,286,741	96%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA.	7721	220055	PUEBLA	del 23/06/2022 al 15/11/2022	827,484	827,605	827,484	827,484	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LOS SUBCOLECTORES DE LA VICTORIA Y HUEJOTZINGO, TRAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUEJOTZINGO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA ANA XALMIMILULCO, EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	7722	220056	PUEBLA	del 30/06/2022 al 31/03/2023	18,174,414	18,835,410	18,174,414	11,432,815	61%	63%	63%	49%	49%
CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA.	7727	220061	PUEBLA	del 23/06/2022 al 21/08/2022	486,220	486,248	486,220	486,220	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	7738	220072	PUEBLA	del 30/06/2022 al 26/12/2022	2,674,084	2,704,889	2,674,084	2,447,923	90%	92%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO PALMARITOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	7749	220296	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/12/2022	2,924,572	3,046,288	2,924,572	2,171,002	71%	74%	100%	100%	100%



Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Gobierno de Puebla

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

CUENTA PÚBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2022		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2022
						(Cifra en Pesos)					2022		
						2022							
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	7770	220297	PUEBLA	del 30/06/2022 al 26/12/2022	15,611,703	16,107,905	15,611,703	6,479,475	40%	42%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA.	7750	220298	PUEBLA	del 23/06/2022 al 02/02/2023	3,421,296	3,421,990	3,421,296	2,511,809	73%	73%	83%	71%	71%
CONSTRUCCIÓN DE 24 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN (CAB.) MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	7751	220299	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/11/2022	1,597,230	1,636,588	1,597,230	1,597,230	98%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 22 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY) MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA.	7765	220300	PUEBLA	del 30/06/2022 al 26/11/2022	1,495,378	1,510,333	1,495,378	1,495,378	99%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANERO, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	7772	220301	PUEBLA	del 11/07/2022 al 26/12/2022	1,553,287	1,568,717	1,553,287	1,337,634	85%	86%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO Y SAN JERÓNIMO PALMARITOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	7752	220302	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/12/2022	4,566,668	4,757,354	4,566,668	4,227,398	89%	93%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICHIPICA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	7753	220303	PUEBLA	del 23/06/2022 al 20/10/2022	1,151,370	1,161,681	1,151,370	1,151,370	99%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA PIXCHOCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAKALTZÁPS, MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA.	7754	220304	PUEBLA	del 23/06/2022 al 02/02/2023	3,733,646	3,763,339	3,733,646	2,327,577	62%	62%	81%	68%	68%
CONSTRUCCIÓN DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE INOPIILCO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	7768	220318	PUEBLA	del 30/06/2022 al 26/11/2022	1,968,564	1,988,260	1,968,564	1,968,564	99%	100%	100%	100%	100%



Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Gobierno de Puebla

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

CUENTA PÚBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2022		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2022			
						(Cifra en Pesos)			Ejercicio / Aprobada		2022					
						2022			Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada		Ejercicio / Modificada	Programado	Real
CONSTRUCCIÓN DE 22 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	7755	220319	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/11/2022	1,465,869	1,500,873	1,465,869	1,465,869	98%	100%	100%	100%	100%			
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN MARTÍN OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	7764	220320	PUEBLA	del 11/07/2022 al 07/11/2022	966,634	976,148	966,634	966,634	99%	100%	100%	100%	100%			
CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUGTLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA.	7756	220321	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/11/2022	1,782,347	1,783,426	1,782,347	1,782,347	100%	100%	100%	100%	100%			
CONSTRUCCIÓN DE 74 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CUAUTAMANIS Y YAUTETELCO, MUNICIPIO DE XOCHIAAPULCO, PUEBLA.	7757	220322	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/12/2022	5,004,589	5,060,566	5,004,589	4,666,386	92%	93%	100%	100%	100%			
CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	7758	220327	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/12/2022	5,301,833	5,435,755	5,301,833	3,880,266	71%	73%	100%	100%	100%			
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANTONIO CACALOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	7774	220328	PUEBLA	del 11/07/2022 al 08/10/2022	1,792,728	1,840,811	1,792,728	1,792,728	97%	100%	100%	100%	100%			
CONSTRUCCIÓN DE 36 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	7762	220329	PUEBLA	del 30/06/2022 al 26/11/2022	2,441,722	2,466,139	2,441,722	2,441,722	99%	100%	100%	100%	100%			
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	7759	220330	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/11/2022	1,995,523	2,043,620	1,995,523	1,995,523	98%	100%	100%	100%	100%			
CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TELPATLÁN, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA.	7767	220331	PUEBLA	del 30/06/2022 al 28/02/2023	4,068,782	4,241,270	4,068,782	2,985,382	70%	73%	79%	71%	71%			



Secretaría de Infraestructura
Gobierno de Puebla

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

CUENTA PÚBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2022		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2022
						(Cifra en Pesos)			2022		2022		
						2022			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATEUTLA (CAB.), MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	7761	220332	PUEBLA	del 23/06/2022 al 26/12/2022	2,056,139	2,056,520	2,056,139	1,519,844	74%	74%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 96 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ATZINGO (LA CUMBRE) Y JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	7760	220333	PUEBLA	del 23/06/2022 al 19/12/2022	6,560,523	6,562,533	6,560,523	5,091,121	78%	78%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO), MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	7769	220334	PUEBLA	del 30/06/2022 al 28/02/2023	6,867,994	7,008,482	6,867,994	3,806,903	54%	55%	61%	49%	49%
CONSTRUCCIÓN DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN), VISTA HERMOSA, CERRO VERDE (EJECATEPECO), TOTOCUAUTLA, TLAPACHOLOYA, IXTOLCO DE MORELOS, TOTOMOXTLA, AHUATLÁN, HUEYTLANTAN, SAN JOSÉ RÍO BRAVO, TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	7763	220335	PUEBLA	del 30/06/2022 al 02/02/2023	8,468,565	8,827,924	8,468,565	5,667,415	64%	67%	87%	90%	90%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (SEGUNDA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTLALPAN, EL CRUCERO, LA CRUZ DE CHACA Y CHILILIX, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA.	7771	220336	PUEBLA	del 30/06/2022 al 26/12/2022	3,387,754	3,421,990	3,387,754	3,387,754	99%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 90 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TAHUIL, CUAMAYTA, TACUAPAN Y MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	7766	220337	PUEBLA	del 30/06/2022 al 09/02/2023	5,887,239	6,152,917	5,887,239	4,687,254	76%	80%	79%	76%	76%
CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD LA COLONIA Y EN LA COLONIA COACALCO CHICO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA	7773	220364	PUEBLA	del 11/07/2022 al 07/11/2022	1,224,640	1,237,256	1,224,640	1,224,640	99%	100%	100%	100%	100%



Secretaría de Infraestructura y Saneamiento del Estado de Puebla

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

CUENTA PÚBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2022		Porcentaje de avance físico		
						(Cifra en Pesos)			2022		2022		Acumulado hasta 2022
						2022			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022.	7776	220433	PUEBLA	del 25/07/2022 al 31/03/2023	3,930,104	3,955,752	3,930,104	1,811,375	46%	46%	66%	74%	74%
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL) PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022	7775	220422	PUEBLA	del 25/07/2022 al 31/03/2023	2,501,016	2,529,519	2,501,016	3,291,287	130%	132%	77%	85%	85%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTEPEC Y MARÍA CHUCHUT, MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA.	7779	220732	PUEBLA	del 19/10/2022 al 31/12/2022	1,002,747	1,032,412	1,002,747	378,585	37%	38%	93%	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL XILITA UBICADO EN LA LOCALIDAD NAUZONTLA DEL MUNICIPIO NAUZONTLA AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN UBICADO EN LA LOCALIDAD ZACATILIHUIC DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, QUE BENEFICIARÁ A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA	7777	220762	PUEBLA	del 07/11/2022 al 20/02/2023	7,940,479	8,099,809	7,940,479	2,878,304	36%	36%	50%	45%	45%
DESALOJO DE LOS CANALES PARA EL DESALOJO DE AGUA PLUVIAL DE LA VIALIDAD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ CHIAPA Y MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	7778	220738	PUEBLA	del 24/10/2022 al 24/11/2022	2,878,304	2,897,006	2,878,304	2,382,144	82%	83%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEC DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	7781	220853	PUEBLA	del 09/12/2022 al 12/03/2023	15,144,771	15,162,671	15,144,771	3,093,738	20%	20%	20%	17%	17%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HIDALGO Y LA NUEVA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	7782	220794	PUEBLA	del 08/12/2022 al 12/03/2023	10,312,459	10,650,597	10,312,459	6,146,976	58%	60%	21%	6%	6%



Secretaría de Infraestructura y Saneamiento del Estado de Puebla

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

CUENTA PÚBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance físico				
						(Cifra en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2022		2022		Acumulado hasta 2022
						2022			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	7780	220856	PUEBLA	del 17/11/2022 al 03/03/2023	15,767,648	15,927,162	15,767,648	4,730,295	30%	30%	20%	5%	5%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS COLECTORES Y SUBCOLECTORES DE LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	7783	220857	PUEBLA	del 26/12/2022 al 23/02/2023	5,912,165	6,000,000	5,912,165	1,773,650	30%	30%	5%	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MODELO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA	7785	220895	PUEBLA	del 26/12/2022 al 04/03/2023	1,970,374	2,000,000	1,970,374	591,112	30%	30%	3%	0%	0%
TOTAL					200,439,618	204,732,344	200,439,618	127,626,542					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2022.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Unidad de Inversiones.

AUTORIZÓ

JUAN PABLO COTÉS CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

BELÉN FLORES RODRIGUEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA