

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión		Costo total ²¹	Inversión					Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017		2017		Acumulado hasta 2017
						2017			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BANEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	Puebla	24-may-17	20/10/17	\$ 7,247,812.18	\$ -	\$ 7,247,812.18	\$ 7,247,812.18	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	20-may-17	16/10/17	\$ 1,113,602.55	\$ -	\$ 1,113,602.55	\$ 1,113,602.55	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	20-may-17	16/10/17	\$ 1,394,557.64	\$ -	\$ 1,394,557.64	\$ 1,394,557.64	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE COPALCOTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	24-may-17	20/10/17	\$ 3,398,648.89	\$ -	\$ 3,398,648.89	\$ 3,398,648.89	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 7,598,257.75	\$ -	\$ 7,598,257.75	\$ 7,598,257.75	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 2,840,236.38	\$ -	\$ 2,840,236.38	\$ 2,601,433.40	0%	92%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA CAMPANA, PERENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	24-may-17	20/10/17	\$ 2,614,883.39	\$ -	\$ 2,614,883.39	\$ 2,375,621.56	0%	91%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA (COLONIA EL MANANTIAL) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	Puebla	24-may-17	20/10/17	\$ 2,299,740.65	\$ -	\$ 2,299,740.65	\$ 1,891,754.01	0%	82%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE QUINTA LA PIEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	20-may-17	16/10/17	\$ 1,049,912.08	\$ -	\$ 1,049,912.08	\$ 752,208.67	0%	72%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE AMATITÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 4,378,077.89	\$ -	\$ 4,378,077.89	\$ 4,378,077.89	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	24-may-17	20/10/17	\$ 5,029,759.04	\$ -	\$ 5,029,759.04	\$ 3,909,473.17	0%	78%	100%	100%	100%

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión		Costo total ²¹	Inversión						Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017		2017		Acumulado hasta 2017	
						2017			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
						Aprobada	Modificada	Devengada						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 5,652,865.69	\$ -	\$ 5,652,865.69	\$ 5,652,865.70	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE EL SABINAL (SAN PEDRO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	02-jun-17	29/10/17	\$ 2,329,901.88	\$ -	\$ 2,329,901.88	\$ 2,314,087.35	0%	99%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA INSPECTORÍA DE SAN ISIDRO TLALCOSTEPETL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	24-may-17	20/10/17	\$ 7,831,558.44	\$ -	\$ 7,831,558.44	\$ 6,614,340.93	0%	84%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TAGCOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 2,443,882.42	\$ -	\$ 2,443,882.42	\$ 2,443,882.42	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	Puebla	24-may-17	20/10/17	\$ 4,012,793.17	\$ -	\$ 4,012,793.17	\$ 4,012,793.17	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, EN LAS COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	Puebla	24-may-17	19/11/17	\$ 10,744,776.61	\$ -	\$ 10,744,776.61	\$ 6,203,926.44	0%	58%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO (CALLE LUIS DONALDO COLOSIO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	20-may-17	16/10/17	\$ 182,251.33	\$ -	\$ 182,251.33	\$ 121,858.73	0%	67%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE RANCHITOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 7,212,914.27	\$ -	\$ 7,212,914.27	\$ 7,212,914.27	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO (CALLE LUIS DONALDO COLOSIO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	20-may-17	16/10/17	\$ 139,638.68	\$ -	\$ 139,638.68	\$ 46,350.13	0%	33%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE AMATITÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 2,559,195.50	\$ -	\$ 2,559,195.50	\$ 2,559,195.50	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LA COLONIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 3,627,956.81	\$ -	\$ 3,627,956.81	\$ 1,285,815.02	0%	35%	100%	100%	100%	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión		Costo total ²¹	Inversión						Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017		2017		Acumulado hasta 2017	
						2017			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
						Aprobada	Modificada	Devengada						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA INSPECTORÍA DE SAN ISIDRO TLALCOSTEPETL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 2,126,275.99	\$ -	\$ 2,126,275.99	\$ 1,922,306.04	0%	90%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TACUITAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	24-may-17	20/10/17	\$ 2,329,887.05	\$ -	\$ 2,329,887.05	\$ 2,329,887.05	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATlixco EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	Puebla	31-may-17	27/10/17	\$ 3,669,132.20	\$ -	\$ 3,669,132.20	\$ 2,954,646.19	0%	81%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE OLINTLA, VICENTE GUERRERO, DIMAS LOPEZ, BIBIANO HERNANDEZ Y CHIPAHUATLAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	Puebla	13-jun-17	09/03/18	\$ 36,990,159.71	\$ -	\$ 36,990,159.71	\$ 23,958,156.55	0%	65%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SCONTAMÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	Puebla	15-jul-17	11/11/17	\$ 2,382,561.35	\$ -	\$ 2,382,561.35	\$ 1,388,169.82	0%	58%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE LA JOYA Y LA TRINIDAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 3,841,253.37	\$ -	\$ 3,841,253.37	\$ 1,462,146.53	0%	38%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CAYHUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 2,277,329.43	\$ -	\$ 2,277,329.43	\$ 683,198.83	0%	30%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE.	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 4,651,881.97	\$ -	\$ 4,651,881.97	\$ 2,698,091.55	0%	58%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE FRANCISCO SARABIA 2a. ETAPA, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	04-oct-17	13/12/17	\$ 8,980,530.49	\$ -	\$ 8,980,530.49	\$ 2,694,159.15	0%	30%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPETITAN ZACATIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 3,414,686.41	\$ -	\$ 3,414,686.41	\$ 1,980,518.12	0%	58%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLACUELA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUE.	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 1,720,382.05	\$ -	\$ 1,720,382.05	\$ 931,522.08	0%	54%	50%	50%	50%	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión		Costo total ²¹	Inversión						Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017		2017		Acumulado hasta 2017	
						2017			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
						Aprobada	Modificada	Devengada						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN A CONTZITZINTAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 2,080,437.41	\$ -	\$ 2,080,437.41	\$ 832,174.96	0%	40%	50%	50%	50%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO AXOCHTLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUE.	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 4,032,602.71	\$ -	\$ 4,032,602.71	\$ 1,209,780.81	0%	30%	50%	50%	50%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC (SANTO DOMINGO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE.	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 2,920,915.90	\$ -	\$ 2,920,915.90	\$ 1,694,131.23	0%	58%	50%	50%	50%	
ESTUDIO PLAN ESTATAL HÍDRICO	S074	Puebla	06-oct-17	31/12/17	\$ 4,997,000.00	\$ -	\$ 4,997,000.00	\$ 4,972,015.00	0%	100%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CUAMAXALCO Y EL ENCINAL, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.	S074	Puebla	06-oct-17	15/12/17	\$ 12,255,605.87	\$ -	\$ 12,255,605.87	\$ 11,714,133.57	0%	96%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ATICPAC, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 1,356,334.77	\$ -	\$ 1,356,334.77	\$ 786,674.16	0%	58%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO (LA MESITA), MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 781,932.42	\$ -	\$ 781,932.42	\$ 453,520.81	0%	58%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE IZQUIMPAN, MUNICIPIO DE JOPALA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 591,567.98	\$ -	\$ 591,567.98	\$ 343,109.42	0%	58%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 2,169,438.48	\$ -	\$ 2,169,438.48	\$ 1,594,384.47	0%	73%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE IZQUIMPAN, MUNICIPIO DE JOPALA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 734,569.42	\$ -	\$ 734,569.42	\$ 426,050.27	0%	58%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE (TOLTEMPAN, TEOTLALPAN, LAZARO CÁRDENAS Y TENEXTLA) PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 4,962,562.92	\$ -	\$ 4,962,562.92	\$ 1,488,768.88	0%	30%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO (LA MESITA), MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 984,983.64	\$ -	\$ 984,983.64	\$ 571,290.50	0%	58%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 2,648,914.50	\$ -	\$ 2,648,914.50	\$ 1,536,370.42	0%	58%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SCONTAMÁN, MUNICIPIO DE OLINTLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 2,184,020.19	\$ -	\$ 2,184,020.19	\$ 655,206.06	0%	30%	50%	50%	50%	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión		Costo total ²¹	Inversión						Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017		2017		Acumulado hasta 2017	
						2017			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
						Aprobada	Modificada	Devengada						
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATICPAC, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 1,704,771.60	\$ -	\$ 1,704,771.60	\$ -	0%	0%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OTLALTEPEC DEL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 6,053,357.24	\$ -	\$ 6,053,357.24	\$ 3,928,159.20	0%	65%	50%	50%	50%	
TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, ESTADO DE PUEBLA. (CONTINUACIÓN)	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 12,777,096.13	\$ -	\$ 12,777,096.13	\$ 9,328,062.22	0%	73%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE 88 BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR (1ra. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 4,343,374.63	\$ -	\$ 4,343,374.63	\$ 1,303,012.39	0%	30%	50%	50%	50%	
PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 439,439.43	\$ -	\$ 439,439.43	\$ 131,831.83	0%	30%	50%	50%	50%	
PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUEJOTZINGO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 883,470.16	\$ -	\$ 883,470.16	\$ 265,041.05	0%	30%	50%	50%	50%	
PROYECTO DE SEPARACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES DEL COLECTOR CHINGUÍNOSO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 774,248.25	\$ -	\$ 774,248.25	\$ 232,274.47	0%	30%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ESPEJO 1RA. ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	03-oct-17	12/12/17	\$ 2,926,981.57	\$ -	\$ 2,926,981.57	\$ 878,094.47	0%	30%	50%	50%	50%	
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS PROYECTOS (POR ADMINISTRACIÓN)	S074	Puebla	04-dic-17	09/12/17	\$ 78,400.00	\$ -	\$ 78,400.00	\$ -	0%	0%	50%	50%	50%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA: 1 TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 1 PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1 PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1 PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.*	S074	Puebla	27-nov-17	26/12/17	\$ 925,555.00	\$ -	\$ 925,555.00	\$ 495,912.78	0%	54%	50%	50%	50%	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión		Costo total ²¹	Inversión					Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017		2017		Acumulado hasta 2017
						2017			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 23 OBRAS: 7 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN, 5 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR Y 4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL 2017	S074	Puebla	27-nov-17	26/12/17	\$ 2,197,898.82	\$ -	\$ 2,197,898.82	\$ 879,951.70	0%	40%	50%	50%	50%
CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 2 OBRAS: 1 TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 1 PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017	S074	Puebla	05-dic-17	09/12/17	\$ 24,072.55	\$ -	\$ 24,072.55	\$ 24,072.55	0%	100%	50%	50%	50%
ATENCION SOCIAL POR CONTRATO PARA 23 OBRAS: 7 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN, 5 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR Y 4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL 2017	S074	Puebla	25-nov-17	31/12/17	\$ 2,169,845.15	\$ -	\$ 2,169,845.15	\$ 216,984.51	0%	10%	50%	50%	50%
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA / MONITOREO DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016	S074	Puebla	05-dic-17	15/12/17	\$ 412,399.14	\$ -	\$ 412,399.14	\$ 412,399.14	0%	100%	50%	50%	50%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, EN EL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 1,373,186.42	\$ -	\$ 1,373,186.42	\$ 401,863.01	0%	29%	50%	50%	50%

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión		Costo total ²¹	Inversión						Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017		2017		Acumulado hasta 2017	
						2017			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
						Aprobada	Modificada	Devengada						
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A ESA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 5,109,404.51	\$ -	\$ 5,109,404.51	\$ 2,554,702.26	0%	50%	50%	50%	50%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMILULCO, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 4,611,018.35	\$ -	\$ 4,611,018.35	\$ 1,383,305.51	0%	30%	50%	50%	50%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 1,345,722.69	\$ -	\$ 1,345,722.69	\$ 403,716.81	0%	30%	50%	50%	50%	
PROYECTO PARA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 564,786.98	\$ -	\$ 564,786.98	\$ -	0%	0%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ALHUACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUE.	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 3,250,292.81	\$ -	\$ 3,250,292.81	\$ 1,625,146.41	0%	50%	50%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUE.	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 2,380,615.58	\$ -	\$ 2,380,615.58	\$ 1,190,307.79	0%	50%	50%	50%	50%	
CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 3 OBRAS: 1 AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 DRENAJE Y 1 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUUR) 2017	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 20,246.06	\$ -	\$ 20,246.06	\$ 10,123.03	0%	50%	50%	50%	50%	
ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 8 OBRAS: 3 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 1 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 629,119.68	\$ -	\$ 629,119.68	\$ -	0%	0%	50%	50%	50%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA: 1 AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 SISTEMA DE DRENAJE, 1 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA Y 1 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO URBANO (APAUUR), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 418,456.98	\$ -	\$ 418,456.98	\$ -	0%	0%	50%	50%	50%	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión		Costo total ²¹	Inversión						Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017			2017		Acumulado hasta 2017
						2017						Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada				
CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 1 OBRA: 1 REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUIDA EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017	S074	Puebla	22-dic-17	27/12/17	\$ 10,406.12	\$ -	\$ 10,406.12	\$ -	0%	0%	50%	50%	50%	
INGENIERIAS BASICAS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ OTLATLA, SANTA RITA TRAHUAPAN, SANTIAGO COLTZINGO, SAN RAFAEL IZTAPALUCAN, SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, SAN JUAN CUAUHTEMOC, SANTA MARÍA TEXMELUCAN DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN; HUEJOTZINGO, SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, SANTA MARIA NEPOALCO, SANTA MARIA NEPOALCO (COL. BENITO JUAREZ) DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO; SAN MARTIN TEXMELUCAN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN; SAN SIMON ATZITZINTLA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE; DOMINGO ARENAS DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS Y SAN LORENZO CHIAUTZINGO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	29-dic-17	18/03/18	\$ 2,095,823.99	\$ -	\$ 2,095,823.99	\$ 1,047,912.00	0%	50%	50%	50%	50%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS SAN MARTÍN - CONFLUENCIA ZAHUAPAN - ATOYAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S074	Puebla	23-dic-17	29/12/17	\$ 8,152,619.07	\$ -	\$ 8,152,619.07	\$ 815,261.91	0%	10%	50%	50%	50%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 8 OBRAS: 3 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 1 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 628,483.57	\$ -	\$ 628,483.57	\$ -	0%	0%	50%	50%	50%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA: 1 REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1 PROYECTO PARA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 2 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017	S074	Puebla	21-dic-17	31/12/17	\$ 232,987.98	\$ -	\$ 232,987.98	\$ -	0%	0%	50%	50%	50%	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2017		2017		Acumulado hasta 2017
					2017			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
TOTAL												

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2017.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración, Unidad de Inversiones.

Lic. Alfredo Ávila Salazar
Director General

C.P. Lucina Osuna Ramírez
Directora Administrativa