



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018		Porcentaje de avance físico		
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2018
TOTAL				\$ 903,171.20	\$ 160,787.90	\$ -	\$ 160,787.90	100%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RECURSOS RENOVABLES CAMPUS VALSEQUILLO, TERCERA ETAPA CONSISTENTE EN FIBRA ÓPTICA, EQUIPO DE VOZ Y DATOS, CANCILLERÍA Y CÁPSULA DE TIEMPO	DE N 01 171114	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	18 DE DICIEMBRE DE 2017 11 DE ENERO DE 2018	\$ 1,006.1	\$ 1,006.1	\$ -	\$ 1,006.1	100%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CERCADO METÁLICO SEMIPERMETAL CON PLACA DE ACERO CON CORTE DE AREA Y AGUA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS, PRELIMINARES, ENTUBAMIENTOS, REJILLERÍA, CIMENTACIÓN, HERRERIA Y ALUMINIO, JARDINERIA, CONCRETOS, CARGA Y ACARREOS	DE N 05 1711134	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	13 DE DICIEMBRE DE 2017 11 DE ENERO DE 2018	\$ 1,827.2	\$ 1,827.2	\$ -	\$ 1,827.2	100%	0%	100%	100%	
TRABAJOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, CONSISTE EN MUROS, REJES Y CIMENTACIONES EN LOS ACCESOS PERTENECIENTES AL BACHILLERATO INTERNACIONAL "5 DE MAYO" EN SAN JUAN CUAUTLANCIENGO	DE N 24 1711142	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	18 DE DICIEMBRE DE 2017 13 DE ENERO DE 2018	\$ 593.8	\$ 593.8	\$ -	\$ 593.8	100%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS AJUNTADO AL EDIFICIO 3531, INCLUIE VIDEOVIGILANCIA, SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, UBICADA EN AREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUE., C.P. 72410	DE N 01 1711111	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	15 DE DICIEMBRE DE 2017 28 DE ENERO DE 2018	\$ 3,831.3	\$ 3,831.3	\$ -	\$ 3,831.3	100%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL PARA EL CAMPUS VALSEQUILLO, TERCERA ETAPA, CONSISTENTE EN LA EDIFICACIÓN DEL TERCER PISO, ACABADOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD GASES Y VOZ Y DATOS; EDIFICIO CON ALUMINIO Y CIMENTACIÓN PERTENECIENTES AL CAMPUS VALSEQUILLO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE., C.P. 72960	DE N 01 1711192	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	13 DE DICIEMBRE DE 2017 20 DE FEBRERO DE 2018	\$ 21,795.4	\$ 15,142.8	\$ -	\$ 15,142.8	69%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE BIOLOGÍA CAMPUS VALSEQUILLO, TERCERA ETAPA, CONSISTENTE EN 8 TABICACIONES Y EL CLAUSTRIO	DE N 01 1711122	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	15 DE DICIEMBRE DE 2017 04 DE MARZO DE 2018	\$ 12,429.5	\$ 12,429.5	\$ -	\$ 12,429.5	100%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES, CON 2 LABORATORIOS, 3 AULAS, SALA DE LUGAR MULTIPLES Y SALA PARA MAESTROS, UBICADO EN LA PREPARATORIA URBANA "ALFONSO CALDERÓN MORENO" EN PUEBLA, PUE.	DE N 07 16692	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	17 DE OCTUBRE DE 2016 15 DE MARZO DE 2017	\$ 25,597.0	\$ 285.5	\$ -	\$ 285.5	100%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIF. TECNOLÓGICO DE COMERCIO CAMPUS VALSEQUILLO, TERCERA ETAPA CONSISTE EN RED DE GASES, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE VOZ Y DATOS, CANCILLERÍA Y ACABADOS	DE N 01 1711121	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	15 DE DICIEMBRE DE 2017 24 DE MARZO DE 2018	\$ 19,648.9	\$ -	\$ -	\$ -	100%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE TRES NIVELES, PARA LA "PREPARATORIA ENRIQUE CABRERA BARROS" URBANA, UBICADA EN CALLE RIO SABINAS NUMERO 6109, COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA	DE N 311 16197	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	10 DE DICIEMBRE DE 2016 08 DE ABRIL DE 2017	\$ 15,978.0	\$ 849.9	\$ -	\$ 849.9	100%	0%	100%	100%	

*(Handwritten signature and initials)*

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018		Porcentaje de avance físico		
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2018
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHIA DE USOS MULTIPLES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO, COLUMNAS, ARMADURAS Y CUBIERTA METALICAS, ALIMENTACION E INSTALACION ELECTRICA EN PINTURAS CANCHIA Y MALLA, UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE., C.P. 72592	DE N.353.18022.1	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	27 DE MARZO DE 2018 25 DE MAYO DE 2018	\$ 1,638.9	\$ 1,638.9	\$ -	\$ 1,638.9	100%	0%	100%	100%	100%
REMODELACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO (SISOS) PISIS PARA AULAS, BIBLIOTECA Y CAFETERIA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, UBICADO EN EL BARRIO DE ANALCO PUEBLA, PUE., C.P. 72900. ETAPA 3. CONCLUSION DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO	DE N.373.18032	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	16 DE ABRIL DE 2018 30 DE MAYO DE 2018	\$ 19,840.7	\$ -	\$ -	\$ -	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL N1 DEL EDIFICIO FC08 PARA LA OPERACIÓN DEL COMPLEJO DE REMODELACION DE LA PBI PARA EL LABORATORIO DE SINTESIS ORGANICA, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE	DE N.348.170216	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	21 DE MARZO DE 2017 03 DE JUNIO DE 2017	\$ 8,611.1	\$ 385.2	\$ -	\$ 385.2	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHIA DE USOS MULTIPLES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA, INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS, ARMADURAS Y CUBIERTA METALICAS, ALIMENTACION E INSTALACION ELECTRICA EN PINTURAS CANCHIA Y MALLA, UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE., C.P. 72592	DE N.341.180227	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	27 DE MARZO DE 2018 06 DE JUNIO DE 2018	\$ 4,032.0	\$ 4,032.0	\$ -	\$ 4,032.0	100%	0%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 21 NIVELES INCLUYENDO 4 NIVELES DE DOTAMTO, DENOMINADO TORRE DE RECTORIA, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA	DE N.101.180819	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE JUNIO DE 2018	\$ 732,203.8	\$ 105,597.2	\$ -	\$ 105,597.2	73%	0%	64%	64%	64%
CONSTRUCCIÓN DE 14 ESTACIONES PARA EL PROYECTO LORDBICI TANDEM, 4 CON CORTINA DE SEGURIDAD, 10 ABIERTAS, 3 CASETAS DE ALMACENAMIENTO, RAMPAS Y ADICIONES A LAS ESTACIONES DE BICICLETAS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN PUEBLA, PUE	DE N.816.180527	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	07 DE JULIO DE 2018 02 DE AGOSTO DE 2018	\$ 5,134.5	\$ 5,134.5	\$ -	\$ 5,134.5	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL EDIFICIO IAS "ARENA BUAP", PERTENECIENTE AL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE. SEGUNDA ETAPA. INSTALACIONES, ACABADOS EN PINTURAS, JARDINERIA, MUROS VERDES Y FUENTE	DE N.101.180504	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	07 DE JUNIO DE 2018 05 DE AGOSTO DE 2018	\$ 8,747.9	\$ -	\$ -	\$ -	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TRIDIOSA Y CUBIERTA TIPO TRIDIOSA PARA LA CANCHIA DE USOS MULTIPLES INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL COMPLEJO REGIONAL NORTE, SEDE ZACATLÁN	DE N.451.180306	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	10 DE JULIO DE 2018 23 DE AGOSTO DE 2018	\$ 3,355.8	\$ 3,355.8	\$ -	\$ 3,355.8	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y EL PORTICO, AVANZANTES AL EDIFICIO ART3 PARA LA ESCUELA DE ARTES, UBICADA EN AVENIDA CUERPO DE VIGILAN, NUMERO 4, RESERVA AERONAUTICA, PUEBLA, PUE., C.P. 72070	DE N.598.170516	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	21 DE JUNIO DE 2017 29 DE AGOSTO DE 2017	\$ 4,820.4	\$ 272.6	\$ -	\$ 272.6	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE EDIF. DE 2 NIVELES CON INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, GISTERNA OBRA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE BOVEDA PARA OFICINAS DEL ESTACIONAMIENTO ROBOTIZADO (SERBO) EN CALLE 27 PONIENTE NO 1313 COL. VOLCANES	DE N.646.170607	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	10 DE JULIO DE 2017 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$ 4,424.6	\$ 4,424.6	\$ -	\$ 4,424.6	100%	0%	100%	100%	100%

*[Handwritten signature]*



**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión (Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2018		Porcentaje de avance físico		
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2018
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA LA PREPARATORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAPETE PUEBLA, C.P. 78110, SEGUNDA ETAPA, INSTALACIONES, SISTEMA DE SEGURIDAD, ACABADOS Y OBRA EXTERIOR.	DE N 28 18508	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	13 DE JUNIO DE 2018 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 7,654.3 \$	\$ - \$	\$ - \$	\$ - \$	78%	0%	100%	100%	100%

*[Handwritten signature]*