

CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total 2/	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifra en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCION DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA COLMENA DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 26/ DI C 2021	1, 579, 723. 07	0	1, 579, 723. 07	473, 916. 92	0%		91%	70%	70%
CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 24/ DI C 2021	658, 232. 55	0	658, 232. 55	197, 469. 77	0%		100%	98%	98%
CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE OCOPETATITLA MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 24/ DI C 2021	658, 232. 55	0	658, 232. 55	197, 469. 77	0%		100%	70%	70%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TEZOYO EN SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 26/ DI C 2021	1, 900, 048. 33	0	1, 900, 048. 33	1, 249, 079. 20	0%		100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 26/ DI C 2021	1, 253, 793. 63	0	1, 253, 793. 63	806, 373. 17	0%		100%	98%	98%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUAXTLA MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 24/ DI C 2021	820, 829. 20	0	820, 829. 20	246, 248. 76	0%		100%	97%	97%
CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 24/ NOV/ 2021	278, 825. 46	0	278, 825. 46	190, 431. 67	0%		100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONATENO (LIMONATENO GRANDE), MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 26/ DI C 2021	1, 092, 001. 14	0	1, 092, 001. 14	838, 139. 20	0%		91%	98%	98%
CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITÁN GRANDE, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 26/ DI C 2021	1, 362, 842. 59	0	1, 362, 842. 59	584, 399. 34	0%		95%	72%	72%
CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 23/ DI C 2021	712, 433. 52	0	712, 433. 52	262, 574. 25	0%		100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SOLÓRZANO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 26/ DI C 2021	1, 037, 641. 03	0	1, 037, 641. 03	402, 619. 01	0%		97%	64%	64%
CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 26/ DI C 2021	1, 037, 641. 03	0	1, 037, 641. 03	382, 235. 03	0%		91%	77%	77%
CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA), MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 26/ DI C 2021	1, 037, 641. 03	0	1, 037, 641. 03	371, 686. 56	0%		99%	65%	65%
CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN 2021 AL 24/ DI C 2021	278, 825. 46	0	278, 825. 46	87, 905. 53	0%		100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	E077	Puebl a	22/ JUL/ 2021 AL 18/ DI C 2021	828, 738. 78	0	828, 738. 78	436, 940. 92	0%		100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total 2/	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Cifra en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021	
													2021
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
CONSTRUCCIÓN DE 78 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	E077	Puebl a	22/ JUL/ 2021 AL 28/ DI C/ 2021	4, 236, 079. 42	0	4, 236, 079. 42	2, 268, 106. 91	0%		100%	95%	95%	
CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	E077	Puebl a	22/ JUL/ 2021 AL 28/ DI C/ 2021	1, 813, 797. 98	0	1, 813, 797. 98	909, 034. 10	0%		100%	93%	93%	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ATZITZINTLA EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS SAN MARTIN-XALMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	E077	Puebl a	05/ JUL/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	46, 943, 786. 55	0	46, 943, 786. 55	23, 369, 546. 51	0%		96%	50%	50%	
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHIAUTZINGO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMO SAN LUIS COYOTZINGO-XALMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	E077	Puebl a	25/ JUN/ 2021 AL 21/ DI C/ 2021	18, 381, 320. 47	0	18, 381, 320. 47	9, 389, 767. 82	0%		99%	60%	60%	
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA REFORMA, ENTRE AVENIDA REFORMA Y REFORMA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	E077	Puebl a	30/ JUN/ 2021 AL 18/ NOV/ 2021	225, 239. 36	0	225, 239. 36	225, 236. 98	0%		100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	E077	Puebl a	22/ JUL/ 2021 AL 18/ NOV/ 2021	445, 622. 97	0	445, 622. 97	319, 007. 54	0%		100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	E077	Puebl a	30/ JUN/ 2021 AL 24/ DI C/ 2021	549, 600. 22	0	549, 600. 22	377, 803. 72	0%		100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	E077	Puebl a	22/ JUL/ 2021 AL 18/ DI C/ 2021	828, 738. 58	0	828, 738. 58	557, 999. 65	0%		100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANICO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	E077	Puebl a	30/ JUN/ 2021 AL 24/ NOV/ 2021	224, 690. 48	0	224, 690. 48	99, 384. 44	0%		100%	100%	100%	
CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ECAPACTLA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN/ 2021 AL 26/ DI C/ 2021	2, 710, 932. 59	0	2, 710, 932. 59	1, 413, 251. 92	0%		100%	52%	52%	
CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN/ 2021 AL 26/ 122021	2, 711, 393. 29	0	2, 711, 393. 29	1, 430, 182. 64	0%		100%	57%	57%	
CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ILOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN/ 2021 AL 26/ 122021	2, 711, 393. 29	0	2, 711, 393. 29	1, 552, 172. 08	0%		100%	57%	57%	
CONSTRUCCION DE 41 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACHIAPA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	E077	Puebl a	30/ JUN/ 2021 AL 26/ 122021	2, 224, 691. 53	0	2, 224, 691. 53	1, 220, 755. 91	0%		100%	57%	57%	
CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTIORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATEPALCATLA MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA	E077	Puebl a	23/ SEPI/ 2021 AL 21/ DI C/ 2021	3, 092, 587. 64	0	3, 092, 587. 64	927, 776. 29	0%		100%	41%	41%	
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE EL CUATRO Y TANHUIXCO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA"	E077	Puebl a	29/ SEPI/ 2021 AL 27/ DI C/ 2021	8, 400, 668. 37	0	8, 400, 668. 37	4, 462, 748. 63	0%		100%	99%	99%	

CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total 2/	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifra en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (SEGUNDA ETAPA) PARA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	E077	Puebl a	23/ SEP/ 2021 AL 21/ DI C/ 2021	1, 258, 228. 45	0	1, 258, 228. 45	377, 468. 54	0%		100%	100%	100%
CONTRALORÍA SOCIAL, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR CONTRATO, INCLUIDAS EN EL ANEXO ORIGINAL Y PRIMER MODIFICATORIO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	E077	Puebl a	23/ NOV/ 2021 al 31/ DI C/ 2021	1, 608, 196. 57	0	1, 608, 196. 57	482, 458. 97	0%		100%	22%	22%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEC DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	20, 112, 901. 95	0	20, 112, 901. 95	0. 00	0%		100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLILTEPEC, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	E077	Puebl a	23/ NOV/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	2, 584, 316. 52	0	2, 584, 316. 52	775, 294. 96	0%		100%	14%	14%
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMO RIO XOCHIAAC-SUBCOLECTOR XALMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	E077	Puebl a	08/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	12, 331, 734. 02	0	12, 331, 734. 02	0. 00	0%		100%	0%	0%
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	E077	Puebl a	24/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	2, 939, 964. 47	0	2, 939, 964. 47	0. 00	0%		100%	0%	0%
CONTRALORÍA SOCIAL, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR CONTRATO, INCLUIDAS EN EL SEGUNDO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	E077	Puebl a	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	217, 357. 16	0	217, 357. 16	65, 207. 15	0%		0%	7%	7%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SERVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA , EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	882, 459. 13	0	882, 459. 13	264, 737. 74	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SERVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	286, 752. 03	0	286, 752. 03	86, 025. 61	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SERVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	551, 053. 88	0	551, 053. 88	165, 316. 16	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	2, 474, 852. 55	0	2, 474, 852. 55	742, 455. 77	0%		100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total 2/	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifra en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
"RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y TRAMOS DE TUBERIA DEL COLECTOR SANITARIO AFECTADAS POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ZACAPOAXTLA, PUEBLA"	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	5, 299, 885. 23	0	5, 299, 885. 23	1, 589, 965. 57	0%		100%	0%	0%
"CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	110, 028. 41	0	110, 028. 41	33, 008. 52	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO AFECTADO POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC, PUEBLA"	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1, 074, 416. 08	0	1, 074, 416. 08	322, 324. 82	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY), EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	555, 645. 80	0	555, 645. 80	166, 693. 74	0%		100%	0%	0%
"CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	875, 319. 45	0	875, 319. 45	262, 595. 84	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALITA, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	723, 206. 79	0	723, 206. 79	216, 962. 04	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	439, 088. 52	0	439, 088. 52	131, 726. 56	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	709, 374. 31	0	709, 374. 31	212, 812. 29	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	626, 351. 50	0	626, 351. 50	187, 905. 45	0%		100%	0%	0%
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE JOPALA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA."	E077	Puebl a	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	394, 230. 72	0	394, 230. 72	118, 269. 22	0%		100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total 2/	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifra en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA"	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	0.00	0	0.00	0.00	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE AZACATLA, EN EL MUNICIPIO DE CHI CONAUATLA, PUEBLA"	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	652,685.47	0	652,685.47	195,805.64	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE ÁFRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA. "	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	0.00	0	0.00	0.00	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE HUAHUXTLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA"	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1,784,979.02	0	1,784,979.02	535,493.71	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA (COL. LA MONERA), EN EL MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN, PUEBLA. "	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	129,651.52	0	129,651.52	38,895.46	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE CAXHUACÁN, PUEBLA. "	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	320,937.37	0	320,937.37	96,281.21	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE IGUALO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA. "	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	232,056.04	0	232,056.04	69,616.81	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE EMISOR SANITARIO AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TLATLAUQUI TEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA. "	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	183,225.97	0	183,225.97	54,967.79	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUMAL AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TLATLAUQUI TEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA"	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	0.00	0	0.00	0.00	0%		100%	0%	0%
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRI DA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA"	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	844,217.99	0	844,217.99	253,265.40	0%		100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifra en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
* REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIÓ EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE OLIINTLA, EN EL MUNICIPIO DE OLIINTLA, PUEBLA. *	E077	Puebla	15/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1,955,348.11	0	1,955,348.11	586,604.43	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	E077	Puebla	08/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	2,893,972.07	0	2,893,972.07	868,192	0%		100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 85 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE XOCHICUAUTLA Y AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	E077	Puebla	08/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	5,490,223.10	0	5,490,223.10	1,647,067	0%		100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTLALPAN, LA ESPERANZA, EL CRUCERO, XANATL, LA CRUZ DE CHACA Y CHILILIX, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA	E077	Puebla	08/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	3,239,742.04	0	3,239,742.04	971,923	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	E077	Puebla	08/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	2,051,995.57	0	2,051,995.57	615,599	0%		100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	E077	Puebla	08/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1,236,603.66	0	1,236,603.66	370,981	0%		100%	0%	0%
* CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA" , CORRESPONDIENTE A TEMAS DE REZAGO SOCIAL.	E077	Puebla	08/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1,630,771.08	0	1,630,771.08	489,231	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO XOCHIMILCAY AV. CRISTALINAS DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1,541,251	0	1,541,251	462,375	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA CRISTALINA Y CALLE SIN NOMBRE, HASTA ENTRONCAR CON EL COLECTOR EXISTENTE, EN LAS LOCALIDADES DE AHUACOTEPEC Y LA ESTACIÓN DE AHUACOTEPEC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE AHUACOTEPEC, PUEBLA	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1,154,914	0	1,154,914	346,474	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1,208,137	0	1,208,137	362,441	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA.	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	2,373,117	0	2,373,117	711,935	0%		100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifra en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RÍO YAQUI SUR Y CALLE RÍO PÁNJICO SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO AGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	307, 564	0	307, 564	92, 269	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	3, 676, 264	0	3, 676, 264	1, 102, 879	0%		100%	0%	0%
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA JUNTA ARROYO ZARCO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1, 278, 850	0	1, 278, 850	383, 655	0%		100%	0%	0%
PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	9, 356, 134	0	9, 356, 134	2, 806, 840	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7 CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALEGRIA PARTIENDO DE CALLE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SANTO AGO MAMATLAN, PUEBLA.	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1, 476, 326	0	1, 476, 326	0	0%		100%	0%	0%
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE COOTLAMINIC, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA.	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	702, 863	0	702, 863	210, 859	0%		100%	0%	0%
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.	E077	Puebla	17/ DI C/ 2021 AL 31/ DI C/ 2021	1, 758, 817	0	1, 758, 817	527, 645	0%		100%	0%	0%

*

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2021.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Unidad de Inversiones.