Programas y Proyectos de Inversión por Tipos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	I	Ente Publi	Fechas de	Silicina Offive	I Sidda Adtori	oma de Puebla	Inversión			Porcentaje de avance físico		
Tipos de programas y	_	Entidad	inicio y término	Costo total	(C	ifras en Pe 2023	sos)	_	de avance ero 2023	202		
proyectos, denominación y notas	Clave	federativa	de la etapa de inversión	total 2/	Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2023
TOTAL				709,988,279.57	709,988,279.57	709,988,279.57	403,726,217.04					
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE 3 Y 2 NIVELES, INCLUYE OBRA EXTERIOR, PARA LA ESCUELA PEPARATORIA REGIONAL GRAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	DIE N 254 230710	PUEBLA	DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE FEBRERO DE 2024	52,838,816.67	52,838,816.67	52,838,816.67	45,671,232.85	86%	86%	94%	95%	95%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO DE TIPO MULTIALIAS, DESTINADOS PARA AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INSENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALESCULILO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230906 2	PUEBLA	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024	143,999,848.66	143,999,848.66	143,999,848.66	87,379,277.78	61%	61%	60%	62%	62%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO TIPO MULTIAULAS, UBICADOS EN CUIDA DINVERSITARIA 2, INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230905 2	PUEBLA	DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE FEBRERO DE 2023	143,997,996.38	143,997,996.38	143,997,996.38	92,175,992.74	64%	64%	63%	64%	64%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 1 EDIFICIO DE 2 NAVELES DE TIPO MULTILABORATORIOS, LBICADO EN ECOCAMPUS, CUIDAD LINVERSTRAPA 2, INCENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES (ECOCAMPUS VALSEQUILLO), EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 231027	PUEBLA	DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DE 2024	132,975,082.56	132,975,082.56	132,975,082.56	48,355,212.36	36%	36%	31%	42%	42%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO DE TIPO MALTIALIAS, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO, USICADOS EN ECOCAMPLIS, CIUDAD LINVERSTIARIA 2, INCENIERAS Y CIENCIAS NATURALES (ECOCAMPUS VALSEQUILLO), EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 231030	PUEBLA	DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 18 DE FEBRERO DE 2024	148,195,608.88	148,195,608.88	148,195,608.88	56,044,894.02	38%	38%	51%	45%	45%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA CULTURA FÍSICA, SALA DE MAESTROS, SANTARIOS, VESTIDORES, REGADERAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE DE 1968, UBICADO EN PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 306 230526	PUEBLA	DEL 29 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,195,253.43	10,195,253.43	10,195,253.43	10,195,253.44	100%	100%	100%	100%	100%

Programas y Proyectos de Inversión por Tipos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	l	Ente Publi	Fechas de	cinenta onive	I Sidad Matori	oma de Puebla	Inversiór			Porcenta	je de avan	ce físico
Tipos de			inicio y	Costo total	(C	ifras en Pe			de avance			
programas y		Entidad	término		2023			financiero 2023		2023		
proyectos, denominación y notas	Clave	federativa	de la etapa de inversión		Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2023
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMENTO EN ÁREA DE COMVIENDA EN LA ESCUELA CONVIENDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO LIBIGADA EN LE MUNICIPIO DE PUEBLA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE CONCRETO EN EL EDIFICIO CARZ Y MANTENIMENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS CABI CABS CABI Y CABO PERTENECIENTES A LA ESCUELA PERPARATORIA REGIONAL ENRIQUE CABRERA BARROSO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	DIE N 307/310 231027	PUEBLA	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	2,578,908.98	2,578,908.98	2,578,908.98	1,881,238.65	73%	73%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CONSISTENTES EN LA COLOCACIÓN DE MALLA REJACERO PERIMETRAL Y PORTÓN ABATIBLE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN EL PREDIO UBICADO EN LA AVENDA A PONENTE NÚMERO 2103 COLONIA JESÚS GARCÍA PUEBLA, PUEBLA C. P. 72090	DIE N 309 231023 2	PUEBLA	DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	2,217,439.26	2,217,439.26	2,217,439.26	2,217,439.26	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CAFETERÍA Y MANTENMIENTO CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE EN DIVERSAS AULAS DE LOS EDIFICIOS LCA1. LCA2, LCA3 Y LCA4, PARA LA ESCUELA PREPARATORIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍC, UBICADA EN RANCHO COLORADO, PUEBLA, PUEBLA	DIE N 312 231024	PUEBLA	DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023	1,064,247.93	1,064,247.93	1,064,247.93	928,708.99	87%	87%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CONSISTENTES EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN HABITACIONES Y UN AREA DE CONVINVENCIA UBICADA EN LA AZOTEA, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO, ESTRUCTURA METALICA Y PASTO SINTÉTICO, EN EL EDIFICIO HE "HOTEL ESCUELA", DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN; EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIE N 326 230929	PUEBLA	DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	642,785.58	642,785.58	642,785.58	642,785.58	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO MED3 PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE MEDICINA, UBICADA E NE LÁ ÁREA DE LA SALUD, EN PUEBLA, PUEBLA	DIE N 361 230725 1	PUEBLA	DEL 30 DE AGOSTO DE 2023 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023	7,152,159.90	7,152,159.90	7,152,159.90	7,152,159.90	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS COMI, COM2, COM3, COM4 Y EN EL ESTACIONAMIENTO, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS DE LA COMMUNICACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA; EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	DIE M 375/361 230812	PUEBLA	DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023	2,354,442.92	2,354,442.92	2,354,442.92	1,071,320.90	46%	46%	100%	100%	100%

Programas y Proyectos de Inversión por Tipos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

minor de	Fechas de Inversión Porcentaje de ava							je de avan	ce físico			
Tipos de programas y			inicio y	Costo	(C	ifras en Pe	sos)	_	de avance	202	23	
proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	término de la etapa de inversión	total 2/	Aprobada	2023 Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2023
TRABAJOS DE AMPLIACIÓN PARA UN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ESTI PRIMERA ETAPA EN EL AÑO 2023 Y MANTENMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS ESTE Y EN EL ÁREA EXTERIOR DEL ESTITI, PERTIENECIENTES A LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA: UBICADOS EN EL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA	DIE R 362 230519	PUEBLA	DEL 22 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	29,425,280.70	29,425,280.70	29,425,280.70	28,709,288.34	98%	98%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE Y GRADAS DE CONCRETO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA PARA EL ÁREA DE CONVIENCIÁ, EN LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, INCLUYE EL MANTENMENTO GENERAL EN LOS EDÍFICIOS FOCH, FOCFS Y FOCFS, ÁREA EXTERIOR Y EN LA CUBIERTA EXISTENTE DEL ÁREA DE CONVIVENCIA: Y MANTENMENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DER Y ÁREA EXTERIOR PER LE LEJICIO DER Y ÁREA EXTERIOR PER LES LEJICIO DER Y ÁREA EXTERIOR PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE DERECHO; EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 374/331 231021	PUEBLA	DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023	2,723,548.93	2,723,548.93	2,723,548.93	2,081,494,65	76%	76%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DITCO Y ÁREA EXTERIOR, PARA LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (DITCO), INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE 20 MIL LITROS DE CAPACIDAD; EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE M 408 230622	PUEBLA	DEL 27 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023	643,498.08	643,498.08	643,498.08	261,724.17	41%	41%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL ÁREA EXTERIOR DEL JARDÍN BOTÁNICO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA EL ESTACIONAMIENTO Y EL GOSERVATORIO, Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN ESCOLAR (DAE), EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE M 413/206 230609 1	PUEBLA	DEL 11 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,190,692.08	1,190,692.08	1,190,692.08	339,753.42	29%	29%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA METALICA PARA ÁREA DE CONVIVENCIA, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y A LIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL PORTICO DE ACCESO, Y MANTENIMIENTO EN AL LIMERADO Y MESAS EN EXTERIOR, PARA LA PREPARATORIA DE CHIGNAHLAPAN DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 450 230604	PUEBLA	DEL 07 DE JULIO DE 2023 AL 05 DE AGOSTO DE 2023	1,284,373.74	1,284,373.74	1,284,373.74	1,057,369.35	82%	82%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL COMPLEJO REGIONALNORTE SEDE HJAUCHINANGO; EN EL ESTADO DE PUEBLA	DIE N 450 230801 1	PUEBLA	DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	1,294,809.88	1,294,809.88	1,294,809.88	1,294,809.88	100%	100%	100%	100%	100%

Programas y Proyectos de Inversión por Tipos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

		Ente Publi	Fechas de	JIIICINA OIIIVE	Inversión Porcentaje de avar						ce físico	
Tipos de			inicio y término	Costo total	(C	ifras en Pe			de avance			
programas y proyectos,	Clave	Entidad			2023			financiero 2023		2023		Acumulado
denominación y notas	01470	federativa	de la etapa de inversión	2/	Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	hasta 2023
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CONVIVENCIA CON CUBIERTA A BASE DE LÁMINA DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURA METALICA PISOS, MESAS Y BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICA Y PLUMAL, PARA LA PREPARATORIA DE ZACATÁN, DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 450 230821	PUEBLA	DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 14 DE NOVIEMBRE 2023	1,294,350.40	1,294,350.40	1,294,350.40	1,294,350.40	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURA METÁLICA EN EL ÁREA DE CONVIVENCIA Y MANTENMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO ZACAS, PARA EL COMPLEJO REGIONAL NORTE SEDE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 450 231016	PUEBLA	DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	994,063.23	994,063.23	994,063.23	606,554.30	61%	61%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO Y MANTENMENTO BELA RED DE DRENAJE SANTARIO, EN LA PREPARATORIA DE TEZIUTIÁN DEL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 460 230831	PUEBLA	DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023	4,235,724.39	4,235,724.39	4,235,724.39	3,326,324.40	79%	79%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMENTO GENERAL EN 2 SEDES DEL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL EN EL EDIFICIO EMAI, ÁREA EXTERIOR Y ESTACIONAMIENTO, DEL COMPLEJO LINVERSITARIO DE LA SALUD, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTÂN, Y EN LOS EDIFICIOS ZACI Y ZACZ DE NIVEL SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXITAL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETÁ DE VICILANCIA EN ESTA SEDE; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE M 460 230905	PUEBLA	DEL 7 DE CCTUBRE DE 203 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,236,814.45	2,236,814.45	2,236,814.45	891,939.10	40%	40%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DOS SEDES DEL COMPLEJO REGIONAL CENTRO: EN LOS EDIFICIOS RAÍ, RUZ, RUЗ, RUЗ, CASETA DE VIGILANCIA Y ÁREA EXTERIOR. EN LA SEDE DE LOS REYES DE JUÀREZ Y EN EL EDIFICIO AMOI, DE LA SEDE EN AMOZOCI, NICLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTA SEDE: EN LOS MUNCIPICIOS EL OS REYES DE JUÀREZ Y AMOZOCI, DEL ESTADO DE PUEBLA	DIE M 470 230723	PUEBLA	DEL 28 DE AGOSTO DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023	2,456,278.23	2,456,278.23	2,456,278.23	1,137,698.07	46%	46%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIO ATL7 DEL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA SEDE EN ATLIXCO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPES, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE M 480/470 230615 1	PUEBLA	DEL 18 DE AGOSTO DE 2023 AL 01 DE OCTUBRE DE 2023	2,780,672.59	2,780,672.59	2,780,672.59	1,494,483.07	54%	54%	100%	100%	100%

Programas y Proyectos de Inversión por Tipos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	I	Ente Públi	Fechas de	<u>I</u>	ISIUAU AUION	<u>oma de Puebla</u>	Inversión	`		Porcenta	je de avan	ce físico
Tipos de programas y	Clave	Entidad	inicio y término	Costo total	(C	ifras en Pe 2023		Porcentaje	de avance ero 2023	202	-	Acumulado
proyectos, denominación y notas	Clave	federativa	de la etapa de inversión	2/	Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	hasta 2023
TRABAJOS DE COSNTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE ACATZINGO; EN EL ESTADO DE PUEBLA	DIE N 470 230801	PUEBLA	DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	1,419,509.89	1,419,509.89	1,419,509.89	1,419,509.89	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO CON SEDE EN SAN JOSÉ CHAPA Y MAVIENMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y PECUARIAS CAPA", CAPA", CAPA" CAPA, LIBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TEJUTUÁN Y CAPA, CAPA CAPA, USOS EN EL MUNICIPIO DE TUDA DE SENERA DE SE	DIE N 470/352 230906 1	PUEBLA	DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,584,960.98	2,584,960.98	2,584,960.98	1,319,547.13	51%	51%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA, INCLUYE EL MANTENMENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS EN EXTERIOR, DEL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE SAN JOSE CHAPA; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 470 230919	PUEBLA	DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,281,185.59	1,281,185.59	1,281,185.59	713,533.53	56%	56%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE ADECUACION PARA AULA Y AREA DE DOCENTESEN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, SEDE ACAJETE; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE R 470 231029	PUEBLA	DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	782,656.51	782,656.51	782,656.51	782,656.51	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO IZJA Y A REJA EXISTENTE EN EXTERIOR, INCLUTE LA COSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR TRAMOS Y COLOGACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, EN EL COMPLEJO REGIONAL MIXTEO A SEDE IZÍCAR DE MATAMOROS; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE M 480 230613	PUEBLA	DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	1,269,765.89	1,269,765.89	1,269,765.89	497,735.65	39%	39%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS CHIAZ PARA NIVEL SUPERIOR, CHA1 Y CHA1 Y PARA MEDIA SUPERIOR Y CHA1 Y CHA1 Y PARA MEDIA SUPERIOR Y DEL AREA DE CONVIVENCIA E INSTALACIÓN DE LUMIMARIAS, EN EL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA SEDE CHAUTLA DE TAPIA; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE M 480 230729	PUEBLA	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,296,522.62	1,296,522.62	1,296,522.62	200,948.48	15%	15%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PISO DE CONORETO, EN EL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA SEDE ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 480 230913 1	PUEBLA	DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,289,601.28	1,289,601.28	1,289,601.28	1,289,601.28	100%	100%	100%	100%	100%

Programas y Proyectos de Inversión por Tipos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Ente Público: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

			Fechas de	Costo		oma do r dobia	Inversión	Porcentaje de avance físico				
Tipos de programas y	Clave	Entidad	inicio y término		(Cifras en Pesos) 2023			Porcentaje de avance financiero 2023		2023		- Acumulado
proyectos, denominación y notas	Clave	federativa	de la etapa de inversión	2/	Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	hasta 2023
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CISTERNA DE 18 MIL LITROS DE CAPACIDAD Y REGISTRO ELÉCTRICO, INCLUYE LA INTERVENCIÓN DEL LABORATORIO EN EL EDIFICIO TBJ/1, PERTENECIENTES A LA PREPARATORIA DE TLACOTEPEC EN BENITO JUAREZ, DEL COMPLEJO REGIONAL SUR; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 490 230604 1		DEL 07 DE JULIO DE 2023 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	1,291,378.96	1,291,378.96	1,291,378.96	1,291,378.95	100%	100%	100%	100%	100%

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Unidad de Inversiones.

^{2/} Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2023.