

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
TOTAL			10,588,806.708	10,588,806.7	10,588,806.7	8,781,278.35	83%	83%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 22 CLAVE 21EBH0975G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUE..	20140009	PUEBLA	509,404.6	509.4	509.4	509.4	100%	100%
MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN HIDRAULICA, OBRAS DE PROTECCION Y RECONSTRUCCION DE LOS ACCESOS DEL PUENTE VEHICULAR "LOS PIÑALES" UBICADO EN EL CAMINO RURAL XICOTEPEC - LOS PIÑALES - ITZATLAN, KM 10+650, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, POR LLUVIA SEVERA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN 31 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	20140013	PUEBLA	12,299,038.3	12,299.0	12,299.0	7,007.9	57%	57%
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ZARAGOZA" CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 35.0 METROS Y UN ANCHO DE CALZADA DE 12.0 METROS, UBICADO EN LA CARRETERA : AMOZOC - TEZIUTLÁN, TRAMO: AMOZOC - ZARAGOZA, KILÓMETRO 116+000, POR LLUVIAS SEVERAS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN 31 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	20140014	PUEBLA	13,397,859.2	13,397.9	13,397.9	10,875.2	81%	81%
RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUENTE "EL TEPETATE" CON UNA LONGITUD DE 120.00 METROS Y UN ANCHO DE CALZADA DE 7.70 METROS, UBICADO EN LA CARRETERA: PACHUCA - TUXPAN, RAMAL EL TEPETATE (EN EL CRUCE SOBRE EL RÍO SAN MARCOS), KM 0+165 EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, POR LLUVIA SEVERA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN 31 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	20140015	PUEBLA	28,288,758.1	28,288.8	28,288.8	23,187.9	82%	82%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZAPATA EN SAN MIGUEL CANOA	20140016	PUEBLA	1,675,000.0	1,675.0	1,675.0	1,675.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO A; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. MANUEL ESPINOSA Y GLESIAS CLAVE 21EES0303W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140017	PUEBLA	2,842,071.4	2,842.1	2,842.1	2,842.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS SP-2, SP-4 Y SP-5; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21EES0293F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140018	PUEBLA	3,500,354.7	3,500.4	3,500.4	3,500.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS PE-5 Y PE-6; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21EJN0874B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140019	PUEBLA	2,134,932.6	2,134.9	2,134.9	2,134.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21AOS4060B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140020	PUEBLA	7,275,026.6	7,275.0	7,275.0	7,275.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F; EN EL C. E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21AOS4034D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140021	PUEBLA	2,236,875.2	2,236.9	2,236.9	2,236.9	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. MANUEL ESPINOSA Y GLESIAS CLAVE 21EJN1025H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140022	PUEBLA	2,067,701.7	2,067.7	2,067.7	2,067.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21AOS4034D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140023	PUEBLA	6,735,399.4	6,735.4	6,735.4	6,735.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EES0242Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140024	PUEBLA	2,723,215.2	2,723.2	2,723.2	2,723.2	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS PR-1, PR-2, PR-3 Y PR-4; EN LA PRIMARIA DEL C. E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21EPR0752H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140025	PUEBLA	4,322,925.7	4,322.9	4,322.9	4,322.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C (EDIFICIO D) Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN EL C. E. CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21AOS4060B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140026	PUEBLA	4,562,386.7	4,562.4	4,562.4	4,562.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS P-A, P-B, P-C Y P-D; EN LA PRIMARIA DEL C. E. PROFESOR GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EPR0615E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140027	PUEBLA	2,083,670.4	2,083.7	2,083.7	2,083.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C (EDIFICIO D) Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA PRIMARIA DEL C. E. CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EPR1546F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140028	PUEBLA	5,157,420.6	5,157.4	5,157.4	5,157.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS S-A, S-B, S-C, S-D, S-E, S-F Y S-G; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. PROFESOR GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EES0200Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140029	PUEBLA	4,208,476.6	4,208.5	4,208.5	4,208.5	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y G; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21EJN0470J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140030	PUEBLA	2,204,094.8	2,204.1	2,204.1	2,204.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federal	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Y L; EN LA PRIMARIA DEL C. E. PRESIDENTE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 21EPR0642B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140031	PUEBLA	5,361,788.8	5,361.8	5,361.8	5,361.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EJN0001R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140032	PUEBLA	1,944,938.4	1,944.9	1,944.9	1,944.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. MANUEL ESPINOSA YGLESIAS CLAVE 21AOS5218R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140033	PUEBLA	6,823,085.9	6,823.1	6,823.1	6,823.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21AOS4036B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140034	PUEBLA	7,125,574.0	7,125.6	7,125.6	7,125.6	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN LA PRIMARIA DEL C. E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EPR0261U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140035	PUEBLA	2,600,700.6	2,600.7	2,600.7	2,600.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 21AOS4033E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140036	PUEBLA	7,198,975.5	7,199.0	7,199.0	7,199.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Y M; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. PRESIDENTE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 21EES0254D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140037	PUEBLA	3,630,051.8	3,630.1	3,630.1	3,630.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS SP-1 Y TB-1; EN EL C. E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21AOS4036B UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140038	PUEBLA	2,025,403.7	2,025.4	2,025.4	2,025.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PROFESOR GREGORIO DE GANTE CLAVE 21AOS4035C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140039	PUEBLA	6,638,848.2	6,638.8	6,638.8	6,638.8	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA DEL C. E. MANUEL ESPINOSA YGLESIAS CLAVE 21EPR1501J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140040	PUEBLA	4,940,943.9	4,940.9	4,940.9	4,940.9	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EES0324I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140041	PUEBLA	1,339,367.7	1,339.4	1,339.4	1,339.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EJN1175O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140042	PUEBLA	952,838.6	952.8	952.8	952.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO G; EN EL GIMNASIO DEL C. E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21AOS4034D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140043	PUEBLA	1,193,440.7	1,193.4	1,193.4	1,193.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO I; EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL C. E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21AOS4034D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140044	PUEBLA	1,115,841.0	1,115.8	1,115.8	1,115.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS B-A, B-B Y B-C; EN EL C. E. PROFESOR GREGORIO DE GANTE CLAVE 21AOS4035C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140045	PUEBLA	1,757,052.9	1,757.1	1,757.1	1,757.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS G, H Y I; EN EL C. E. MANUEL ESPINOSA YGLESIAS CLAVE 21AOS5218R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140046	PUEBLA	1,532,422.6	1,532.4	1,532.4	1,532.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. MANUEL ESPINOSA YGLESIAS CLAVE 21AOS5218R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140047	PUEBLA	845,697.3	845.7	845.7	845.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21AOS4033E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140048	PUEBLA	848,362.6	848.4	848.4	848.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS J-A, J-B, J-C, J-D, J-G Y J-H; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. PROFESOR GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EJN0006M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140049	PUEBLA	1,465,551.4	1,465.6	1,465.6	1,465.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21AOS4034D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140050	PUEBLA	848,362.6	848.4	848.4	848.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. CORONEL RAUL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21AOS4060B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140051	PUEBLA	848,476.8	848.5	848.5	848.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PROFESOR GREGORIO DE GANTE CLAVE 21AOS4035C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140052	PUEBLA	848,239.7	848.2	848.2	848.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21AOS4036B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140053	PUEBLA	847,702.5	847.7	847.7	847.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ACCESO SUR AL MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	20140054	PUEBLA	1,972,802.9	1,972.8	1,972.8	81.6	4%	4%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21AOS4045J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140055	PUEBLA	6,791,454.8	6,791.5	6,791.5	6,791.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS B Y C; EN EL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21AOS4045J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140056	PUEBLA	3,130,606.0	3,130.6	3,130.6	3,130.6	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO C; EN LA PRIMARIA DEL C. E. HÉROES DE ZACAPOAXTLA CLAVE 21EPR1516L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140058	PUEBLA	1,338,983.6	1,339.0	1,339.0	1,339.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. HÉROES DE ZACAPOAXTLA CLAVE 21EJN1062L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140059	PUEBLA	1,604,998.1	1,605.0	1,605.0	1,605.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS C Y D; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. HÉROES DE ZACAPOAXTLA CLAVE 21EES0307S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140060	PUEBLA	3,343,601.6	3,343.6	3,343.6	3,343.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E; EN EL PREESCOLAR DEL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EJN1066H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140061	PUEBLA	2,876,914.1	2,876.9	2,876.9	2,598.5	90%	90%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN EL C. E. HÉROES DE ZACAPOAXTLA CLAVE 21AOS4047H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140062	PUEBLA	3,571,649.1	3,571.6	3,571.6	3,571.6	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA PRIMARIA DEL C. E. PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0499E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUE.	20140063	PUEBLA	11,447,517.5	11,447.5	11,447.5	10,315.0	90%	90%
CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA U1-C; EN EL PREESCOLAR DEL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EJN1066H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140064	PUEBLA	1,283,962.4	1,284.0	1,284.0	1,284.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EJN0069Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUE.	20140065	PUEBLA	3,515,434.4	3,515.4	3,515.4	3,515.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. HÉROES DE ZACAPOAXTLA CLAVE 21AOS4047H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140066	PUEBLA	6,826,955.8	6,827.0	6,827.0	6,827.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y F; EN LA PRIMARIA DEL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EPR1514N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140067	PUEBLA	2,678,303.8	2,678.3	2,678.3	2,678.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO C; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EES0012G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUE.	20140068	PUEBLA	1,004,948.6	1,004.9	1,004.9	1,004.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS, TALLER DE HERRERIA Y FORJA, TALLER DE CARPINTERIA Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL; EN EL C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMAN CLAVE 21AOS4038Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.	20140070	PUEBLA	3,268,144.5	3,268.1	3,268.1	3,268.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA PRIMARIA DEL C. E. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS CLAVE 21EPR0592K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	20140072	PUEBLA	4,770,151.2	4,770.2	4,770.2	4,770.2	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS G, H Y I; EN EL C. E. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS CLAVE 21AOS4032F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	20140073	PUEBLA	2,606,920.6	2,606.9	2,606.9	2,606.9	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS D, E, F Y J; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. PRESIDENTE LÁZARO CARDENAS CLAVE 21EES0187W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	20140074	PUEBLA	1,442,528.3	1,442.5	1,442.5	1,442.5	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS F Y G; EN EL GIMNASIO DEL C. E. PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21AOS4040O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUE.	20140075	PUEBLA	2,838,626.6	2,838.6	2,838.6	2,838.6	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS K, L, M, N, O Y P; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21EJN0067Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	20140076	PUEBLA	1,848,507.9	1,848.5	1,848.5	1,848.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21AOS4030H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUE.	20140078	PUEBLA	6,942,119.3	6,942.1	6,942.1	6,660.6	96%	96%
CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL, VESTÍBULO, SERVICIO MÉDICO, AULA DE PSICOPEDAGOGÍA, PREFECTURA, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL C. E. DOCTOR ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CLAVE 21AOS4055Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE.	20140079	PUEBLA	5,875,876.8	5,875.9	5,875.9	5,875.9	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUE..	20140081	PUEBLA	4,149,821.7	4,149.8	4,149.8	4,149.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 117 CLAVE 21DST0126B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140102	PUEBLA	2,513,682.0	2,513.7	2,513.7	2,513.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL "CENTRO ESCOLAR RAFAEL CRAVIOTO PACHECO" CLAVE 21AOS4031G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUE..	20140129	PUEBLA	846,369.6	846.4	846.4	846.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federal	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CLAVE 21DST0131N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAQUIXTLA, PUE.	20140139	PUEBLA	1,661,020.9	1,661.0	1,661.0	1,661.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 88 CLAVE 21DST0096Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140140	PUEBLA	1,160,792.3	1,160.8	1,160.8	1,160.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CLAVE 21DPR3724G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140141	PUEBLA	258,035.0	258.0	258.0	258.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE U-2C; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CLAVE 21DPR3724G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140142	PUEBLA	2,455,828.2	2,455.8	2,455.8	2,455.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y D; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. PROFESOR ENRIQUE MARTÍNEZ MÁRQUEZ CLAVE 21EJN1108Q, UBICADO EN EL CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUE.	20140156	PUEBLA	1,238,795.4	1,238.8	1,238.8	1,238.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL EDIFICIO "A"; EN LA PRIMARIA "CARLOS ISMAEL BETANCOURT" CLAVE 21EPR0519B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUE.	20140158	PUEBLA	8,000,000.0	8,000.0	8,000.0	6,727.7	84%	84%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. PROFESOR ENRIQUE MARTÍNEZ MÁRQUEZ CLAVE 21EES0313C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUE.	20140159	PUEBLA	1,814,603.5	1,814.6	1,814.6	1,814.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE JUAN N. MENDEZ CLAVE 21AOS4041N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUE.	20140161	PUEBLA	6,737,083.0	6,737.1	6,737.1	6,737.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL C. E. GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21AOS4029S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUE.	20140162	PUEBLA	2,683,658.0	2,683.7	2,683.7	2,683.7	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y F; EN LA SECUNDARIA DEL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EES0306T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140163	PUEBLA	1,382,409.9	1,382.4	1,382.4	1,382.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN EDIFICIO ADMINISTRATIVO; EN EL C. E. GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21AOS4029S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUE.	20140165	PUEBLA	927,389.8	927.4	927.4	927.4	100%	100%
DISTRIBUIDOR VIAL D-9, DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA (SEGUNDA Y TERCERA ETAPA), RAMAS 20 Y 40	20140166	PUEBLA	158,093,869.1	158,093.9	158,093.9	101,501.4	64%	64%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO (BUTACAS Y CÓMPUTO); EN LA TELESECUNDARIA HERMAN HESSE CLAVE 21ETV0084F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAOLA, PUE.	20140180	PUEBLA	224,228.0	224.2	224.2	224.2	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 108 CLAVE 21DST0116V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140181	PUEBLA	53,281.1	53.3	53.3	53.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA, CLAVE 21DST0131N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAQUIXTLA, PUE.	20140191	PUEBLA	466,201.7	466.2	466.2	466.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS Y UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 117 CLAVE 21DST0126B, UBICADA EN LA COLONIA EL TRIUNFO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140192	PUEBLA	289,258.8	289.3	289.3	289.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EJN1066H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140193	PUEBLA	107,744.3	107.7	107.7	107.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA DEL C. E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EPR1514N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140195	PUEBLA	53,281.1	53.3	53.3	53.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE APATAUYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140201	PUEBLA	358,583.5	358.6	358.6	358.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	20140202	PUEBLA	3,942,617.9	3,942.6	3,942.6	2,334.2	59%	59%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA CALLE EL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE APATAUYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140203	PUEBLA	928,344.7	928.3	928.3	928.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECCIÓN 8A. EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140204	PUEBLA	2,642,525.8	2,642.5	2,642.5	1,329.4	50%	50%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO OCOTA DE LA LOCALIDAD DE APATAUYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140205	PUEBLA	705,990.6	706.0	706.0	671.5	95%	95%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA	20140206	PUEBLA	16,256,999.7	16,257.0	16,257.0	15,080.0	93%	93%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140207	PUEBLA	530,812.4	530.8	530.8	500.9	94%	94%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ÍZHUAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140208	PUEBLA	2,438,059.1	2,438.1	2,438.1	1,269.5	52%	52%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140209	PUEBLA	452,910.5	452.9	452.9	367.3	81%	81%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140210	PUEBLA	2,872,503.7	2,872.5	2,872.5	1,346.9	47%	47%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COZOLTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140211	PUEBLA	2,202,447.5	2,202.4	2,202.4	1,511.7	69%	69%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TZOJIACO DEL MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	20140212	PUEBLA	2,425,924.3	2,425.9	2,425.9	2,298.7	95%	95%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL C. E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21AOS4045J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140214	PUEBLA	53,281.1	53.3	53.3	53.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOZIHUIC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN.	20140215	PUEBLA	5,442,893.5	5,442.9	5,442.9	5,396.4	99%	99%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN	20140216	PUEBLA	2,017,229.0	2,017.2	2,017.2	2,017.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO, EN EL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN	20140217	PUEBLA	868,366.0	868.4	868.4	868.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAHUITLALPAN, MUNICIPIO DE ZAUTLA	20140218	PUEBLA	2,569,940.4	2,569.9	2,569.9	2,569.9	100%	100%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" SAN PEDRO BENITO JUÁREZ - SAN JUAN OCOTEPEC - COLONIA AGRÍCOLA DE OCOTEPEC, DE 2.775 KM DE LONGITUD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+775, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140219	PUEBLA	18,760,638.8	18,760.6	18,760.6	14,315.3	76%	76%
TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN LA AUTOPISTA CUAPIAXTLA-CUACNOPALAN DEL KM 0+000 AL KM 11+000, CONSISTENTES EN: TERRACERIAS, CARPETA ASFÁLTICA, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.	20140220	PUEBLA	40,653,406.7	40,653.4	40,653.4	40,421.3	99%	99%
ADQUISICIÓN DEL LOTE DE TERRENO NO. 5 "B" SEGREGADA DE LA FRACCIÓN 1 RANCHO EL MAYORAZGO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PROPIEDAD DEL C. EUSTAQUIO COSME CABRERA PARA EL PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE-SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	20140221	PUEBLA	60,138,060.0	60,138.1	60,138.1	60,138.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, CUATRO LABORATORIOS DE CÓMPUTO, DOS BIBLIOTECAS, SEIS CUBÍCULOS, UN AULA TELEMÁTICA, TRES MÓDULOS DE SANITARIOS, DOS ESCALERAS, VESTIDORES, REGADERAS, CUARTO DE MÁQUINAS Y CUBIERTA DE LA ALBERCA EN ESTRUCTURA ESPECIAL MIXTA; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21AOS4040O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUE.	20140223	PUEBLA	16,298,745.2	16,298.7	16,298.7	16,298.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TEPETZINTAN, LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	20140224	PUEBLA	735,032.3	735.0	735.0	457.4	62%	62%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NENEHUACA, MUNICIPIO DE CHICHQUILA	20140225	PUEBLA	5,435,074.4	5,435.1	5,435.1	5,366.9	99%	99%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA DEL C. E. CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EPR1546F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140226	PUEBLA	210,999.4	211.0	211.0	211.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE JUAN N. MENDEZ CLAVE 21AOS4041N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUE.	20140227	PUEBLA	1,146,399.0	1,146.4	1,146.4	1,146.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. HÉROES DE ZACAPOAXTLA CLAVE 21AOS4047H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140228	PUEBLA	1,145,475.6	1,145.5	1,145.5	1,145.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21AOS4045J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.	20140229	PUEBLA	1,144,914.8	1,144.9	1,144.9	1,144.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, CUATRO LABORATORIOS DE CÓMPUTO, DOS BIBLIOTECAS, SEIS CUBÍCULOS Y UN AULA TELEMÁTICA; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21AOS4040O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUE.	20140232	PUEBLA	2,177,299.1	2,177.3	2,177.3	2,177.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN EL C. E. CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21AOS4060B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140233	PUEBLA	107,211.8	107.2	107.2	107.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE HERRERÍA Y FORJA, Y TALLER DE CARPINTERÍA; EN EL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21AOS4038Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.	20140234	PUEBLA	1,585,755.3	1,585.8	1,585.8	1,585.8	100%	100%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" PAVIMENTADO, CUATEXMOLA - LA GARITA DE 3.90 KMS. DE LONGITUD, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140235	PUEBLA	13,095,936.9	13,095.9	13,095.9	7,942.8	61%	61%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ AL PARAJE TEPENTZINTAN DE LA LOCALIDAD DE CALA SUR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140236	PUEBLA	1,363,725.9	1,363.7	1,363.7	971.5	71%	71%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ AL PARAJE TEZCALTEÑO DE LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140237	PUEBLA	1,757,175.1	1,757.2	1,757.2	1,594.6	91%	91%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ AL PARAJE TEPEZILA DE LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUE.	20140238	PUEBLA	597,084.0	597.1	597.1	575.8	96%	96%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XINACHAPAN DE ALLENDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140239	PUEBLA	4,986,821.4	4,986.8	4,986.8	4,016.7	81%	81%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "D" XALCOMULCO - SAN ANDRES TEPEXOXUCA LA UNIÓN MEXCALTEPEC DE 7.80492 KMS. DE LONGITUD, META 2014: 3.52371 KMS. TRAMO: DEL KM. 3+307.24 AL KM. 6+830.95 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140240	PUEBLA	35,372,907.3	35,372.9	35,372.9	22,275.2	63%	63%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLALMOTOLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.	20140241	PUEBLA	1,963,442.7	1,963.4	1,963.4	1,476.7	75%	75%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA COLONIA LOS GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA ESTADO DE PUEBLA	20140242	PUEBLA	2,026,931.4	2,026.9	2,026.9	1,074.5	53%	53%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LAS CALLES SANTA ISABEL Y AMPLIACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140251	PUEBLA	320,821.1	320.8	320.8	320.8	100%	100%
REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y CULTURAL DE ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA	20140254	PUEBLA	9,337,313.2	9,337.3	9,337.3	9,337.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PROLONGACIÓN DE ALLENDE	20140255	PUEBLA	310,616.6	310.6	310.6	310.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO SAN FELIPE OTLALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ (1A ETAPA)	20140256	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL "MARIANO DE MATAMOROS"	20140257	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA CANCHA NO. 3, EN LA COMUNIDAD DE TLATEMPA	20140258	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN OCOTENCO	20140259	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL, UBICADA EN HUEJOTZINGO PUEBLA	20140260	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 3A ETAPA	20140261	PUEBLA	4,239,949.3	4,239.9	4,239.9	4,239.9	100%	100%
RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA CASA COLORADA EN IZUCAR DE MATAMOROS	20140262	PUEBLA	5,097,363.9	5,097.4	5,097.4	5,097.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA EN METLALTOYUCA, PRIMERA ETAPA	20140263	PUEBLA	6,996,381.8	6,996.4	6,996.4	6,996.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR TIERRA Y LIBERTAD	20140264	PUEBLA	261,736.4	261.7	261.7	261.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR GALEANA	20140265	PUEBLA	384,888.6	384.9	384.9	384.9	100%	100%
REMODELACIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE ZOATECPAN	20140266	PUEBLA	499,741.6	499.7	499.7	499.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA	20140267	PUEBLA	1,398,004.3	1,398.0	1,398.0	1,398.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO CALAZOLI-AYOTZINAPAN EN LA LOCALIDAD DE CALAZOLIN.	20140268	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REHABILITACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO (IGLESIA) EN LA LOCALIDAD DE HUAPALEGCAN	20140269	PUEBLA	1,499,224.7	1,499.2	1,499.2	1,499.2	100%	100%
TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DEL BACHILLERATO TEXPOLCALLI	20140270	PUEBLA	299,572.4	299.6	299.6	299.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA Y TALLER DE MÚSICA	20140271	PUEBLA	8,119,115.2	8,119.1	8,119.1	8,119.1	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE INDEPENDENCIA Y PANTEÓN	20140272	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO CULTURAL	20140273	PUEBLA	28,011,939.7	28,011.9	28,011.9	28,011.9	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL PROGRESO	20140274	PUEBLA	999,483.1	999.5	999.5	999.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE QUERÉTARO EN LA COMUNIDAD DE ATLIMEYAYA, PUE.	20140275	PUEBLA	499,287.3	499.3	499.3	499.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	20140276	PUEBLA	1,997,149.1	1,997.1	1,997.1	1,997.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE QUECHOLAC	20140277	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN EL "POLIDEPORTIVO ZACAPOAXTLA" SANTA CRUZ XALTETELA	20140278	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
1A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TECALI". DOMICILIO: AVENIDA 25 DE AGOSTO SUR S/N, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, C.P. 75240	20140279	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y JARDÍN CENTRAL PARA USOS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	20140280	PUEBLA	2,815,905.8	2,815.9	2,815.9	2,815.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN ACCESO LIBRAMIENTO- ARMAS TREJO COLONIA MAQUIXTLA	20140281	PUEBLA	1,997,149.1	1,997.1	1,997.1	1,997.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN SANTA MARÍA TECHACHALCO	20140282	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN VELADERO	20140283	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A CHIPOTLA CASITAS	20140284	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN JESÚS NAZARENO (RANCHO NUEVO)	20140285	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN LA CABECERA MUNICIPAL	20140286	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL	20140287	PUEBLA	1,998,966.2	1,999.0	1,999.0	1,999.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN SANTA CATARINA LOS REYES	20140288	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA LA LOMA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y BOMBA DE AGUA	20140289	PUEBLA	758,370.4	758.4	758.4	758.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA	20140290	PUEBLA	399,429.8	399.4	399.4	399.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA PREPARATORIA DE LA BUAP, COLONIA MAQUIXTLA	20140291	PUEBLA	3,495,010.9	3,495.0	3,495.0	3,495.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN SAN JOSE CUYACHAPA	20140292	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO CHAPULTEPEC, COLONIA TAMUANCO	20140293	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOROTEO ARANGO. DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A LA CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES, COL. OJO DE AGUA	20140294	PUEBLA	1,427,363.4	1,427.4	1,427.4	1,427.4	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA CAMUANCO	20140295	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE NICOLÁS BRAVO Y EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD SAN JUAN CATZOC	20140296	PUEBLA	699,002.2	699.0	699.0	699.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN PARQUE BARRIO DE SAN JUAN	20140297	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN LA PURÍSIMA DE HIDALGO	20140298	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GÁLVEZ ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ GÁLVEZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, COLONIA CENTRO.	20140299	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN CALLE IGNACIO ALLENDE	20140300	PUEBLA	399,429.8	399.4	399.4	399.4	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE LA CALLE 9 PONIENTE Y CARRETERA A SAN SIMÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LAS TUNAS	20140301	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENSENADA. DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A TERRENOS BALDÍOS (CAMINO A TLANALAPAN), COL. OJO DE AGUA	20140302	PUEBLA	1,045,244.9	1,045.2	1,045.2	1,045.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN AV. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MAX. ÁVILA CAMACHO, ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y CALLE HIDALGO	20140303	PUEBLA	1,748,628.8	1,748.6	1,748.6	1,748.6	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN.	20140304	PUEBLA	1,997,149.1	1,997.1	1,997.1	1,997.1	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN	20140305	PUEBLA	1,497,861.8	1,497.9	1,497.9	1,497.9	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL (ENTRE AV. MORELOS Y BARRANCA)	20140306	PUEBLA	399,429.8	399.4	399.4	399.4	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	20140307	PUEBLA	1,497,861.8	1,497.9	1,497.9	1,497.9	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 30 ORIENTE ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y 24 NORTE EN LA LOCALIDAD DE LA COCO	20140308	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO CON PINTURA, BANQUETAS Y DOS PUENTES ALCANTARILLA DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CUAPAZOLA.	20140309	PUEBLA	2,995,723.6	2,995.7	2,995.7	2,995.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE, NORTE Y SUR	20140310	PUEBLA	790,986.9	791.0	791.0	791.0	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MORAL, EN LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	20140311	PUEBLA	2,995,723.6	2,995.7	2,995.7	2,995.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR JUAN GALINDO, ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. IGNACIO ZARAGOZA	20140312	PUEBLA	778,486.7	778.5	778.5	778.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA, EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA	20140313	PUEBLA	6,990,282.1	6,990.3	6,990.3	6,990.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	20140314	PUEBLA	1,367,153.4	1,367.2	1,367.2	1,367.2	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA. DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. OJO DE AGUA	20140315	PUEBLA	499,287.3	499.3	499.3	499.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CUAUTLANCINGO	20140316	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAPACOYA	20140317	PUEBLA	1,497,861.8	1,497.9	1,497.9	1,497.9	100%	100%
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)	20140318	PUEBLA	2,624,921.8	2,624.9	2,624.9	2,624.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN LA COLONIA LA GLORIA	20140319	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 NORTE, COLONIA CENTRO.	20140320	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN CONCEPCIÓN OVIEDO (RANCHO VIEJO)	20140321	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL NARANJAL	20140322	PUEBLA	934,166.5	934.2	934.2	934.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN EL BARRIO DE SAN JUAN	20140323	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN SAN MATEO TLAIXPAN	20140324	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ	20140325	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DEL PAREDÓN	20140326	PUEBLA	1,497,861.8	1,497.9	1,497.9	1,497.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN.	20140327	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA EX HACIENDA DE ATLAMAXAC	20140328	PUEBLA	4,992,872.6	4,992.9	4,992.9	4,992.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y ALDAMA	20140329	PUEBLA	164,834.7	164.8	164.8	164.8	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE 13 ORIENTE Y DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 2 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC	20140330	PUEBLA	1,997,149.1	1,997.1	1,997.1	1,997.1	100%	100%
PAVIMENTACIÓN ACCESO A ICATEP, COLONIA ELOXOCHITLÁN.	20140331	PUEBLA	1,497,861.8	1,497.9	1,497.9	1,497.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TECATE. DE LA CALLE TIJUANA A LA CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES, COL. OJO DE AGUA	20140332	PUEBLA	720,209.9	720.2	720.2	720.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	20140333	PUEBLA	1,499,224.7	1,499.2	1,499.2	1,499.2	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPE	20140334	PUEBLA	1,447,933.1	1,447.9	1,447.9	1,447.9	100%	100%
REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN CHIAUTLA DE TAPIA	20140335	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DOMINGO ARENAS, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A LA CALLE VIOLETA, COL. GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN, PUEBLA	20140336	PUEBLA	1,398,004.3	1,398.0	1,398.0	1,398.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	20140337	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA.	20140340	PUEBLA	6,990,282.1	6,990.3	6,990.3	6,990.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA.	20140341	PUEBLA	6,990,282.1	6,990.3	6,990.3	6,990.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140342	PUEBLA	4,522,441.2	4,522.4	4,522.4	4,522.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTÉTICO)	20140343	PUEBLA	2,865,686.1	2,865.7	2,865.7	2,865.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	20140344	PUEBLA	499,741.6	499.7	499.7	499.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DE ACOLIHUIA	20140345	PUEBLA	499,287.3	499.3	499.3	499.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN LAS CANCHAS GUADALUPE PERTENECIENTES	20140346	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	20140347	PUEBLA	549,216.0	549.2	549.2	549.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO A TOLTECAMILA ENTRE CALLE ALCHICU Y CALLE LA CRUZ, COLONIA TOLTECAMILA.	20140348	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN AHUATEPEC	20140349	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PRIMERA DE MATAMOROS ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE TAMAULIPAS	20140350	PUEBLA	1,497,861.8	1,497.9	1,497.9	1,497.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	20140351	PUEBLA	599,144.7	599.1	599.1	599.1	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA CALLE CUAUHTÉMOC A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; COL. GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN, PUEBLA	20140352	PUEBLA	1,398,004.3	1,398.0	1,398.0	1,398.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL MORENO VALLE	20140353	PUEBLA	599,144.7	599.1	599.1	599.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN SAN PEDRO TEMAMATLA	20140354	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIM. FED. BRAULIO RODRÍGUEZ	20140355	PUEBLA	499,287.3	499.3	499.3	499.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN BENITO JUÁREZ	20140356	PUEBLA	2,496,529.3	2,496.5	2,496.5	2,496.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. 2A ETAPA	20140357	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE LA LOCALIDAD DE CALMECA	20140360	PUEBLA	798,889.4	798.9	798.9	798.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA REFORMA	20140361	PUEBLA	2,995,723.6	2,995.7	2,995.7	2,995.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO ALPUYECA-CUAUTINCHAN	20140362	PUEBLA	5,991,447.2	5,991.4	5,991.4	5,991.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN LA CABECERA MUNICIPAL	20140363	PUEBLA	125,738.5	125.7	125.7	125.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ALCOMUNGA (PRIMERA ETAPA).	20140364	PUEBLA	1,997,149.1	1,997.1	1,997.1	1,997.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO E INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO.	20140365	PUEBLA	1,198,289.4	1,198.3	1,198.3	1,198.3	100%	100%
REHABILITACIÓN CASA DE CULTURA ALBERGADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	20140366	PUEBLA	1,998,966.2	1,999.0	1,999.0	1,999.0	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA EL RODEO	20140367	PUEBLA	1,797,434.2	1,797.4	1,797.4	1,797.4	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PIÑA OLAYA	20140368	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	20140369	PUEBLA	8,895,399.8	8,895.4	8,895.4	8,895.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	20140370	PUEBLA	1,218,198.0	1,218.2	1,218.2	1,218.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	20140371	PUEBLA	898,717.1	898.7	898.7	898.7	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ABAJO	20140372	PUEBLA	2,995,723.6	2,995.7	2,995.7	2,995.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN LA CABECERA MUNICIPAL	20140373	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE OLINTLA	20140374	PUEBLA	1,497,861.8	1,497.9	1,497.9	1,497.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN SAN JOSE IXTAPA	20140375	PUEBLA	199,714.9	199.7	199.7	199.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUENTE DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	20140376	PUEBLA	5,392,302.5	5,392.3	5,392.3	5,392.3	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 6 SUR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACUEXCOMAC	20140377	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	20140378	PUEBLA	17,475,054.3	17,475.1	17,475.1	17,475.1	100%	100%
2A ETAPA COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA	20140379	PUEBLA	5,121,451.2	5,121.5	5,121.5	5,121.5	100%	100%
SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA	20140380	PUEBLA	9,486,811.4	9,486.8	9,486.8	9,486.8	100%	100%
GIMNASIO PUEBLA SUR	20140381	PUEBLA	17,475,705.3	17,475.7	17,475.7	17,475.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE HUEJONAPAN	20140382	PUEBLA	699,002.2	699.0	699.0	699.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE HUEJONAPAN	20140383	PUEBLA	998,574.5	998.6	998.6	998.6	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN CALLE C. BARTOLOMÉ ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA	20140384	PUEBLA	1,487,298.9	1,487.3	1,487.3	1,487.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL OCTAVIO PAZ, CLAVE 21EBH0254A, LOCALIDAD SANTA CLARA	20140385	PUEBLA	199,514.8	199.5	199.5	199.5	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN.	20140386	PUEBLA	2,596,293.8	2,596.3	2,596.3	2,596.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL INTERIOR DEL PARQUE MUNICIPAL, COL. CENTRO	20140387	PUEBLA	1,133,699.6	1,133.7	1,133.7	1,133.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DEL ENTRONQUE CARRETERO, IZÚCAR DE MATAMOROS-ATLIXCO-ICATEP, BARRIO SANTIAGO MIHUACÁN.	20140388	PUEBLA	4,992,872.6	4,992.9	4,992.9	4,992.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LINDAVISTA DE LA CALLE LEONA VICARIO A LA PRIVADA SIN NOMBRE, COL. CENTRO. LOCALIDAD MOYOTZINGO, PUEBLA	20140389	PUEBLA	783,549.5	783.5	783.5	783.5	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TODOS SANTOS ALMOLONGA	20140390	PUEBLA	1,497,861.8	1,497.9	1,497.9	1,497.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENOVEVO DE LA O. DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A LA CALLE TECATE, COL. OJO DE AGUA	20140391	PUEBLA	581,806.5	581.8	581.8	581.8	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (2A. ETAPA) ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y BARRANCA, BARRIO DE SAN VICENTE	20140392	PUEBLA	1,797,434.2	1,797.4	1,797.4	1,797.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA	20140393	PUEBLA	1,455,119.1	1,455.1	1,455.1	1,455.1	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 NORTE ENTRE 2 Y 4 ORIENTE	20140394	PUEBLA	599,144.7	599.1	599.1	599.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA 6 DE JUNIO RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	20140397	PUEBLA	3,586,084.6	3,586.1	3,586.1	3,586.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA LIBERTAD ANTORCHISTA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	20140398	PUEBLA	1,535,366.5	1,535.4	1,535.4	1,535.4	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LAS CALLES 4 DE OCTUBRE Y LAS TORRES DE LA LOCALIDAD DE TANHUICXO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140399	PUEBLA	587,056.9	587.1	587.1	249.4	42%	42%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ZAYULAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140400	PUEBLA	1,715,804.8	1,715.8	1,715.8	1,353.9	79%	79%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO ATEMPAN - CALA SUR DE 6.56 KMS. DE LONGITUD, META 2014: 2.24 KMS. DEL KM. 2+500 AL KM. 4+740, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140404	PUEBLA	21,450,437.9	21,450.4	21,450.4	12,527.3	58%	58%
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y 3 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA.	20140405	PUEBLA	675,575.8	675.6	675.6	675.6	100%	100%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO GÓMEZ ORIENTE - E.C. (ILITA - AJOCOTZINGO - PABLOGCO) DE 6.96 KMS. DE LONGITUD, META 2014: 3.36 KMS. (TERCERA ETAPA), TRAMO DEL KM. 3+600 AL KM. 6+961, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140406	PUEBLA	22,044,022.8	22,044.0	22,044.0	14,496.9	66%	66%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LAS CALLES LOS PERALES, LOS ENCINOS Y EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE CALA SUR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	20140407	PUEBLA	1,128,883.2	1,128.9	1,128.9	966.6	86%	86%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ZACACOAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140408	PUEBLA	7,673,811.0	7,673.8	7,673.8	5,380.9	70%	70%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN XALTIPANAPA-AMATLÁN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, ESTADO DE PUEBLA.	20140409	PUEBLA	8,618,396.9	8,618.4	8,618.4	7,808.5	91%	91%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA NORTE DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA ESTADO DE PUEBLA	20140410	PUEBLA	1,545,876.2	1,545.9	1,545.9	1,130.6	73%	73%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANDRES AZUMIATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140411	PUEBLA	12,015,969.7	12,016.0	12,016.0	5,375.2	45%	45%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	20140412	PUEBLA	8,582,096.2	8,582.1	8,582.1	7,165.6	83%	83%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA QUE BENEFICIARA A LA COLONIA LAS CABAÑAS DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA ESTADO DE PUEBLA	20140413	PUEBLA	1,775,254.9	1,775.3	1,775.3	916.8	52%	52%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAC, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	20140414	PUEBLA	3,360,360.0	3,360.4	3,360.4	2,916.2	87%	87%
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA 3RA. SECCIÓN DE SAN RAMÓN (CALLE HELIOTROPOS) EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	20140415	PUEBLA	2,912,091.2	2,912.1	2,912.1	2,912.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA HACIENDA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	20140416	PUEBLA	9,624,009.0	9,624.0	9,624.0	1,911.9	20%	20%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TELPATLÁN, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUE.	20140417	PUEBLA	4,207,459.7	4,207.5	4,207.5	3,262.0	78%	78%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE AJOCOTZINGO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140418	PUEBLA	1,561,669.7	1,561.7	1,561.7	1,561.7	100%	100%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL TUTI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140419	PUEBLA	719,795.5	719.8	719.8	293.5	41%	41%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140420	PUEBLA	728,253.5	728.3	728.3	607.1	83%	83%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140421	PUEBLA	718,683.8	718.7	718.7	9.9	1%	1%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NANALCOPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140422	PUEBLA	750,000.0	750.0	750.0	378.1	50%	50%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140423	PUEBLA	689,820.8	689.8	689.8	630.2	91%	91%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140424	PUEBLA	721,185.9	721.2	721.2	329.4	46%	46%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TZICUILAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140425	PUEBLA	750,000.0	750.0	750.0	10.3	1%	1%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DE SAN MIGUEL ESPEJO PARA SU INTERCONEXIÓN AL COLECTOR ORIENTE DE XONACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140426	PUEBLA	746,740.4	746.7	746.7	620.9	83%	83%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140427	PUEBLA	718,918.6	718.9	718.9	80.8	11%	11%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE JOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140428	PUEBLA	716,027.5	716.0	716.0	562.1	79%	79%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140429	PUEBLA	750,000.0	750.0	750.0	302.5	40%	40%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TULIMANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140430	PUEBLA	728,156.1	728.2	728.2	623.5	86%	86%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140431	PUEBLA	748,195.2	748.2	748.2	635.1	85%	85%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140432	PUEBLA	692,702.7	692.7	692.7	635.3	92%	92%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140433	PUEBLA	743,950.4	744.0	744.0	331.7	45%	45%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALTEPLUXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAOLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140434	PUEBLA	742,712.4	742.7	742.7	57.9	8%	8%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAOLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140435	PUEBLA	742,712.4	742.7	742.7	640.0	86%	86%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC (SANTO DOMINGO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140436	PUEBLA	718,683.8	718.7	718.7	222.5	31%	31%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CUETZALINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140437	PUEBLA	695,110.8	695.1	695.1	638.1	92%	92%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE IZQUIMPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140438	PUEBLA	696,339.3	696.3	696.3	287.6	41%	41%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAOLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140439	PUEBLA	748,975.4	749.0	749.0	293.6	39%	39%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TANHUIXCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA.	20140440	PUEBLA	748,924.0	748.9	748.9	543.8	73%	73%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140441	PUEBLA	750,000.0	750.0	750.0	310.3	41%	41%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ LAS LOCALIDADES DE HUAXCALECA, SANTA CECILIA, CINCO DE MAYO, EL MIRADOR, LOMA DE LAS FLORES, ERMITA, LOMA BONITA, SAN ANTONIO, EL ROSARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICHQUILA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140442	PUEBLA	728,320.3	728.3	728.3	594.1	82%	82%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ARENAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140443	PUEBLA	716,080.5	716.1	716.1	604.7	84%	84%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OZTOPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140444	PUEBLA	728,270.1	728.3	728.3	603.7	83%	83%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ACALMANCILLO, PANTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140445	PUEBLA	748,975.4	749.0	749.0	682.4	91%	91%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLAXCO (SANTIAGO TLAXCO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140446	PUEBLA	692,219.5	692.2	692.2	632.2	91%	91%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TOXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140447	PUEBLA	697,369.4	697.4	697.4	647.2	93%	93%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC (SANTO DOMINGO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140448	PUEBLA	718,762.9	718.8	718.8	539.5	75%	75%
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140449	PUEBLA	748,846.1	748.8	748.8	615.4	82%	82%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140450	PUEBLA	748,237.6	748.2	748.2	662.3	89%	89%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAHUATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140451	PUEBLA	692,675.2	692.7	692.7	594.9	86%	86%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140452	PUEBLA	744,869.4	744.9	744.9	540.8	73%	73%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140454	PUEBLA	742,712.4	742.7	742.7	61.5	8%	8%
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140455	PUEBLA	750,000.0	750.0	750.0	329.4	44%	44%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140456	PUEBLA	743,950.4	744.0	744.0	534.1	72%	72%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140457	PUEBLA	747,443.6	747.4	747.4	669.9	90%	90%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE JOPALA, BUGAMBILIAS, Y ZATAUCAHUATL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140458	PUEBLA	694,581.9	694.6	694.6	285.7	41%	41%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	20140459	PUEBLA	3,366,648.7	3,366.6	3,366.6	3,366.6	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA PRIVADA AHUATENO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, ESTADO DE PUEBLA	20140460	PUEBLA	281,835.8	281.8	281.8	254.8	90%	90%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA CALLE DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE ATZALÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, ESTADO DE PUEBLA	20140461	PUEBLA	1,027,254.6	1,027.3	1,027.3	928.7	90%	90%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE PANTEPEC, (COLONIAS EL COYOL Y COLONIA NUEVA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140462	PUEBLA	700,043.2	700.0	700.0	285.8	41%	41%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL 105 PTE. 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	20140463	PUEBLA	7,295,623.2	7,295.6	7,295.6	7,295.6	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL, VESTIBULO, SERVICIO MÉDICO, AULA DE PSICOPEDAGOGIA Y PREFECTURA; EN EL C. E. DOCTOR ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CLAVE 21AOS4055Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE.	20140464	PUEBLA	837,619.8	837.6	837.6	837.6	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21AOS4030H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUE.	20140465	PUEBLA	1,144,242.6	1,144.2	1,144.2	1,144.2	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
ADOQUINAMIENTO DE DOS CALLES "5 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ GUERRERO Y HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLES LEONA VICARIO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ GUERRERO	20140466	PUEBLA	872,835.0	872.8	872.8	872.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA TURÍSTICA; UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140467	PUEBLA	19,796,536.2	19,796.5	19,796.5	19,766.5	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS D, E, F Y G; EN EL C. E. PROFESOR ENRIQUE MARTÍNEZ MÁRQUEZ CLAVE 21AOS4053S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUE.	20140468	PUEBLA	2,592,893.1	2,592.9	2,592.9	2,592.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) CONSISTENTE EN UNA DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE JUNTAS, TRABAJO SOCIAL, CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA, CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA, CONSULTORIO DE PEDIATRÍA, CÁMARA GESSEL, MÓDULO SITE, VESTÍBULO, AULA DE COMPUTACIÓN, UN AULA DIDÁCTICA PARA PREESCOLAR, DOS AULAS PARA MATERNAL, TRES AULAS PARA LACTANTES, LACTARIO, COMEDOR, ÁREA DE JUEGOS Y LAVANDERÍA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUE.	20140469	PUEBLA	2,468,792.0	2,468.8	2,468.8	2,468.8	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAJETE EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140470	PUEBLA	719,805.8	719.8	719.8	157.0	22%	22%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC (SANTO DOMINGO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140471	PUEBLA	750,000.0	750.0	750.0	9.9	1%	1%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) CONSISTENTE EN UNA DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE JUNTAS, TRABAJO SOCIAL, CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA, CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA, CONSULTORIO DE PEDIATRÍA, CÁMARA GESSEL, MÓDULO SITE, VESTÍBULO, AULA DE COMPUTACIÓN, UN AULA DIDÁCTICA PARA PREESCOLAR, DOS AULAS PARA MATERNAL, TRES AULAS PARA LACTANTES, LACTARIO, COMEDOR, ÁREA DE JUEGOS Y LAVANDERÍA; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (CENHCH), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	20140472	PUEBLA	2,479,832.9	2,479.8	2,479.8	2,479.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETELCINGO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN	20140473	PUEBLA	4,922,848.9	4,922.8	4,922.8	4,731.4	96%	96%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140474	PUEBLA	747,902.0	747.9	747.9	643.2	86%	86%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DE PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140475	PUEBLA	748,751.7	748.8	748.8	695.7	93%	93%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140476	PUEBLA	748,975.4	749.0	749.0	677.7	90%	90%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATA, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140477	PUEBLA	721,185.9	721.2	721.2	329.4	46%	46%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA PRIVADA 4 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN, ESTADO DE PUEBLA	20140478	PUEBLA	278,471.3	278.5	278.5	278.5	100%	100%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140479	PUEBLA	729,106.0	729.1	729.1	613.6	84%	84%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE OLINTLA, VICENTE GUERRERO, DIMAS LOPEZ, BIBIANO HERNANDEZ Y CHIPAHUATLAN, DEL MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140480	PUEBLA	1,399,294.8	1,399.3	1,399.3	577.4	41%	41%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARA A LAS LOCALIDADES DE ATEMPAN, ATZALÁN, LAS CANOAS, SAN NICOLÁS, TACOPAN, TEZHUATEPEC, TANHUIXCO, APATAUYAN, LAS DELICIAS Y SAN AMBROSIO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140481	PUEBLA	748,484.1	748.5	748.5	695.8	93%	93%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOXCALCO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140482	PUEBLA	746,681.1	746.7	746.7	671.1	90%	90%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140483	PUEBLA	745,085.1	745.1	745.1	354.0	48%	48%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OLINTLA, DEL MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140484	PUEBLA	697,555.9	697.6	697.6	505.8	73%	73%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140485	PUEBLA	719,795.5	719.8	719.8	305.1	42%	42%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140486	PUEBLA	748,967.7	749.0	749.0	658.8	88%	88%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140487	PUEBLA	719,795.5	719.8	719.8	522.8	73%	73%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140488	PUEBLA	748,948.1	748.9	748.9	291.0	39%	39%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AXUXCO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140489	PUEBLA	729,106.0	729.1	729.1	613.6	84%	84%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LA CEIBA CHICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140490	PUEBLA	748,967.9	749.0	749.0	662.9	89%	89%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140491	PUEBLA	747,243.5	747.2	747.2	657.5	88%	88%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140492	PUEBLA	713,999.4	714.0	714.0	524.3	73%	73%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOXCALCO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140493	PUEBLA	729,106.0	729.1	729.1	613.6	84%	84%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TETITLÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140494	PUEBLA	747,710.0	747.7	747.7	649.1	87%	87%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140495	PUEBLA	693,812.8	693.8	693.8	617.8	89%	89%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA COLONIA BARRANCA SECA 2 DE LA LOCALIDAD DE XONALPU PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140496	PUEBLA	983,616.3	983.6	983.6	805.3	82%	82%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AXUXCO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140497	PUEBLA	747,040.9	747.0	747.0	508.2	68%	68%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TENEXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140498	PUEBLA	748,975.4	749.0	749.0	670.8	90%	90%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TETITLÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140499	PUEBLA	729,106.0	729.1	729.1	613.6	84%	84%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140500	PUEBLA	744,783.2	744.8	744.8	98.4	13%	13%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z.MENA.	20140501	PUEBLA	2,679,271.6	2,679.3	2,679.3	2,129.5	79%	79%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	20140502	PUEBLA	2,823,247.9	2,823.2	2,823.2	2,177.5	77%	77%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO LA PAGODA-LAS GARDENIAS-PASO REAL-LA AURORA-CUATRO CAMINOS-MALOAPAN-E.C. (EL PROGRESO-AYOTOXCO DE GUERRERO) DE 21.000 KMS. DE LONGITUD, META 2014: 1.20 KMS. (QUINTA ETAPA), TRAMO: DEL KM. 8+826 AL KM. 10+026, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140503	PUEBLA	13,801,107.3	13,801.1	13,801.1	13,007.6	94%	94%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS TIPO FAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, BARRIO SAN JUANERO, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	20140504	PUEBLA	728,985.4	729.0	729.0	729.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE CHICHQUILA	20140505	PUEBLA	4,597,428.1	4,597.4	4,597.4	4,597.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	20140506	PUEBLA	3,287,138.5	3,287.1	3,287.1	2,561.1	78%	78%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN	20140507	PUEBLA	2,009,457.9	2,009.5	2,009.5	2,009.5	100%	100%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TIPO MULTIPLE, QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE ATIOCUABTITLA Y LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHTLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140509	PUEBLA	744,778.8	744.8	744.8	304.1	41%	41%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE ISLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140510	PUEBLA	748,434.2	748.4	748.4	702.8	94%	94%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140511	PUEBLA	2,259,372.5	2,259.4	2,259.4	1,140.0	50%	50%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140512	PUEBLA	6,941,302.0	6,941.3	6,941.3	5,078.2	73%	73%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA GUADALUPE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATENO DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140513	PUEBLA	1,780,259.5	1,780.3	1,780.3	1,450.2	81%	81%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE XOCHICAL DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	20140514	PUEBLA	3,119,121.5	3,119.1	3,119.1	2,189.4	70%	70%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ATZOMPA DE LA LOCALIDAD DE COYOLAPA EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140515	PUEBLA	1,087,903.3	1,087.9	1,087.9	1,084.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLA, CINCO DE MAYO, CHILOCOYO GUADALUPE, CHILOCOYO DEL CARMEN Y LEACAMAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20140516	PUEBLA	6,323,175.9	6,323.2	6,323.2	3,462.0	55%	55%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TEPEXIOTLA, XOCOTLA Y DOS CAMINOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140517	PUEBLA	2,554,099.9	2,554.1	2,554.1	1,994.4	78%	78%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140518	PUEBLA	3,339,754.5	3,339.8	3,339.8	2,359.3	71%	71%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUE.	20140522	PUEBLA	5,168,135.1	5,168.1	5,168.1	3,955.9	77%	77%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NECTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	20140523	PUEBLA	3,637,141.2	3,637.1	3,637.1	3,637.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	20140524	PUEBLA	999,989.8	1,000.0	1,000.0	827.8	83%	83%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LLANO GRANDE (MÁQUINA VIEJA), MUNICIPIO DE TLACHICHUCA	20140525	PUEBLA	3,305,884.1	3,305.9	3,305.9	3,305.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIAS (LA CRUZ), MUNICIPIO DE JOPALA	20140526	PUEBLA	6,055,227.5	6,055.2	6,055.2	6,055.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTLA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	20140527	PUEBLA	978,435.8	978.4	978.4	40.5	4%	4%
LA CONSTANCIA MUSEO DE LA MÚSICA 5A ETAPA, CASA DE LA MÚSICA VIENA, PUEBLA	20140528	PUEBLA	73,963,000.0	73,963.0	73,963.0	73,803.6	100%	100%
RESCATE DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE SAN JAVIER PARA LA INTEGRACIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO MILITAR EN EL CENTRO HISTÓRICO, PUEBLA.	20140529	PUEBLA	65,967,000.0	65,967.0	65,967.0	65,821.6	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALZOQUITLA EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140530	PUEBLA	207,994.1	208.0	208.0	208.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC SECCION 2DA. SANTA ISABEL PRIVADA LAS AZUCENAS EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140531	PUEBLA	74,015.3	74.0	74.0	74.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO 1RA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140532	PUEBLA	118,234.2	118.2	118.2	118.2	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	20140533	PUEBLA	77,389.0	77.4	77.4	77.4	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAMANIC EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140534	PUEBLA	116,256.2	116.3	116.3	116.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	20140535	PUEBLA	855,995.7	856.0	856.0	856.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA CALLE 8 SUR, PRIVADA 4 SUR Y CAMINO A LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140536	PUEBLA	73,434.7	73.4	73.4	73.4	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XACALCO EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140537	PUEBLA	1,098,878.1	1,098.9	1,098.9	1,098.9	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CALLE EL HORMIGO EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140538	PUEBLA	38,597.0	38.6	38.6	38.6	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TECOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140539	PUEBLA	228,107.3	228.1	228.1	228.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140540	PUEBLA	66,263.6	66.3	66.3	66.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATZÁLAN PARTE ORIENTE CALLE MINA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140541	PUEBLA	67,703.2	67.7	67.7	67.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO DE CALLE 3 PONIENTE ENTRE 11 SUR Y 15 SUR EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140542	PUEBLA	113,362.4	113.4	113.4	113.4	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140543	PUEBLA	160,790.7	160.8	160.8	160.8	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN CALLE MIGUEL DE LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	20140544	PUEBLA	59,539.8	59.5	59.5	59.5	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA LOS RANCHITOS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140545	PUEBLA	167,944.1	167.9	167.9	167.9	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO CALLE 14 SUR EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUAREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140546	PUEBLA	44,858.7	44.9	44.9	44.9	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XONOTLA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140547	PUEBLA	582,039.8	582.0	582.0	582.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATZÁLAN PARTE ORIENTE CALLE Y PRIVADA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140548	PUEBLA	28,988.0	29.0	29.0	29.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140549	PUEBLA	120,485.4	120.5	120.5	120.5	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA EN EL MUNICIPIO DE CHICONCHUAUTLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140550	PUEBLA	242,829.9	242.8	242.8	242.8	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC SECCIÓN 2DA. TEXCALTENO PRIVADA 12 DE DICIEMBRE Y TEXCALTENO EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140551	PUEBLA	123,478.3	123.5	123.5	123.5	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO BOULEVARD LAS ÁGUILAS EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140552	PUEBLA	43,108.4	43.1	43.1	43.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD TZINACANTEPEC SECCION 12 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	20140553	PUEBLA	57,306.1	57.3	57.3	57.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140554	PUEBLA	176,962.8	177.0	177.0	177.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA CALLE 1A. BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140555	PUEBLA	35,615.4	35.6	35.6	35.6	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALCOMULCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140556	PUEBLA	173,654.5	173.7	173.7	173.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JUNTA POZA LARGA CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140557	PUEBLA	46,361.7	46.4	46.4	46.4	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA CARRETERA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140558	PUEBLA	38,302.1	38.3	38.3	38.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA PRIVADA 16 SEPTIEMBRE CALLE LAS FLORES E I. ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	20140559	PUEBLA	371,879.3	371.9	371.9	371.9	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATZÁLAN PARTE ORIENTE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140560	PUEBLA	41,649.3	41.6	41.6	41.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140561	PUEBLA	984,512.6	984.5	984.5	984.5	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	20140562	PUEBLA	93,212.3	93.2	93.2	93.2	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN CALLEJON SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MUAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140563	PUEBLA	26,130.5	26.1	26.1	26.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140564	PUEBLA	1,524,124.6	1,524.1	1,524.1	1,524.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA DEL C. E. PROFESOR ENRIQUE MARTÍNEZ MÁRQUEZ CLAVE 21EPR1527R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUE.	20140565	PUEBLA	1,698,263.6	1,698.3	1,698.3	1,698.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICA, EN LA ZONA INDUSTRIAL DE SAN JOSÉ CHIAPA	20140566	PUEBLA	53,270,681.1	53,270.7	53,270.7	26,695.6	50%	50%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAMILA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140567	PUEBLA	326,273.9	326.3	326.3	326.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA COLONIA LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140568	PUEBLA	65,786.1	65.8	65.8	65.8	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA (CABECERA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140569	PUEBLA	289,065.6	289.1	289.1	289.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA UNIDAD HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140570	PUEBLA	112,820.0	112.8	112.8	112.8	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA COLONIA LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140571	PUEBLA	65,032.4	65.0	65.0	65.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA CALLE MORELOS Y VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140572	PUEBLA	164,652.8	164.7	164.7	164.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLATLAPANALA COLONIA AGUILAS CÓRDOBA MORÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140573	PUEBLA	51,239.0	51.2	51.2	51.2	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140574	PUEBLA	489,599.3	489.6	489.6	489.6	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140575	PUEBLA	271,674.3	271.7	271.7	271.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN BARRIO DE OCOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140576	PUEBLA	327,965.4	328.0	328.0	328.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAMILA CARRETERA A CUAMILA Y CERRADA BRAVO EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140577	PUEBLA	52,692.4	52.7	52.7	52.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA COLONIA PROGRESO DE ANTORCHA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140578	PUEBLA	85,018.3	85.0	85.0	85.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLALTEPANGO COLONIA EVERARDO VILLALOBOS TLALTEPAN CALLE LOMA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140579	PUEBLA	71,387.4	71.4	71.4	71.4	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLALTEPANGO CALLE ACALA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140580	PUEBLA	29,974.1	30.0	30.0	30.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APANGO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ACAJETE	20140581	PUEBLA	1,801,237.4	1,801.2	1,801.2	1,801.2	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUE.	20140582	PUEBLA	2,488,857.6	2,488.9	2,488.9	2,471.2	99%	99%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN	20140583	PUEBLA	1,907,511.0	1,907.5	1,907.5	1,907.5	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUE.	20140584	PUEBLA	1,603,798.3	1,603.8	1,603.8	1,603.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	20140585	PUEBLA	3,467,940.6	3,467.9	3,467.9	1,704.5	49%	49%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN	20140586	PUEBLA	579,146.4	579.1	579.1	579.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC (SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN	20140587	PUEBLA	1,077,910.1	1,077.9	1,077.9	1,077.9	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO A CUAMILA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140588	PUEBLA	32,441.4	32.4	32.4	32.4	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO, TELECOMUNICACIONES Y APLICATIVOS ESPECIALES PARA LAS CASAS DE JUSTICIA DE HUAUCHINANGO, ZACATLÁN, IZÚCAR DE MATAMOROS Y ACATLÁN DE OSORIO	20140589	PUEBLA	29,974,071.7	29,974.1	29,974.1	29,974.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA	20140590	PUEBLA	10,596,829.4	10,596.8	10,596.8	8,348.9	79%	79%
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADO EN LA CALLE 5 SUR NÚMERO 1105 COLONIA CENTRO HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	20140591	PUEBLA	1,329,451.7	1,329.5	1,329.5	145.3	11%	11%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACTEOPAN, MUNICIPIO ACTEOPAN.	20140592	PUEBLA	4,014,776.4	4,014.8	4,014.8	4,014.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	20140593	PUEBLA	43,143,215.7	43,143.2	43,143.2	27,034.2	63%	63%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE CHICHQUIULA	20140594	PUEBLA	5,532,548.8	5,532.5	5,532.5	4,192.4	76%	76%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOPOL, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN.	20140595	PUEBLA	2,226,198.6	2,226.2	2,226.2	2,226.2	100%	100%
VIADUCTO ELEVADO EN LA AVENIDA 31 PONIENTE, DEL BLVD. ATLIXCO A LA AV. DIAGONAL BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	20140596	PUEBLA	229,153,138.3	229,153.1	229,153.1	188,484.3	82%	82%
VIALIDAD URBANA NODO JUÁREZ – SERDÁN	20140597	PUEBLA	390,014,565.6	390,014.6	390,014.6	299,333.1	77%	77%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALEGRIA SECCIÓN 1,2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140598	PUEBLA	107,112.8	107.1	107.1	107.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, CALLE 11 SUR, 9 SUR Y 7 PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE DEL ESTADO DE PUEBLA	20140599	PUEBLA	162,327.1	162.3	162.3	162.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUECHOLAC, PUE.	20140600	PUEBLA	8,880,779.9	8,880.8	8,880.8	7,925.2	89%	89%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUECHOLAC, PUE.	20140601	PUEBLA	174,655.3	174.7	174.7	174.7	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR (CELDAS SOLARES); EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUECHOLAC, PUE.	20140602	PUEBLA	479,928.0	479.9	479.9	406.0	85%	85%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUECHOLAC, PUE.	20140603	PUEBLA	1,149,399.8	1,149.4	1,149.4	1,129.0	98%	98%
PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE TECHOS DE FIBROCEMENTO	20140604	PUEBLA	151,419,480.7	151,419.5	151,419.5	124,962.2	83%	83%
CONSULTORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE TECHOS DE FIBROCEMENTO	20140606	PUEBLA	2,240,084.4	2,240.1	2,240.1	1,265.9	57%	57%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEYMICO, MUNICIPIO TEZIUTLÁN.	20140608	PUEBLA	2,250,182.5	2,250.2	2,250.2	2,250.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN EXPLANADA Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EXTERIORES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	20140610	PUEBLA	1,989,627.6	1,989.6	1,989.6	1,989.6	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140611	PUEBLA	14,461,490.6	14,461.5	14,461.5	14,234.5	98%	98%
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	20140612	PUEBLA	10,479,106.2	10,479.1	10,479.1	10,425.2	99%	99%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOCALIDAD DE OYAMETEPEC SECCION SAN PEDRO EL CENTRO Y TLALMESA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140613	PUEBLA	513,863.1	513.9	513.9	513.9	100%	100%
UNIDADES MÓVILES ALIMENTARIAS (COMEDORES COMUNITARIOS)	20140614	PUEBLA	26,854,000.0	26,854.0	26,854.0	26,854.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOPISTA DEL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	20140616	PUEBLA	70,000,000.0	70,000.0	70,000.0	59,339.1	85%	85%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO.	20140617	PUEBLA	8,752,398.2	8,752.4	8,752.4	7,803.9	89%	89%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN, MUNICIPIO DE ORIENTAL.	20140618	PUEBLA	7,246,519.5	7,246.5	7,246.5	6,227.9	86%	86%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE XOLOATENO, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUE.	20140619	PUEBLA	2,323,157.6	2,323.2	2,323.2	2,323.2	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ PARAJE HUEYITLALI (CALLE MORELOS Y ZELANDA) EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO DEL ESTADO DE PUEBLA	20140620	PUEBLA	54,347.0	54.3	54.3	54.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUE.	20140621	PUEBLA	6,033,980.0	6,034.0	6,034.0	1,119.9	19%	19%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUE.	20140622	PUEBLA	4,882,774.3	4,882.8	4,882.8	2,983.5	61%	61%
SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN INCLUYENDO TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR EN LA COLONIA SANTA ROSA CHAPULAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, OBRA QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PUE.	20140623	PUEBLA	2,968,923.3	2,968.9	2,968.9	122.9	4%	4%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LA SOSA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUE.	20140624	PUEBLA	667,948.0	667.9	667.9	506.6	76%	76%
SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR EN LA COLONIA HOGAR DEL OBRERO, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, OBRA QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PUE.	20140625	PUEBLA	3,840,709.3	3,840.7	3,840.7	158.9	4%	4%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUE.	20140627	PUEBLA	1,133,177.7	1,133.2	1,133.2	962.0	85%	85%
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21EES0349R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, PUE.	20140629	PUEBLA	1,636,895.6	1,636.9	1,636.9	1,636.9	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUE.	20140631	PUEBLA	2,619,419.0	2,619.4	2,619.4	1,331.8	51%	51%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO	20140632	PUEBLA	2,476,753.0	2,476.8	2,476.8	1,665.3	67%	67%
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR CONTRATO PARA 18 OBRAS DE AGUA POTABLE, FOSAS SÉPTICAS TIPO FAMILIAR Y ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014	20140633	PUEBLA	1,957,361.0	1,957.4	1,957.4	1,242.3	63%	63%
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "AGUA SANTA", UBICADO EN EL KILÓMETRO 7+000 DEL CAMINO PARQUE INDUSTRIAL CHACHAPA - SAN MIGUEL ESPEJO - HACIENDA DE CAPULAC, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140634	PUEBLA	19,159,278.5	19,159.3	19,159.3	19,152.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO.	20140635	PUEBLA	2,427,329.0	2,427.3	2,427.3	1,577.4	65%	65%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR EN LA COLONIA SOLARES GRANDES, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, OBRA QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PUE.	20140637	PUEBLA	4,159,560.5	4,159.6	4,159.6	172.1	4%	4%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140638	PUEBLA	3,169,943.2	3,169.9	3,169.9	2,554.0	81%	81%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	20140639	PUEBLA	6,029,346.4	6,029.3	6,029.3	5,285.4	88%	88%
PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL AUDITORIO SIGLO XXI, UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	20140640	PUEBLA	416,615,576.2	416,615.6	416,615.6	269,855.8	65%	65%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUE.	20140641	PUEBLA	7,682,218.6	7,682.2	7,682.2	5,562.1	72%	72%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PUE.	20140642	PUEBLA	1,466,462.4	1,466.5	1,466.5	1,151.5	79%	79%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUE.	20140643	PUEBLA	27,304,274.5	27,304.3	27,304.3	19,026.5	70%	70%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUMACACHOCOCHUCHUT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140644	PUEBLA	3,446,059.5	3,446.1	3,446.1	2,777.3	81%	81%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUE.	20140647	PUEBLA	4,821,483.1	4,821.5	4,821.5	2,554.6	53%	53%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140649	PUEBLA	734,836.6	734.8	734.8	10.1	1%	1%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALZOQUITLA EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140650	PUEBLA	5,268,362.7	5,268.4	5,268.4	4,259.5	81%	81%
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DOS DIRECCIONES, COCINA, LAVANDERÍA, ENFERMERÍA, DOS SANITARIOS, DORMITORIOS Y TRES ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	20140652	PUEBLA	18,922,361.6	18,922.4	18,922.4	16,936.0	90%	90%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DOS DIRECCIONES, COCINA, LAVANDERÍA, ENFERMERÍA Y DORMITORIOS; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	20140653	PUEBLA	3,242,549.7	3,242.5	3,242.5	3,242.5	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR (CELDAS SOLARES); EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	20140654	PUEBLA	406,000.0	406.0	406.0	406.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDRO-SANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO F; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR27840, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUE.	20140655	PUEBLA	1,037,154.0	1,037.2	1,037.2	1,037.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL PREESCOLAR TZICATL, CLAVE 21DJN0607G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUE.	20140656	PUEBLA	39,115.2	39.1	39.1	39.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR2371O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEXCAL, PUE.	20140657	PUEBLA	1,307,214.5	1,307.2	1,307.2	1,307.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR2371O, UBICADA EL CABECERA MUNICIPAL DE ATEXCAL, PUE.	20140658	PUEBLA	212,878.6	212.9	212.9	212.9	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO PRIVADA 4 NORTE EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE DEL ESTADO DE PUEBLA	20140659	PUEBLA	27,258.0	27.3	27.3	27.3	100%	100%
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADO EN LA CALLE 5 SUR NUMERO 1105 COLONIA CENTRO HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	20140661	PUEBLA	30,576,790.5	30,576.8	30,576.8	6,290.2	21%	21%
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 21DPR2136K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	20140662	PUEBLA	1,731,497.5	1,731.5	1,731.5	1,731.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 21DPR2136K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	20140663	PUEBLA	212,878.6	212.9	212.9	212.9	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DOS DIRECCIONES, COCINA, LAVANDERÍA, ENFERMERÍA, DOS SANITARIOS, DORMITORIOS Y TRES ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.	20140664	PUEBLA	482,838.3	482.8	482.8	482.7	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR2371O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEXCAL, PUE.	20140665	PUEBLA	36,573.8	36.6	36.6	36.6	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 21DPR2136K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	20140666	PUEBLA	17,565.3	17.6	17.6	17.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 21DPR3717X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE.	20140669	PUEBLA	4,408,405.0	4,408.4	4,408.4	4,408.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA OCHO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y COOPERATIVA; EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 21DPR3717X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE.	20140670	PUEBLA	513,844.0	513.8	513.8	513.8	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPB0654G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUE.	20140671	PUEBLA	571,087.8	571.1	571.1	571.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPB0654G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUE.	20140672	PUEBLA	106,439.3	106.4	106.4	106.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR CALPAN CON CLAVE 21DJN0368X UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	20140673	PUEBLA	632,717.2	632.7	632.7	632.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL PREESCOLAR CALPAN CON CLAVE 21DJN0368X UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	20140674	PUEBLA	75,335.0	75.3	75.3	75.3	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR CALPAN CON CLAVE 21DJN0368X UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	20140675	PUEBLA	18,012.7	18.0	18.0	18.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE CON CLAVE 21DPR2257W UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUE.	20140676	PUEBLA	25,417.4	25.4	25.4	25.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE CON CLAVE 21DPR2257W UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUE.	20140677	PUEBLA	880,381.6	880.4	880.4	880.4	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA SÍMBOLOS PATRIOS CLAVE 21ETV0709S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUE.	20140678	PUEBLA	14,243.9	14.2	14.2	14.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA SÍMBOLOS PATRIOS CLAVE 21ETV0709S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUE.	20140679	PUEBLA	491,128.8	491.1	491.1	491.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO DE ÁVILA CLAVE 21EPR0053N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	20140683	PUEBLA	778,240.6	778.2	778.2	778.2	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, ALUMINIO Y PISOS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA TELESECUNDARIA ÁLVARO OBREGÓN CON CLAVE 21DTV0056K UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	20140686	PUEBLA	997,986.0	998.0	998.0	998.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y H; EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO DE ÁVILA CON CLAVE 21EPR0053N UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN, PUE.	20140687	PUEBLA	471,888.0	471.9	471.9	471.9	100%	100%
ADQUISICIÓN DE 9 PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.	20140688	PUEBLA	2,741,097.8	2,741.1	2,741.1	2,741.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.	20140689	PUEBLA	11,439,018.6	11,439.0	11,439.0	3,470.9	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VILLAS UNIVERSITARIAS QUE CONSISTEN EN LOS ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR EN EL EDIFICIO F; EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MSU1158H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUE.	20140690	PUEBLA	3,000,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	20140692	PUEBLA	8,780,515.8	8,780.5	8,780.5	7,510.7	86%	86%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	20140694	PUEBLA	1,147,064.1	1,147.1	1,147.1	1,147.1	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR (CELDAS SOLARES); EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	20140695	PUEBLA	406,000.0	406.0	406.0	406.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	20140696	PUEBLA	254,635.0	254.6	254.6	254.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 130 CLAVE 21DST0141U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICONCUAUTLA. PUE.	20140697	PUEBLA	1,169,278.4	1,169.3	1,169.3	1,169.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 130 CLAVE 21DST0141U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICONCUAUTLA. PUE.	20140698	PUEBLA	2,698,704.1	2,698.7	2,698.7	2,698.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CLAVE 21DST0131N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAQUIXTLA, PUE.	20140699	PUEBLA	1,663,609.6	1,663.6	1,663.6	1,663.6	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 130 CLAVE 21DST0141U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICONCUAUTLA. PUE.	20140700	PUEBLA	86,444.4	86.4	86.4	86.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 123 CLAVE 21DST0134K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140701	PUEBLA	2,690,180.9	2,690.2	2,690.2	2,690.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 123 CLAVE 21DST0134K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140702	PUEBLA	128,765.8	128.8	128.8	128.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21ETV0895D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NECTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE.	20140703	PUEBLA	1,647,929.5	1,647.9	1,647.9	1,647.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y UN TALLER LABORATORIO; EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 21ETV0895D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NECTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE.	20140704	PUEBLA	186,860.9	186.9	186.9	186.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 123 CLAVE 21DST0134K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140705	PUEBLA	1,597,573.5	1,597.6	1,597.6	1,597.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CLAVE 21DPR3727D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUE.	20140706	PUEBLA	3,133,301.3	3,133.3	3,133.3	3,133.3	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO EN LA ZONA DE LOS FUERTES, MUNICIPIO DE PUEBLA.	20140707	PUEBLA	166,430,260.4	166,430.3	166,430.3	95,395.5	57%	57%
"SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL" EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO	20140709	PUEBLA	9,823,772.7	9,823.8	9,823.8	7,766.7	79%	79%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE.	20140710	PUEBLA	25,177,556.9	25,177.6	25,177.6	25,177.6	100%	100%
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20140711	PUEBLA	94,600,000.0	94,600.0	94,600.0	94,600.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE MONITOREO Y VIGILANCIA EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE.	20140712	PUEBLA	13,586,958.1	13,587.0	13,587.0	13,587.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CLAVE 21DPR3727D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUE.	20140713	PUEBLA	262,829.3	262.8	262.8	262.8	100%	100%
REPARACIONES DE BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ; EN LA TELESECUNDARIA TOMAS ALVA EDISON CLAVE 21DTV0032A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	20140714	PUEBLA	1,723,892.2	1,723.9	1,723.9	1,723.9	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CLAVE 21DPR3727D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUE.	20140715	PUEBLA	96,500.4	96.5	96.5	96.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPB0654G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUE.	20140716	PUEBLA	6,481.0	6.5	6.5	6.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 21DPR3717X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE.	20140717	PUEBLA	63,751.0	63.8	63.8	63.8	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 8 OBRAS DE (3) AGUA POTABLE Y (5) COLECTOR PLUVIAL INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2014	20140718	PUEBLA	2,994,165.6	2,994.2	2,994.2	2,556.3	85%	85%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 123 CLAVE 21DST0134K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE.	20140719	PUEBLA	86,661.0	86.7	86.7	86.7	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21ETV0895D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NECTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE.	20140720	PUEBLA	46,964.4	47.0	47.0	47.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO DE ÁVILA CLAVE 21EPRO053N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALPAN PUE.	20140721	PUEBLA	21,975.0	22.0	22.0	22.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR XOCHICALI CLAVE 21DCC0091L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140724	PUEBLA	682,443.2	682.4	682.4	682.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO A; EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140725	PUEBLA	2,288,768.8	2,288.8	2,288.8	2,288.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL PREESCOLAR XOCHICALI CLAVE 21DCC0091L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140726	PUEBLA	75,335.0	75.3	75.3	75.3	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS G Y E; EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21DPRO889V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	20140727	PUEBLA	780,697.7	780.7	780.7	780.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (BUTACAS Y COMPUTADORAS); EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 130 CLAVE 21DST0141U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICONCUAUTLA, PUE.	20140728	PUEBLA	353,688.6	353.7	353.7	353.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ COLONIA HUERTAGCO CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140729	PUEBLA	82,550.0	82.5	82.5	82.5	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE TLALCUAPECH-ACALOCOTENO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA	20140730	PUEBLA	481,984.0	482.0	482.0	482.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21EES0352E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	20140731	PUEBLA	387,370.0	387.4	387.4	387.4	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21EES0352E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	20140732	PUEBLA	11,290.1	11.3	11.3	11.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS TALLERES DE USOS MÚLTIPLES, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UN AUDITORIO AL AIRE LIBRE, UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE, UNA TROTAPISTA, GRADAS DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES; EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN, PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PEDREGAL EL RIEGO DE LA EX HACIENDA "EL RIEGO"), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20140733	PUEBLA	11,130,409.0	11,130.4	11,130.4	11,130.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DALI CON CLAVE 21ETV0028N UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLALCruz DE LIBRES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140734	PUEBLA	957,363.8	957.4	957.4	957.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U1-C; EN LA SECUNDARIA CUITLAHUAC CLAVE 21EES0328E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE RANCHO CHICO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUE.	20140735	PUEBLA	804,332.3	804.3	804.3	804.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA EMILIO VON BEHRING CON CLAVE 21ETV0246A UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUE.	20140736	PUEBLA	495,502.3	495.5	495.5	495.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA EMILIO VON BEHRING CON CLAVE 21ETV0246A UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUE.	20140737	PUEBLA	14,435.7	14.4	14.4	-	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 21DPR2846K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	20140738	PUEBLA	2,645,687.4	2,645.7	2,645.7	2,645.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ CALLE REFUGIO CARMONA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140739	PUEBLA	74,364.4	74.4	74.4	74.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE USOS MÚLTIPLES, UN SALÓN LÚDICO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UN AUDITORIO AL AIRE LIBRE, UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE, UNA TROTAPISTA, GRADAS DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES; EN EL CENTRO COMUNITARIO (UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20140740	PUEBLA	13,614,195.6	13,614.2	13,614.2	13,614.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21EES0352E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	20140741	PUEBLA	26,888.8	26.9	26.9	26.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 21ETV0948S, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140742	PUEBLA	2,455,975.9	2,456.0	2,456.0	2,456.0	100%	100%
ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TEZIUTLÁN Y XOLOTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE TEZIUTLÁN Y PAHUATLÁN Y ELABORACIÓN DE 5 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YAONÁHUAC, ZACATLÁN, JICOLAPA, TACOPAN Y ATEMPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE YAONÁHUAC, ZACATLÁN Y ATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140743	PUEBLA	2,440,881.7	2,440.9	2,440.9	2,319.9	95%	95%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21DPR2254Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETAS, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUE.	20140744	PUEBLA	300,002.0	300.0	300.0	300.0	100%	100%
ELABORACION DE 4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SANTA MARÍA MOYOTZINGO, SAN GREGORIO ZACAPECHPAN Y SAN FRANCISCO COAPA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN Y SAN PEDRO CHOLULA Y ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA MOYOTZINGO Y SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140745	PUEBLA	2,446,448.5	2,446.4	2,446.4	224.8	9%	9%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA TELESECUNDARIA EMILIO VON BEHRING CON CLAVE 21ETV0246A UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUE.	20140746	PUEBLA	38,905.2	38.9	38.9	38.9	100%	100%
ELABORACION DE 4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ ALCHICHICA, SAN JOSÉ IXTAPA, SAN SALVADOR EL SECO Y SAN MIGUEL XALTEPEC EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEYAHUALCO, CAÑADA MORELOS, SAN SALVADOR EL SECO Y PALMAR DE BRAVO Y ELABORACION DE 3 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL XALTEPEC, CUACNOPALAN Y CUESTA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140747	PUEBLA	3,044,043.5	3,044.0	3,044.0	2,832.1	93%	93%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ELABORACIÓN DE 8 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN, SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO DE HIDALGO, XOCHIMILCO, SAN LORENZO ALMECATLA, LA TRINIDAD CHAUTENCO, SAN MARTÍN CALTENCO Y SAN ANDRES CALPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE ACATZINGO, TECAMACHALCO, CUAUTLANCINGO, TOCHTEPEC Y CALPAN, Y ELABORACIÓN DE 1 ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140748	PUEBLA	3,596,182.9	3,596.2	3,596.2	1,049.4	29%	29%
ELABORACIÓN DE 5 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ALTEPEXI, CIUDAD DE AJALPAN, SANTIAGO MIAHUATLÁN, SAN MARCOS TLACOYALCO Y TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ EN LOS MUNICIPIOS DE ALTEPEXI, AJALPAN, SANTIAGO MIAHUATLÁN Y TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ Y ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA DEL MONTE Y SANTA MARÍA LA ALTA EN LOS MUNICIPIOS DE VICENTE GUERRERO Y TLACOTEPEC BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140749	PUEBLA	3,347,519.8	3,347.5	3,347.5	2,747.7	82%	82%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR XOCHICALI CLAVE 21DCC0091L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140750	PUEBLA	19,453.6	19.5	19.5	19.5	100%	100%
UNIDADES MÓVILES ALIMENTARIAS (COMEDORES COMUNITARIOS) ETAPA DOS.	20140751	PUEBLA	55,970,464.0	55,970.5	55,970.5	55,970.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DALI CON CLAVE 21ETV0028N UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140752	PUEBLA	27,354.9	27.4	27.4	27.4	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F; EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0924K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XOCHILOMA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUE.	20140753	PUEBLA	988,909.4	988.9	988.9	988.9	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, F, G Y H; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EPR0047C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUE.	20140754	PUEBLA	809,736.7	809.7	809.7	809.7	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 21ETV0948S, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140755	PUEBLA	71,219.4	71.2	71.2	71.2	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUAPALEGCAN CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	20140756	PUEBLA	64,118.0	64.1	64.1	64.1	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 19 OBRAS, 5 DE AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE, 3 DE SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 11 DE AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2014	20140757	PUEBLA	1,633,009.9	1,633.0	1,633.0	1,191.9	73%	73%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO FLEMING CLAVE 21ETV0190P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUE.	20140758	PUEBLA	915,068.1	915.1	915.1	915.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO FLEMING CLAVE 21ETV0190P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUE.	20140759	PUEBLA	77,810.5	77.8	77.8	77.8	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO FLEMING CLAVE 21ETV0190P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUE.	20140760	PUEBLA	11,516.6	11.5	11.5	11.5	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y DESMONTAJE DE LÁMPARAS; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR3050L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOMIACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140761	PUEBLA	387,841.8	387.8	387.8	387.8	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21DPR0899B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUE.	20140762	PUEBLA	591,784.8	591.8	591.8	591.8	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUE.	20140763	PUEBLA	27,354.9	27.4	27.4	27.4	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO, PARA DAR ACCESO A LA "ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEHUACÁN VIEJO", E.C. (CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN - TEOTITLÁN) - TEHUACÁN VIEJO, META: 3.4 KM, DEL KM 0+000 AL KM 3+400 EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140765	PUEBLA	741,960.5	742.0	742.0	681.7	92%	92%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO, PARA DAR ACCESO A LA "ZONA ARQUEOLÓGICA TETELES DE SANTO NOMBRE" E.C. (CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN)-TETELES DE SANTO NOMBRE, META: 11.0 KM, DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140766	PUEBLA	1,462,048.0	1,462.0	1,462.0	20.2	1%	1%
PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO FERROVIARIO MUSEO DEL FERROCARRIL - CHOLULA; EN PUEBLA, PUEBLA (MATERIAL RODANTE)	20140768	PUEBLA	245,267,799.6	245,267.8	245,267.8	222,222.2	91%	91%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA SECUNDARIA CUITLAHUAC CLAVE 21EES0328E UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE RANCHO CHICO, MUNICIPIO DE YEHUDALTEPEC, PUE.	20140769	PUEBLA	26,888.8	26.9	26.9	26.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DE MEDIOS; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 115 CLAVE 21DST0127A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUE.	20140771	PUEBLA	896,529.2	896.5	896.5	896.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U1-C; EN LA SECUNDARIA CUITLAHUAC CLAVE 21EES0328E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE RANCHO CHICO, MUNICIPIO DE YEHUDALTEPEC, PUE.	20140772	PUEBLA	22,984.9	23.0	23.0	23.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MEDIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 115 CLAVE 21DST0127A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUE.	20140775	PUEBLA	1,096,885.8	1,096.9	1,096.9	1,096.9	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO D QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, MONTAJE DE LUMINARIAS E INSTALACIONES ESPECIALES; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EES0311E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140779	PUEBLA	235,820.0	235.8	235.8	235.8	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO C QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, DESMONTAJE DE LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y MONTAJE DE PUERTAS; EN LA PRIMARIA DEL C. E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EPR1525T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140780	PUEBLA	208,139.9	208.1	208.1	208.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21AOS4049F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140781	PUEBLA	122,029.6	122.0	122.0	122.0	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO E QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA (TALLER DE CÓMPUTO Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL); EN EL C. E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21AOS4049F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140782	PUEBLA	64,853.4	64.9	64.9	64.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21AOS4049F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140783	PUEBLA	4,351,867.3	4,351.9	4,351.9	4,351.9	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EN EL PREESCOLAR DEL C. E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EJN1106S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140784	PUEBLA	160,670.2	160.7	160.7	160.7	100%	100%
CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 8 OBRAS DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES Y COLECTOR PONIENTE, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2014	20140786	PUEBLA	35,117.4	35.1	35.1	4.3	12%	12%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21AOS4049F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140787	PUEBLA	1,146,754.0	1,146.8	1,146.8	1,146.8	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2815R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	20140788	PUEBLA	24,153.1	24.2	24.2	23.9	99%	99%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2815R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	20140789	PUEBLA	910,329.5	910.3	910.3	910.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 93 CLAVE 21DST0101T UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO) EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUE.	20140791	PUEBLA	527,088.3	527.1	527.1	527.1	100%	100%
MANTENIMIENTO DE SANITARIOS; EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 21DPR0373Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUE.	20140792	PUEBLA	565,457.7	565.5	565.5	565.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 21DPR2815R UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUE.	20140793	PUEBLA	153,920.4	153.9	153.9	153.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA DONATO BRAVO IZQUIERDO CLAVE 21ETV0113K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	20140794	PUEBLA	1,301,279.8	1,301.3	1,301.3	1,301.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA TELESECUNDARIA DONATO BRAVO IZQUIERDO CON CLAVE 21ETV0113K UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUE.	20140795	PUEBLA	116,715.7	116.7	116.7	116.7	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR (CELDAS SOLARES); EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21AOS4049F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	20140796	PUEBLA	406,000.0	406.0	406.0	406.0	100%	100%
ELABORACION DE 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN DE BRAVO Y SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA EN LOS MUNICIPIOS DE QUECHOLAC Y TEPEACA Y ELABORACIÓN DE 1 ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140797	PUEBLA	828,255.9	828.3	828.3	11.4	1%	1%
ELABORACION DE 6 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATENCINGO, HUEHUETLÁN EL CHICO, IZÚCAR DE MATAMOROS, MATZACO, SAN NICOLAS TOLENTINO Y TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIETLA, HUEHUETLÁN EL CHICO, IZÚCAR DE MATAMOROS Y TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140798	PUEBLA	2,277,599.0	2,277.6	2,277.6	31.4	1%	1%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 100 CLAVE 21DST0107N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUE.	20140800	PUEBLA	1,679,058.3	1,679.1	1,679.1	1,679.1	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y NODO VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE BOULEVARD ATLIXCAYOTL Y CUMULO DE VIRGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA	20140806	PUEBLA	10,496,491.5	10,496.5	10,496.5	6,175.5	59%	59%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21AOS4027U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE.	20140808	PUEBLA	6,928,814.3	6,928.8	6,928.8	6,928.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL EDIFICIO A; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR3507S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	20140809	PUEBLA	784,660.5	784.7	784.7	784.7	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA DONATO BRAVO IZQUIERDO CLAVE 21ETV0113K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	20140810	PUEBLA	35,684.5	35.7	35.7	35.7	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MEDIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 115 CLAVE 21DST0127A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUE.	20140814	PUEBLA	31,906.1	31.9	31.9	31.9	100%	100%
SUSTITUCIÓN DE LOSA EN TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN EL PREESCOLAR CENTENARIO CON CLAVE 21DJN0354U UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO) EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUE.	20140815	PUEBLA	1,070,982.4	1,071.0	1,071.0	1,071.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 93 CLAVE 21DST0101T UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO) EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUE.	20140816	PUEBLA	15,056.4	15.1	15.1	15.1	100%	100%
MODERNIZACIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES	20140817	PUEBLA	444,908,029.7	444,908.0	444,908.0	198,022.9	45%	45%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	20140820	PUEBLA	4,995,000.0	4,995.0	4,995.0	4,995.0	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC	20140821	PUEBLA	1,554,523.7	1,554.5	1,554.5	1,554.5	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CAMINO NACIONAL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 13 NORTE DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, PUEBLA	20140822	PUEBLA	1,473,779.9	1,473.8	1,473.8	1,473.8	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 21 ORIENTE ENTRE CALLE 23 ORIENTE Y BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE	20140823	PUEBLA	1,094,697.5	1,094.7	1,094.7	1,094.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PANTEÓN ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y TIERRAS DE LABOR	20140824	PUEBLA	2,425,157.1	2,425.2	2,425.2	2,425.2	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PAHUA	20140825	PUEBLA	5,443,489.6	5,443.5	5,443.5	5,443.5	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 SUR ENTRE CALLE 7 NORTE Y CADENAMIENTO 0+439.55	20140826	PUEBLA	1,902,302.5	1,902.3	1,902.3	1,902.3	100%	100%
AMPLIACION, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO MAZATONAL, AHUATA, ATEMEYA DE 1.19 KM DE LONGITUD, TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+198.00, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA	20140827	PUEBLA	2,997,000.0	2,997.0	2,997.0	2,997.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SECCION 3	20140828	PUEBLA	2,996,354.9	2,996.4	2,996.4	2,996.4	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y 9 SUR DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC	20140829	PUEBLA	1,049,360.6	1,049.4	1,049.4	1,049.4	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 7 NORTE DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC	20140830	PUEBLA	1,292,628.4	1,292.6	1,292.6	1,292.6	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 NORTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 ORIENTE	20140831	PUEBLA	1,098,487.4	1,098.5	1,098.5	1,098.5	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y PUENTE CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC	20140832	PUEBLA	3,211,171.3	3,211.2	3,211.2	3,211.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE TULcingo DE VALLE	20140833	PUEBLA	1,883,268.8	1,883.3	1,883.3	1,883.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DEL PANTEÓN 1	20140834	PUEBLA	547,148.0	547.1	547.1	547.1	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE 13 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC, PUEBLA	20140835	PUEBLA	2,519,695.9	2,519.7	2,519.7	2,519.7	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BARRANCA LOS NARANJOS DESDE CALLE FRANCISCO GARCÍA Y CALLE VENUSTIANO	20140836	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INSURGENTES Y AVENIDA MÉXICO	20140837	PUEBLA	2,467,698.3	2,467.7	2,467.7	2,467.7	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE	20140838	PUEBLA	2,112,731.2	2,112.7	2,112.7	2,112.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL SOL DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA	20140839	PUEBLA	2,503,175.0	2,503.2	2,503.2	2,503.2	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE 1ER ETAPA DEL MUNICIPIO DE MIXTLA	20140840	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA.	20140841	PUEBLA	223,616,250.0	223,616.3	223,616.3	223,616.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE RANCHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	20140842	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	20140843	PUEBLA	1,997,918.8	1,997.9	1,997.9	1,997.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE 2 NORTE Y 11 NORTE. 1ERA ETAPA	20140844	PUEBLA	1,996,868.0	1,996.9	1,996.9	1,996.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS DEL KM 2+920 AL 3+251	20140845	PUEBLA	2,921,733.2	2,921.7	2,921.7	2,921.7	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLES RINCON DEL BOSQUE Y 25 DE ABRIL	20140846	PUEBLA	631,653.1	631.7	631.7	631.7	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 ORIENTE, ENTRE 8 Y 12 SUR	20140847	PUEBLA	583,099.3	583.1	583.1	583.1	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA	20140848	PUEBLA	2,568,412.7	2,568.4	2,568.4	2,568.4	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE CARRETERA FEDERAL A JALAPA Y LIMITE	20140849	PUEBLA	844,488.0	844.5	844.5	844.5	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 25 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES RINCÓN DEL BOSQUE Y 5 DE FEBRERO, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	20140850	PUEBLA	715,633.2	715.6	715.6	715.6	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LAS CRUCES, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	20140851	PUEBLA	650,713.7	650.7	650.7	650.7	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 19 OBRAS, 5 DE AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE, 3 DE SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 11 DE AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2014	20140853	PUEBLA	18,874.5	18.9	18.9	6.0	32%	32%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JULIO S. HERNANDEZ	20140855	PUEBLA	12,558,254.8	12,558.3	12,558.3	12,558.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA AGRARIA	20140856	PUEBLA	4,182,846.6	4,182.8	4,182.8	4,182.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BACHOCO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y 20 DE NOVIEMBRE EN SAN JUAN NEPOMUCENO, MPIO. DE IXCAQUIXTLA, PUE.	20140857	PUEBLA	2,548,747.4	2,548.7	2,548.7	2,548.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE BARRANCA NAHUAPAN Y CARRETERA PALOMAS TECOMATLÁN, DE LA LOCALIDAD DE TECOMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, DEL ESTADO DE PUEBLA	20140859	PUEBLA	5,378,933.5	5,378.9	5,378.9	5,378.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN, DEL ESTADO DE PUEBLA	20140861	PUEBLA	7,439,457.6	7,439.5	7,439.5	7,439.5	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE MUSIO P. MARTÍNEZ ENTRE CALLE EL CALVARIO Y BARRANCA CARRIZAL DE LA LOCALIDAD DE CUAYUCA DE ANDRADE, DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, DEL ESTADO DE PUEBLA	20140862	PUEBLA	3,038,099.8	3,038.1	3,038.1	3,038.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (SEGUNDA ETAPA) ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, DEL ESTADO DE PUEBLA	20140863	PUEBLA	4,851,938.4	4,851.9	4,851.9	4,851.9	100%	100%
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA	20140864	PUEBLA	159,900,000.0	159,900.0	159,900.0	83,259.5	52%	52%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 1 NIVEL EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21MSU1241G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20140865	PUEBLA	12,623,002.8	12,623.0	12,623.0	11,270.0	89%	89%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 1 NIVEL EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21MSU1241G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20140866	PUEBLA	362,275.6	362.3	362.3	362.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL BARRIO AYAUULCO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140867	PUEBLA	800,492.3	800.5	800.5	800.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MESA DE CAPULINES, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140868	PUEBLA	3,001,738.6	3,001.7	3,001.7	3,001.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140869	PUEBLA	910,505.4	910.5	910.5	910.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAXCATUM EN LA COLONIA PIEDRAS PINTADAS, EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140870	PUEBLA	600,323.1	600.3	600.3	600.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140871	PUEBLA	756,336.5	756.3	756.3	756.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMÉRICA, EN EL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140872	PUEBLA	1,200,707.7	1,200.7	1,200.7	1,200.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140873	PUEBLA	800,492.3	800.5	800.5	800.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO AL POZO EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE JALPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140874	PUEBLA	900,515.4	900.5	900.5	900.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AL CBTIS EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA EN EL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140875	PUEBLA	3,101,823.2	3,101.8	3,101.8	3,101.8	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y REFORMA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MOYOTZINGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DEL ESTADO DE PUEBLA	20140876	PUEBLA	2,057,737.5	2,057.7	2,057.7	2,057.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "GUERRERO" DEL KM 1+300 AL 2+000 SEGUNDA ETAPA	20140877	PUEBLA	10,110,831.8	10,110.8	10,110.8	10,110.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA SAN JUAN AMECAC/HUEYAPAN DE KM 1+000 AL 7+000 SEGUNDA ETAPA	20140878	PUEBLA	24,514,393.4	24,514.4	24,514.4	24,514.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO INDUSTRIAL Y SU EQUIPAMIENTO	20140879	PUEBLA	15,773,122.0	15,773.1	15,773.1	15,773.1	100%	100%
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TEOPANTLÁN / HUEHUETLÁN TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM. 2+000 PRIMERA ETAPA	20140880	PUEBLA	8,004,677.3	8,004.7	8,004.7	8,004.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LAS LOCALIDADES DE CHICONTLA Y SAN PEDRO TLAOLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140881	PUEBLA	12,707,485.2	12,707.5	12,707.5	12,707.5	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO PIXTIOPAN E.C. (TEPEXI-IXCAQUIXTLA) DE 3.6 KM DE LONGITUD DEL 0+000 AL 3+600 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA PUE. 1RA. ETAPA	20140882	PUEBLA	4,002,338.6	4,002.3	4,002.3	4,002.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO Y SU EQUIPAMIENTO	20140883	PUEBLA	12,170,959.8	12,171.0	12,171.0	12,171.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO ENTRE 5 DE MAYO Y VICENTE GUERRERO, CALA SUR, ATEMPAN, PUEBLA	20140884	PUEBLA	2,001,200.1	2,001.2	2,001.2	2,001.2	100%	100%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL LA CANDELARIA- NATIVITAS CUAUTEMPAN 1A ETAPA	20140885	PUEBLA	4,002,338.6	4,002.3	4,002.3	4,002.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE LA ESPERANZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LA PURÍSIMA DE LA LOCALIDAD DE PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA	20140886	PUEBLA	2,024,401.4	2,024.4	2,024.4	2,024.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUE.	20140887	PUEBLA	27,256,685.4	27,256.7	27,256.7	27,256.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE MONITOREO Y VIGILANCIA EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUE.	20140888	PUEBLA	14,529,416.7	14,529.4	14,529.4	14,529.4	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA COLUCAN/LAPAROTA DEL KM. 2+000 AL KM. 19+000 SEGUNDA ETAPA	20140890	PUEBLA	25,514,993.4	25,515.0	25,515.0	25,515.0	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DAI0047U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUE.	20140891	PUEBLA	1,357,479.3	1,357.5	1,357.5	1,357.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DPR2820C UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	20140892	PUEBLA	985,092.5	985.1	985.1	985.1	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CAPILLA DE LA PRIMERA SECCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE DE LA SEGUNDA SECCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, DEL MUNICIPIO DE ACATLAN, DEL ESTADO DE PUEBLA	20140893	PUEBLA	5,002,938.7	5,002.9	5,002.9	5,002.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XOLOATENO-LA ESTACIÓN, SEGUNDA ETAPA DEL KM. 2+200 AL KM. 3+778.60, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, ESTADO DE PUEBLA.	20140894	PUEBLA	9,516,818.4	9,516.8	9,516.8	4,439.3	47%	47%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA	20140895	PUEBLA	1,348,180.6	1,348.2	1,348.2	1,348.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR MITZE CLAVE 21DJN0810S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	20140896	PUEBLA	460,431.0	460.4	460.4	460.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL PREESCOLAR MITZE CLAVE 21DJN0810S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	20140897	PUEBLA	37,688.4	37.7	37.7	37.7	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y CANCELERÍA EN LOS EDIFICIOS D Y I; EN LA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CLAVE 21DPR1878W UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN) EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	20140898	PUEBLA	1,763,241.6	1,763.2	1,763.2	1,763.2	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR MITZE CLAVE 21DJN0810S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	20140899	PUEBLA	13,279.4	13.3	13.3	13.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD EJIDO DE JALPAN, EN EL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140900	PUEBLA	1,600,923.1	1,600.9	1,600.9	1,600.9	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
MODERNIZACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO CHICONTLA-LA CONCHA-ENCINAL, EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA DEL ESTADO DE PUEBLA	20140901	PUEBLA	19,802,988.9	19,803.0	19,803.0	19,803.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR DOCTOR ALEJANDRO FLEMING CLAVE 21DJN0230L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN) EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	20140902	PUEBLA	649,790.9	649.8	649.8	649.8	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR1055T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	20140903	PUEBLA	13,521.7	13.5	13.5	13.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE HONEY EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140904	PUEBLA	2,314,799.3	2,314.8	2,314.8	2,314.8	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GIRASOL ENTRE LA AVENIDA NAHUAPAN Y CARRETERA FEDERAL PALOMAS-TLAPA, Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA NAHUAPAN Y CALLE GIRASOL EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA	20140905	PUEBLA	2,073,550.1	2,073.6	2,073.6	2,073.6	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LOS VOLCANES, ZACAPOAXTLA, PUEBLA	20140907	PUEBLA	3,001,738.6	3,001.7	3,001.7	3,001.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PABLO NERUDA, ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN 3 SUR Y PROLONGACIÓN JOSE MARTI EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140908	PUEBLA	3,802,230.9	3,802.2	3,802.2	3,802.2	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PRIVADA CUAHUTEMOC Y AVENIDA 10 DE MAYO, DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140909	PUEBLA	3,384,819.1	3,384.8	3,384.8	3,384.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DEL CAMINO REAL A SAN DIEGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140910	PUEBLA	4,011,171.1	4,011.2	4,011.2	4,011.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLES EN LA COL VISTAHERMOSA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	20140911	PUEBLA	1,200,707.7	1,200.7	1,200.7	1,200.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	20140912	PUEBLA	1,030,869.2	1,030.9	1,030.9	1,030.9	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO A TEZOAPAN ENTRE CALLE JUAN JOSÉ TABLADA A CARRETERA A TEZOAPAN, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	20140913	PUEBLA	2,287,184.8	2,287.2	2,287.2	2,287.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO CALLE EJERCITO DE ORIENTE ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS DEL KM 0+000 AL KM 0+1500 1A ETAPA	20140914	PUEBLA	3,001,738.6	3,001.7	3,001.7	3,001.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE CONGREGACION Y PRIVADA MORELOS, MUNICIPIO CAÑADA MORELOS	20140915	PUEBLA	684,346.1	684.3	684.3	684.3	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE DEL ARCO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	20140916	PUEBLA	540,713.2	540.7	540.7	540.7	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ADOQUINAMIENTO DE CALLE PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA	20140917	PUEBLA	731,163.5	731.2	731.2	731.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE 3 DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	20140918	PUEBLA	486,170.2	486.2	486.2	486.2	100%	100%
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO "D" SAN PEDRO NETITLAN- ESTANZUELA DEL 2.5 KM DE LONGITUD, TRAMO: KM 1+200 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN SALINAS (SEGUNDA ETAPA)	20140919	PUEBLA	8,869,228.7	8,869.2	8,869.2	8,869.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITIOPAN, MPIO DE ZACAPALA, PUE.	20140920	PUEBLA	1,322,115.4	1,322.1	1,322.1	1,322.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO DE CRUZ BLANCA Y DIEGO RIVERA	20140921	PUEBLA	1,688,345.8	1,688.3	1,688.3	1,688.3	100%	100%
PAVIMENTACION DE CAMINO NACIONAL COLONIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CHAPULCO (PRIMERA ETAPA)	20140922	PUEBLA	2,613,900.6	2,613.9	2,613.9	2,613.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, ESTADO DE PUEBLA	20140923	PUEBLA	1,037,989.1	1,038.0	1,038.0	1,038.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IPALTEPEC MPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE.	20140924	PUEBLA	1,520,517.5	1,520.5	1,520.5	1,520.5	100%	100%
ADOQUINAMIENTO CALLE 3 SUR EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO, MPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE.	20140925	PUEBLA	1,215,411.5	1,215.4	1,215.4	1,215.4	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y MANUEL ALTAMIRANO	20140926	PUEBLA	4,002,338.6	4,002.3	4,002.3	4,002.3	100%	100%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO STA INÉS AHUATEMPAN-GARZONES TRAMO: GARZONES-SAN JUAN NEPOMUCENO, 2A ETAPA	20140927	PUEBLA	10,191,137.9	10,191.1	10,191.1	10,191.1	100%	100%
MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO REVOLUCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+116, EN SANTA INÉS AHUATEMPAN.	20140928	PUEBLA	642,404.2	642.4	642.4	642.4	100%	100%
MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCUITO REVOLUCIÓN DEL KM 0+116 AL KM 0+360, EN SANTA INES AHUATEMPAN	20140929	PUEBLA	1,358,795.9	1,358.8	1,358.8	1,358.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC, MPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE.	20140930	PUEBLA	4,978,132.7	4,978.1	4,978.1	4,978.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LAS CALLES AV. NACIONAL, FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATOLOTITLAN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA.	20140931	PUEBLA	861,503.9	861.5	861.5	861.5	100%	100%
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO "C" TEPEXI-AGUA SANTA ANA DEL KM 6+732 AL KM 0+725.100 2A. ETAPA.	20140932	PUEBLA	9,834,751.7	9,834.8	9,834.8	9,834.8	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ADOQUINAMIENTO PRIVADA HIDALGO ENTRE C. HIDALGO Y LIMITE LOCALIDAD DE STA MARIA COATEPEC, MPIO DE SAN SALVADOR EL SECO.	20140933	PUEBLA	183,766.1	183.8	183.8	183.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN GUERRERO Y CALLE AQUILES SERDAN SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA	20140934	PUEBLA	975,300.8	975.3	975.3	975.3	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE REFORMA Y 13 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MPIO DE TECAMACHALCO, PUE.	20140935	PUEBLA	2,555,860.2	2,555.9	2,555.9	2,555.9	100%	100%
ADOQUINAMIENTO CALLE PALMAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MPIO DE TLANEPANTLA.	20140936	PUEBLA	1,074,547.2	1,074.5	1,074.5	1,074.5	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLES INDEPENDENCIA, CONSTITUCION Y PLAN DE AYALA EN SAN MATEO TLACOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	20140937	PUEBLA	942,535.0	942.5	942.5	942.5	100%	100%
ADOQUINAMIENTO CALLE ABASOLO ENTRE CALLE ALDAMA Y COVARRUBIAS LOCALIDAD DE STA MARIA COATEPEC, MPIO DE SAN SALVADOR EL SECO.	20140938	PUEBLA	501,673.5	501.7	501.7	501.7	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE BARRANCA Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MPIO DE HUATLATLAUCA	20140939	PUEBLA	1,615,861.1	1,615.9	1,615.9	1,615.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN COMEDOR ESCOLAR; EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DPR2820C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	20140940	PUEBLA	157,731.4	157.7	157.7	157.7	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE V. GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MPIO DE HUATLATLAUCA	20140941	PUEBLA	2,146,715.8	2,146.7	2,146.7	2,146.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	20140942	PUEBLA	4,995,000.0	4,995.0	4,995.0	4,995.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACCESO A LA COL. CRISTINA ROSAS DE LA LOCALIDAD DE LA CEIBA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140943	PUEBLA	4,746,902.2	4,746.9	4,746.9	4,746.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO DE LOS CAPULINES DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	20140944	PUEBLA	1,738,236.8	1,738.2	1,738.2	1,738.2	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES EN FRANCISCO OSORNO, HERMENEGILDO GALEANA, PUEBLA.	20140945	PUEBLA	2,001,077.0	2,001.1	2,001.1	2,001.1	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRESNOS DE TELPATLAN, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO.	20140946	PUEBLA	1,425,380.2	1,425.4	1,425.4	1,425.4	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO HUITZILAN-PAHUATA MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	20140947	PUEBLA	17,510,316.1	17,510.3	17,510.3	17,510.3	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ELOXOCHITLÁN	20140948	PUEBLA	4,323,935.1	4,323.9	4,323.9	4,323.9	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA ZENON MENDOZA DE AJALPAN	20140949	PUEBLA	167,958.9	168.0	168.0	168.0	100%	100%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D SAN JOSE AXUXCO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	20140950	PUEBLA	6,203,646.4	6,203.6	6,203.6	6,203.6	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE EJIDO EN SAN ANTONIO PANTZINGO, MUNICIPIO DE AJALPAN	20140951	PUEBLA	831,892.7	831.9	831.9	831.9	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A ALCOMUNGA, MUNICIPIO DE AJALPAN	20140952	PUEBLA	1,776,997.7	1,777.0	1,777.0	1,777.0	100%	100%
SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TOTUTLA-PAHUATA MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA	20140953	PUEBLA	9,005,277.3	9,005.3	9,005.3	9,005.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS TELEMÁTICAS; EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 21ETV0743Z UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUE.	20140954	PUEBLA	764,871.5	764.9	764.9	764.9	100%	100%
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO "D" OMETEPETL - TAXCO 1RA ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 0+877.00, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	20140955	PUEBLA	9,005,277.3	9,005.3	9,005.3	9,005.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21DPR2236J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco, PUEBLA.	20140956	PUEBLA	823,136.6	823.1	823.1	823.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO ZACATEPEC-BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	20140957	PUEBLA	950,588.5	950.6	950.6	950.6	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, MAZATEOPAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC	20140958	PUEBLA	1,701,007.8	1,701.0	1,701.0	1,701.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO YOHUALICHAN-PINAHUISTA (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	20140960	PUEBLA	9,005,326.5	9,005.3	9,005.3	9,005.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR2651Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.	20140961	PUEBLA	873,148.6	873.1	873.1	873.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA ADRIÁN ZEPEDA MIRAFUENTES CLAVE 21DPR3010K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.	20140962	PUEBLA	873,148.6	873.1	873.1	873.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "ANTORCHA REVOLUCIONARIA" PRIMERA ETAPA	20140963	PUEBLA	8,004,677.3	8,004.7	8,004.7	8,004.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CAMINO A BUENA VISTA DEL KM. 0+450 AL KM. 0+850 SEGUNDA ETAPA	20140964	PUEBLA	2,501,500.1	2,501.5	2,501.5	2,501.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR2651Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.	20140965	PUEBLA	25,199.4	25.2	25.2	25.2	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA ADRIÁN ZEPEDA MIRAFUENTES CLAVE 21DPR3010K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.	20140966	PUEBLA	25,199.4	25.2	25.2	25.2	100%	100%
SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN LOS EDIFICIOS B, C Y D; EN EL PREESCOLAR AXAYACATL CLAVE 21DJN0451W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	20140967	PUEBLA	996,965.5	997.0	997.0	997.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 136 CLAVE 21DST0147O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20140968	PUEBLA	1,380,276.0	1,380.3	1,380.3	1,380.3	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 136 CLAVE 21DST0147O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20140969	PUEBLA	40,070.3	40.1	40.1	40.1	100%	100%
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DPR2820C UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	20140970	PUEBLA	28,192.4	28.2	28.2	28.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140971	PUEBLA	307,840.8	307.8	307.8	307.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 132 CLAVE 21DST0143S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20140973	PUEBLA	2,770,148.7	2,770.1	2,770.1	2,770.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR1055T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	20140974	PUEBLA	2,670,390.7	2,670.4	2,670.4	2,670.4	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR DOCTOR ALEJANDRO FLEMING CLAVE 21DJN0230L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLAN) EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	20140975	PUEBLA	18,798.1	18.8	18.8	18.8	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21DPR2236J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	20140976	PUEBLA	23,872.5	23.9	23.9	23.9	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 132 CLAVE 21DST0143S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20140977	PUEBLA	96,732.0	96.7	96.7	96.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS TELEMÁTICAS; EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DALÍ CON CLAVE 21ETV0028N UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUE.	20140978	PUEBLA	762,537.6	762.5	762.5	762.5	100%	100%
ZONA ARQUEOLÓGICA TEHUACÁN VIEJO	20140979	PUEBLA	26,948,066.0	26,948.1	26,948.1	26,948.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
SUBSIDIO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO ELEVADO DE JURISDICCIÓN ESTATAL SOBRE LA AUTOPISTA FEDERAL MÉXICO- PUEBLA A PARTIR DEL KM. 115+000 AL 128+300 EN LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA.	20140980	PUEBLA	2,500,000,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	100%	100%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO PARA TAPAR JUNTAS DE DILATACIÓN EN PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN PUENTE 11 SUR Y PUENTE DE RÍO ATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20140981	PUEBLA	267,040.0	267.0	267.0	267.0	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL A LOS EDIFICIOS A (CUATRO AULAS DIDÁCTICAS) Y B (TRES AULAS DIDÁCTICAS); EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPB0327M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	20140984	PUEBLA	990,127.7	990.1	990.1	990.1	100%	100%
PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO FERROVIARIO MUSEO DEL FERROCARRIL - CHOLULA, EN PUEBLA, PUE. (DERECHO DE VÍA)	20140985	PUEBLA	12,992,761.9	12,992.8	12,992.8	36,038.3	277%	277%
RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA: IZÚCAR DE MATAMOROS - BARRANCA DEL MUERTO, EN EL TRAMO DEL KILÓMETRO 2+100 AL KILÓMETRO 2+319, EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TILAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20140987	PUEBLA	1,558,184.0	1,558.2	1,558.2	1,558.2	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A CHIAUTLA DE TAPIA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+270, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUE.	20140989	PUEBLA	7,227,639.2	7,227.6	7,227.6	6,742.9	93%	93%
PARQUE PASEO DEL TELEFÉRICO, UBICADO EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	20140991	PUEBLA	68,347,124.5	68,347.1	68,347.1	49,714.1	73%	73%
DISTRIBUIDOR VIAL D-9, DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA (SEGUNDA Y TERCERA ETAPA), RAMAS 120, 140 Y 170.	20140995	PUEBLA	430,759,927.8	430,759.9	430,759.9	122,350.4	28%	28%
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ACOZAUTLA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	20140997	PUEBLA	1,365,674.4	1,365.7	1,365.7	56.5	4%	4%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C.; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 135 "CITLALMINA" CLAVE 21DST0146P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	20140998	PUEBLA	42,958.8	43.0	43.0	43.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C.; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 135 "CITLALMINA" CLAVE 21DST0146P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	20140999	PUEBLA	1,489,851.6	1,489.9	1,489.9	1,489.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DST0149M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATlixco, PUEBLA.	20141002	PUEBLA	2,679,477.7	2,679.5	2,679.5	2,679.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 21EPR0451L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUE.	20141003	PUEBLA	1,404,859.5	1,404.9	1,404.9	1,404.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CLAVE 21DJN2345Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	20141004	PUEBLA	2,412,664.6	2,412.7	2,412.7	2,087.5	87%	87%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CLAVE 21DJN2339P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141005	PUEBLA	2,412,664.6	2,412.7	2,412.7	1,975.4	82%	82%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 106 CLAVE 21DST0114X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO TERCERA SECCIÓN (HUAMUCHILERA), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	20141006	PUEBLA	2,190,962.6	2,191.0	2,191.0	2,191.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DST0149M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	20141007	PUEBLA	90,914.0	90.9	90.9	90.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 136 CLAVE 21DST0147O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141008	PUEBLA	78,682.8	78.7	78.7	78.7	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO QUE CONSISTE EN 10,800 GLOBOS TERRAQUEOS INTELIGENTES PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	20141009	PUEBLA	20,007,090.7	20,007.1	20,007.1	20,007.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 21DPR3525H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	20141015	PUEBLA	549,412.2	549.4	549.4	549.4	100%	100%
CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y CONTROL DE LA APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA	20141016	PUEBLA	3,354,243.8	3,354.2	3,354.2	1,216.0	36%	36%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALPATLAHUAC, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	20141017	PUEBLA	1,688,136.4	1,688.1	1,688.1	69.9	4%	4%
RAMAL E.C. (AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA) - EX HACIENDA CHAULTA	20141018	PUEBLA	72,986,486.7	72,986.5	72,986.5	28,106.3	39%	39%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 132 CLAVE 21DST0143S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141019	PUEBLA	125,532.9	125.5	125.5	125.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 21DPR1643I UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUE.	20141020	PUEBLA	125,858.0	125.9	125.9	125.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 21DPR1643I UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUE.	20141021	PUEBLA	3,993,397.4	3,993.4	3,993.4	3,993.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 21DES0070Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUE.	20141022	PUEBLA	1,385,514.8	1,385.5	1,385.5	1,385.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y SALA DE LECTURA; EN LA SECUNDARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DES0004Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUE.	20141023	PUEBLA	706,489.9	706.5	706.5	706.5	100%	100%
"PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA."	20141025	PUEBLA	760,000.0	760.0	760.0	760.0	100%	100%
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	20141026	PUEBLA	2,041,600.0	2,041.6	2,041.6	1,020.8	50%	50%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN LOS EDIFICIOS A (MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN) Y C (MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS TEZOZOMO CLAVE 21DJN0191Z UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUE.	20141027	PUEBLA	668,813.4	668.8	668.8	668.8	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A (TRES AULAS DIDÁCTICAS), B, C (DOS AULAS DIDÁCTICAS) Y D; EN EL PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS TEZOZOMO CLAVE 21DJN0191Z UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUE.	20141028	PUEBLA	1,287,973.5	1,288.0	1,288.0	1,288.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21DJN2090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141034	PUEBLA	781,800.3	781.8	781.8	781.8	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21MSU1202E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	20141035	PUEBLA	4,000,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE GASTRONOMÍA Y EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA	20141037	PUEBLA	18,038,005.0	18,038.0	18,038.0	18,038.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR EL MANZANO CLAVE 21DJN0799M UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUE.	20141038	PUEBLA	429,241.0	429.2	429.2	429.2	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR EL MANZANO CLAVE 21DJN0799M UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUE.	20141039	PUEBLA	12,211.3	12.2	12.2	12.2	100%	100%
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO VICENTE SUÁREZ CON LA AV. 14 ORIENTE, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	20141041	PUEBLA	9,200,000.0	9,200.0	9,200.0	2,259.4	25%	25%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DST0149M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUE.	20141042	PUEBLA	78,682.8	78.7	78.7	78.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 135 "CITLALMINA" CLAVE 21DST0146P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUXPANGO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUE.	20141043	PUEBLA	78,682.8	78.7	78.7	78.7	100%	100%
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL LA PAZ, EN EL CRUCERO DE LA AV. ROSENDO MÁRQUEZ Y CALLE TEZIUTLÁN NORTE-SUR, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	20141044	PUEBLA	9,950,956.7	9,951.0	9,951.0	9,674.5	97%	97%
CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR0274Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	20141046	PUEBLA	3,266,913.5	3,266.9	3,266.9	3,266.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0003F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141047	PUEBLA	1,165,200.2	1,165.2	1,165.2	1,165.2	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA ACAJETE CLAVE 21DPR3660M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141048	PUEBLA	354,416.1	354.4	354.4	354.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21DPR0768J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141049	PUEBLA	719,526.8	719.5	719.5	719.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 4 OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014	20141050	PUEBLA	527,498.4	527.5	527.5	527.5	100%	100%
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL DEL BLVD. XONACATEPEC CON LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.	20141051	PUEBLA	3,996,743.1	3,996.7	3,996.7	2,416.2	60%	60%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR TONATIUH CON CLAVE 21DJN0366Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUE.	20141052	PUEBLA	10,503.4	10.5	10.5	10.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0003F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141053	PUEBLA	33,565.6	33.6	33.6	33.6	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA UNA DIRECCIÓN; EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DJN2064R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141054	PUEBLA	75,706.2	75.7	75.7	67.6	89%	89%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CLAVE 21DJN2339P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141055	PUEBLA	113,711.8	113.7	113.7	113.1	99%	99%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CLAVE 21DJN2345Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	20141056	PUEBLA	113,711.8	113.7	113.7	113.1	99%	99%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DJN2064R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141057	PUEBLA	21,337.8	21.3	21.3	21.3	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CLAVE 21DJN2339P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141058	PUEBLA	69,967.3	70.0	70.0	69.7	100%	100%
DEMOLICIÓN DE SANITARIOS Y BODEGA, Y CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DJN2064R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141060	PUEBLA	735,784.5	735.8	735.8	732.0	99%	99%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "CARMELITAS" Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD "CARMELITAS", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	20141061	PUEBLA	9,106,915.4	9,106.9	9,106.9	3,206.8	35%	35%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR1597F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141062	PUEBLA	678,406.5	678.4	678.4	678.4	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CLAVE 21DJN2345Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	20141063	PUEBLA	69,967.3	70.0	70.0	69.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL PREESCOLAR TONATIUH CON CLAVE 21DJN0366Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUE.	20141064	PUEBLA	37,688.4	37.7	37.7	37.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR TONATIUH CON CLAVE 21DJN0366Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUE.	20141065	PUEBLA	363,862.9	363.9	363.9	363.9	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA COMEDOR ESCOLAR; EN EL PREESCOLAR EL MANZANO CLAVE 21DJN0799M UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUE.	20141066	PUEBLA	157,731.4	157.7	157.7	157.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 93 CLAVE 21DST0101T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO), MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUE.	20141067	PUEBLA	26,390.0	26.4	26.4	26.4	100%	100%
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR CONTRATO PARA 4 OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014	20141069	PUEBLA	528,153.8	528.2	528.2	528.1	100%	100%
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA	20141070	PUEBLA	1,040,910.0	1,040.9	1,040.9	938.7	90%	90%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR PLATON CLAVE 21DJN0183R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141071	PUEBLA	12,678.9	12.7	12.7	12.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR PLATON CLAVE 21DJN0183R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141072	PUEBLA	441,723.2	441.7	441.7	441.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21DTV0558D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141073	PUEBLA	777,630.3	777.6	777.6	777.6	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21DPR0768J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141074	PUEBLA	20,867.1	20.9	20.9	20.7	99%	99%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA DIEGO RIVERA CLAVE 21DPR3721J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141075	PUEBLA	611,064.7	611.1	611.1	611.1	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21DTV0558D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141076	PUEBLA	22,354.2	22.4	22.4	22.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21DTV0563P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141077	PUEBLA	910,469.9	910.5	910.5	910.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA DIEGO RIVERA CLAVE 21DPR3721J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141078	PUEBLA	1,825,151.8	1,825.2	1,825.2	1,825.2	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS D Y G; EN LA PRIMARIA FROYLAN C MANJARREZ CLAVE 21EPR0461S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUE.	20141079	PUEBLA	1,053,037.7	1,053.0	1,053.0	1,053.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EES0316Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUE.	20141080	PUEBLA	1,466,164.0	1,466.2	1,466.2	1,466.2	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA DIEGO RIVERA CLAVE 21DPR3721J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141081	PUEBLA	69,439.8	69.4	69.4	69.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21DTV0563P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE.	20141082	PUEBLA	26,203.0	26.2	26.2	26.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA MIGUEL CASTULO ALATRISTE CASTRO CON CLAVE 21EPR1601I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUE.	20141083	PUEBLA	2,903,044.8	2,903.0	2,903.0	2,591.4	89%	89%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR0936P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	20141084	PUEBLA	1,206,248.2	1,206.2	1,206.2	1,206.2	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS C, D, E, F, H, I Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR0541D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20141085	PUEBLA	2,715,496.5	2,715.5	2,715.5	2,715.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CLAVE 21EJN1407O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	20141088	PUEBLA	64,923.0	64.9	64.9	64.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CLAVE 21EJN1407O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	20141089	PUEBLA	2,058,931.2	2,058.9	2,058.9	2,058.9	100%	100%
ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO SIMPLIFICADO DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DE ATLIXCO PUEBLA	20141090	PUEBLA	1,856,000.0	1,856.0	1,856.0	1,856.0	100%	100%
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO	20141091	PUEBLA	611,120.0	611.1	611.1	611.1	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MÚLTIPLES EDIFICIOS Y ÁREAS DEPORTIVAS UBICADOS DENTRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA PUEBLA Y UNIDADES REGIONALES COMO: ATLIXCO, TEHUACÁN, CHIGNAHUAPAN, LIBRES DEL PROGRESO, ACATZINGO, TLATLAUQUITEPEC, TECAMACHALCO Y TEZIUTLÁN UBICADOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20141092	PUEBLA	58,524,762.5	58,524.8	58,524.8	58,524.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21ETV0963K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO ZACATIPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE.	20141093	PUEBLA	2,308,316.3	2,308.3	2,308.3	2,308.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO B QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPB0794G UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALCUAHUTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE.	20141095	PUEBLA	521,641.4	521.6	521.6	521.6	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR0274Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	20141097	PUEBLA	105,218.3	105.2	105.2	105.2	100%	100%
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO CUAUHTÉMOC, UBICADO EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	20141098	PUEBLA	307,741,792.9	307,741.8	307,741.8	12,734.1	4%	4%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL EDIFICIO A; EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DPR0272A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	20141100	PUEBLA	994,670.3	994.7	994.7	994.7	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPR3596B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	20141101	PUEBLA	910,577.5	910.6	910.6	910.6	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C, H, I Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 12 CLAVE 21DST0012Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20141102	PUEBLA	2,485,063.7	2,485.1	2,485.1	2,485.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PUE.	20141103	PUEBLA	20,702,055.6	20,702.1	20,702.1	8,411.7	41%	41%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO AUDIRAC CON CLAVE 21ETV0257G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACAMILCO, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE.	20141105	PUEBLA	1,079,107.4	1,079.1	1,079.1	1,079.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PUE.	20141106	PUEBLA	3,397,182.8	3,397.2	3,397.2	140.6	4%	4%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPB0794G UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALCUAHUTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	20141109	PUEBLA	51,306.8	51.3	51.3	51.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, PISO DE LOSETA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DPR0276X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	20141110	PUEBLA	705,069.0	705.1	705.1	705.1	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 2 NORTE Y 8 NORTE	20141112	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 21DES0070Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUE.	20141113	PUEBLA	40,329.7	40.3	40.3	40.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMARIA DE RANCHO	20141114	PUEBLA	3,732,707.7	3,732.7	3,732.7	3,732.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL CAMINO A CUYACHAPA DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA 422.80 M.	20141115	PUEBLA	2,171,113.4	2,171.1	2,171.1	2,171.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL ARROYO ENTRE CAMINO A CUYACHAPA Y PROL. DE LA PRIVADA CUAHTEMOC	20141116	PUEBLA	2,829,686.3	2,829.7	2,829.7	2,829.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AURORA	20141117	PUEBLA	2,019,080.0	2,019.1	2,019.1	2,019.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	20141118	PUEBLA	1,889,664.5	1,889.7	1,889.7	1,889.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE G. VICTORIA	20141119	PUEBLA	766,274.1	766.3	766.3	766.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 12 NORTE, ENTRE 5 ORIENTE Y 14 ORIENTE	20141120	PUEBLA	2,997,000.0	2,997.0	2,997.0	2,997.0	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y MATAMOROS	20141122	PUEBLA	1,685,847.7	1,685.8	1,685.8	1,685.8	100%	100%
ADOQUIDAMIENTO DE LA CALLE REFORMA	20141123	PUEBLA	4,010,508.8	4,010.5	4,010.5	4,010.5	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE MORELOS Y REFORMA	20141124	PUEBLA	3,684,424.4	3,684.4	3,684.4	3,684.4	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIV. 2 SUR ENTRE CALLE 5 OTE. Y CALLE 7 OTE	20141125	PUEBLA	2,034,909.8	2,034.9	2,034.9	2,034.9	100%	100%
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ MIRÓN	20141126	PUEBLA	2,787,268.3	2,787.3	2,787.3	2,787.3	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALJIBES.	20141127	PUEBLA	1,017,890.9	1,017.9	1,017.9	1,017.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1251V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	20141128	PUEBLA	668,109.2	668.1	668.1	668.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 21DPR3525H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUE.	20141129	PUEBLA	53,094.4	53.1	53.1	53.1	100%	100%
UNIDAD DEPORTIVA SAN LORENZO OMETEPEC.	20141130	PUEBLA	6,993,000.0	6,993.0	6,993.0	6,993.0	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE 3 Y 7 PONIENTE	20141131	PUEBLA	1,018,951.3	1,019.0	1,019.0	1,019.0	100%	100%
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LA REDONDA	20141132	PUEBLA	1,027,778.7	1,027.8	1,027.8	1,027.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA.	20141133	PUEBLA	3,785,265.2	3,785.3	3,785.3	3,785.3	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN PEATONAL, ENTRE EL PARQUE DEL NIÑO POBLANO Y EL JARDÍN DEL ARTE, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA	20141134	PUEBLA	10,977,888.1	10,977.9	10,977.9	8,011.5	73%	73%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 21EPR1597F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUE.	20141135	PUEBLA	106,213.1	106.2	106.2	106.2	100%	100%
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO A LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA.	20141136	PUEBLA	5,089,240.3	5,089.2	5,089.2	5,089.2	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EDIFICIO B (UN AULA DIDÁCTICA Y SANITARIOS) Y EN EL EDIFICIO C (TRES AULAS DIDÁCTICAS); EN EL PREESCOLAR DEL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EJN0071M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE.	20141137	PUEBLA	1,015,981.4	1,016.0	1,016.0	1,016.0	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA	20141138	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LIBERTAD Y FRANCISCO I MADERO	20141139	PUEBLA	4,995,000.0	4,995.0	4,995.0	4,995.0	100%	100%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES, INDEPENDENCIA, Y SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE	20141141	PUEBLA	5,994,000.0	5,994.0	5,994.0	5,994.0	100%	100%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES, BONIFACIO VALLE Y PLUTARCO ELIAS CALLES, LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE	20141142	PUEBLA	4,995,000.0	4,995.0	4,995.0	4,995.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y DE LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO	20141144	PUEBLA	2,597,400.0	2,597.4	2,597.4	2,597.4	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS, DE LA CALLE MATAMOROS ORIENTE, Y DE LA CALLE DEMOCRACIA	20141145	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DEL ZÓCALO MUNICIPAL DE MIXTLA	20141146	PUEBLA	5,747,296.2	5,747.3	5,747.3	5,747.3	100%	100%
SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL; EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 21EPR0373Y UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUE.	20141148	PUEBLA	592,660.2	592.7	592.7	592.7	100%	100%
REVISION, VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTANCIA MUSEO DE LA MÚSICA 5A ETAPA, CASA DE LA MÚSICA VIENA, PUEBLA.	20141149	PUEBLA	3,649,826.0	3,649.8	3,649.8	3,649.8	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS Y OBRA EXTERIOR EN LOS EDIFICIOS C Y D; EN LA SECUNDARIA DEL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EES0016C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE.	20141150	PUEBLA	1,818,943.6	1,818.9	1,818.9	1,818.9	100%	100%
ELABORACIÓN DE 5 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS COLONIAS DE BUGAMBILIAS (CALLE LIRIOS Y CALLE CAMELIAS), SAN FELIPE HUEYOTLIPAN (CALLE CUAUHTEMOC PONIENTE), ARBOLEDAS DE LOMA BELLA (CALLE 6 SUR Y CALLE 111 ORIENTE), COLONIAS EL VERGEL, AMANECEER Y ANIMAS (BLVD. JUAN PABLO II Y CALLE 29 SUR) Y LA LOMA (ENTRE RECTA A CHOLULA Y CALLE REVOLUCIÓN) EN EL ARROYO ATLACO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20141151	PUEBLA	2,145,325.8	2,145.3	2,145.3	29.6	1%	1%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21AOS4027U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE.	20141152	PUEBLA	221,029.7	221.0	221.0	221.0	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	20141153	PUEBLA	4,295,700.0	4,295.7	4,295.7	4,295.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y GRADAS, ASÍ COMO TECHADO DE LA CANCHA DEL PREESCOLAR "MARGARITA MORÁN" CON CLAVE 21DJN2177U, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141154	PUEBLA	1,748,250.0	1,748.3	1,748.3	1,748.3	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO ESCOLAR "HUMBERTO VIDAL MENDOZA" DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR 21EBH0220K EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141155	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VELAZCO CON CLAVE 21DPR3716Y DE LA COLONIA 1º DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141156	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO SAN ANDRÉS	20141157	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE COLOSTITAN	20141158	PUEBLA	599,400.0	599.4	599.4	599.4	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 7 Y 11 PONIENTE	20141159	PUEBLA	902,915.3	902.9	902.9	902.9	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 9 Y 13 SUR	20141160	PUEBLA	848,395.2	848.4	848.4	848.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA SECUNDARIA BLANDINA TORRES DE MARÍN CLAVE 21EES0339K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	20141161	PUEBLA	2,168,977.1	2,169.0	2,169.0	2,169.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CANCHAS DE FÚTBOL.	20141162	PUEBLA	6,158,581.0	6,158.6	6,158.6	6,158.6	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 21DPR1537Z UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUE.	20141163	PUEBLA	998,892.2	998.9	998.9	998.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN JARDÍN DE NIÑOS "CALPULLI" Y EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA"	20141164	PUEBLA	1,628,189.2	1,628.2	1,628.2	1,628.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 SUR	20141165	PUEBLA	590,352.9	590.4	590.4	590.4	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y 9 SUR	20141166	PUEBLA	655,336.6	655.3	655.3	655.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SAN NICOLÁS	20141167	PUEBLA	20,908,183.8	20,908.2	20,908.2	20,908.2	100%	100%
PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE CALIPAN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN	20141168	PUEBLA	1,000,595.9	1,000.6	1,000.6	1,000.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0277W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	20141169	PUEBLA	995,926.6	995.9	995.9	995.9	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 106 CLAVE 21DST0114X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO TERCERA SECCIÓN (HUAMUCHILERA), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	20141170	PUEBLA	63,623.2	63.6	63.6	63.6	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTIAGO MIAHUATLAN - SAN JOSÉ LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUE. (PRIMERA ETAPA)	20141171	PUEBLA	2,997,000.0	2,997.0	2,997.0	2,997.0	100%	100%
REENCARPETAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE 10 NORTE DEL BARRIO DE XOCHITL Y DE LA CALLE 7 PONIENTE DEL BARRIO DE XOCHITL.	20141172	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE ZOLONQUIAPA Y DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ZOLONQUIAPA.	20141173	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLES VARIAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO DOMINGO	20141174	PUEBLA	5,264,861.1	5,264.9	5,264.9	5,264.9	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA DEL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0501C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE.	20141175	PUEBLA	3,150,820.3	3,150.8	3,150.8	3,150.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CAMPUS LIBRES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20141176	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO.	20141177	PUEBLA	4,495,500.0	4,495.5	4,495.5	4,495.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA DE OPERACIONES MIXTAS EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	20141179	PUEBLA	13,996,328.4	13,996.3	13,996.3	13,996.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ATIRANTADO EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	20141180	PUEBLA	9,000,000.0	9,000.0	9,000.0	8,990.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA DE OPERACIONES MIXTAS EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	20141181	PUEBLA	11,992,205.6	11,992.2	11,992.2	11,992.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ATIRANTADO EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	20141183	PUEBLA	9,800,000.0	9,800.0	9,800.0	9,792.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
PROYECTO EJECUTIVO PARA COLECTOR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO	20141184	PUEBLA	776,822.6	776.8	776.8	10.7	1%	1%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE V. CARRANZA A CENTRO DE SAN FRANCISCO DEL PROGRESO.	20141185	PUEBLA	10,470,719.3	10,470.7	10,470.7	10,470.7	100%	100%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN	20141189	PUEBLA	598,039.2	598.0	598.0	8.2	1%	1%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA	20141190	PUEBLA	599,482.8	599.5	599.5	8.3	1%	1%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LA BASTIDA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	20141191	PUEBLA	769,309.8	769.3	769.3	10.6	1%	1%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI	20141192	PUEBLA	598,053.6	598.1	598.1	8.2	1%	1%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	20141193	PUEBLA	6,993,000.0	6,993.0	6,993.0	6,993.0	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD	20141194	PUEBLA	13,986,000.0	13,986.0	13,986.0	13,986.0	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0225F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUPAN, PUEBLA.	20141195	PUEBLA	364,469.9	364.5	364.5	364.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO	20141196	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
PROYECTO DE SANEAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE LA ZONA DE SUR DE PUEBLA: ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL CIRCUITO DE CONECTIVIDAD DE LA REGIÓN SUR DE PUEBLA	20141198	PUEBLA	11,871,207.6	11,871.2	11,871.2	163.7	1%	1%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0246S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141199	PUEBLA	415,480.7	415.5	415.5	415.5	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL SOSA CLAVE 21EBH0144V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	20141200	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE STA. INÉS AHUATEMPAN, MPIO DE STA. INÉS AHUATEMPAN, PUE.	20141201	PUEBLA	3,001,768.6	3,001.8	3,001.8	3,001.8	100%	100%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	20141202	PUEBLA	599,384.2	599.4	599.4	8.3	1%	1%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SERRANO Y PREESCOLAR ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TLAXCO EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA	20141203	PUEBLA	1,498,500.0	1,498.5	1,498.5	1,498.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
CANCHA MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA LUNA, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE.	20141204	PUEBLA	750,401.5	750.4	750.4	750.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y GRADAS, ASÍ COMO TECHADO DE LA CANCHA DE LA COLONIA "EL TRIUNFO" DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	20141205	PUEBLA	1,748,250.0	1,748.3	1,748.3	1,748.3	100%	100%
REVISIÓN, VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO FINAL PARA EL RESCATE DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE SAN JAVIER PARA LA INTEGRACIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO MILITAR EN EL CENTRO HISTÓRICO, PUEBLA	20141206	PUEBLA	2,668,000.0	2,668.0	2,668.0	2,668.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL Y DE LA CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	20141207	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
CANCHA MULTIUSOS DEL BARRIO DE SANTO DOMINGO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE.	20141208	PUEBLA	1,157,724.2	1,157.7	1,157.7	1,157.7	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA DE COATEPEC, EN SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE	20141209	PUEBLA	3,941,314.6	3,941.3	3,941.3	3,941.3	100%	100%
CARRETERA ATEXCAL-SANTO TOMÁS OTLALTEPEC. SEGUNDA ETAPA	20141210	PUEBLA	6,993,000.0	6,993.0	6,993.0	6,993.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO YAONAHUAC-TEPANTLOYAN.	20141211	PUEBLA	2,109,039.1	2,109.0	2,109.0	2,109.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" CLAVE 21EBH0375M, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE.	20141212	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES	20141213	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AQUÍLES SERDÁN, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN.	20141215	PUEBLA	600,349.9	600.3	600.3	600.3	100%	100%
REVISIÓN, VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA TURÍSTICA; UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	20141216	PUEBLA	696,000.0	696.0	696.0	696.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN QUETZALTOTOL, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	20141217	PUEBLA	180,105.0	180.1	180.1	180.1	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. BERNARDO PÉREZ DE ANGULO (BLVD. JALISCO) Y 700 METROS SOBRE EL CAMINO REAL A ALPOZONGA HASTA BARRANCA DE PESOS	20141218	PUEBLA	7,992,000.0	7,992.0	7,992.0	7,992.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CARRETERA A PATSA, PRIMERA ETAPA	20141219	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 38 LLANO VERDE CLAVE 21EBH0987L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	20141220	PUEBLA	374,449.2	374.4	374.4	374.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTÍN DIEGUILLO CLAVE 21EMS0032C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE REYESHOGPAN DE HIDALGO (EL MIRADOR), MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	20141222	PUEBLA	364,365.3	364.4	364.4	364.4	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLEROS PLANTEL 13 CLAVE 21ECB0016E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	20141223	PUEBLA	9,495.8	9.5	9.5	9.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS Y UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL; EN EL CECYTE PUEBLA PLANTEL XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21ETC0022E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.	20141224	PUEBLA	306,502.2	306.5	306.5	306.5	100%	100%
APORTACIÓN AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN GOB. ESTADO- MPIO-CFE-01/2014	20141225	PUEBLA	4,218,881.4	4,218.9	4,218.9	4,218.9	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLEROS PLANTEL 23 CLAVE 21ECB0023O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141226	PUEBLA	9,495.8	9.5	9.5	9.5	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL CESAR A. REYES CABRERA CLAVE 21EBH0081Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EPATLÁN, PUEBLA.	20141227	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y UNA BIBLIOTECA; EN EL BACHILLERATO GENERAL JOSEFINA ESPARZA SORIANO CLAVE 21EBH0813V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA.	20141228	PUEBLA	299,053.8	299.1	299.1	299.1	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 26 SAN ÁNDRES HUEYACATITLA CLAVE 21EBH0979C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNDRES HUEYACATITLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	20141229	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UN TALLER DE CÓMPUTO; EN EL BACHILLERATO GENERAL CLAVE 21EBH0784Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	20141231	PUEBLA	689,255.8	689.3	689.3	689.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS Y UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL; EN EL CECYTE PUEBLA PLANTEL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21ETC0020G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	20141232	PUEBLA	306,502.2	306.5	306.5	306.5	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL ENEDINA BOLAÑOS ROJAS CLAVE 21EBH0406P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.	20141233	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EMS0020Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA.	20141235	PUEBLA	364,365.3	364.4	364.4	364.4	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 150 CLAVE 21EBH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA.	20141236	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 241 CLAVE 21EBH1217D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULUAQUE, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	20141237	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL PABLO GONZÁLEZ RIVAS CLAVE 21EBH0326D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141239	PUEBLA	425,673.6	425.7	425.7	425.7	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EBH0321I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	20141240	PUEBLA	405,396.8	405.4	405.4	405.4	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 235 CLAVE 21EBH1211J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA.	20141241	PUEBLA	364,418.6	364.4	364.4	364.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL 12 DE OCTUBRE CLAVE 21EBH0093E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.	20141242	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0201W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS (LA UNO), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	20141243	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA BIBLIOTECA; EN EL BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0178L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA.	20141244	PUEBLA	199,202.2	199.2	199.2	199.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO; EN EL BACHILLERATO GENERAL ALFONSO NAVA MARTÍNEZ CLAVE 21EBH0252C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINANTLA, PUEBLA.	20141245	PUEBLA	613,658.0	613.7	613.7	613.7	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0063K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	20141246	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL PROFESOR CANDIDO REYES ALEGRE CLAVE 21EBH0078M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141247	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL LICENCIADO JESÚS REYES HEROLES CLAVE 21EBH0059Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141248	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AUTOMOTRÍZ Y ENERGÍAS RENOVABLES; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141249	PUEBLA	2,000,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO G; EN EL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21AOS4027U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE.	20141250	PUEBLA	922,080.6	922.1	922.1	922.1	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 21 CLAVE 21ECB0008W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141251	PUEBLA	9,495.8	9.5	9.5	9.5	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL ROMÁN ROSAS CLAVE 21EBH0135N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	20141252	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0292D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	20141253	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21EBH0728Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141254	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21EMS0026S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA.	20141255	PUEBLA	364,365.3	364.4	364.4	364.4	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL GABINO BARREDA CLAVE 21EBH0136M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	20141256	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL PROGRESO DE LAS AMERICAS CLAVE 21EBH0151E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOYUCÁN, PUEBLA.	20141257	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE VILLA ESTUDIANTIL EN TECOMATLAN, PUEBLA	20141258	PUEBLA	59,535,093.1	59,535.1	59,535.1	59,535.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO UBICADO EN EL JARDÍN DEL ARTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	20141259	PUEBLA	8,214,156.8	8,214.2	8,214.2	339.9	4%	4%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 182 CLAVE 21EBH1158E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECOLOQUILLO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	20141261	PUEBLA	364,427.5	364.4	364.4	364.4	100%	100%
ESTUDIO TÉCNICO DE PERFIL LONGITUDINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	20141264	PUEBLA	1,302,000.0	1,302.0	1,302.0	1,257.5	97%	97%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL BARRIO DE AGUA LINDA	20141265	PUEBLA	2,403,573.0	2,403.6	2,403.6	2,403.6	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EBH0748L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	20141266	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21EBH0693Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141267	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 24 CLAVE 21ECB0029I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	20141268	PUEBLA	9,495.8	9.5	9.5	9.5	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL AMADO NERVO CLAVE 21EBH0268D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA.	20141269	PUEBLA	322,593.7	322.6	322.6	322.6	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 30 SAN DIEGO BUENAVISTA CLAVE 21EBH0983P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	20141270	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL BAUDELIO SERAFÍN SOSA CLAVE 21EBH0109P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141271	PUEBLA	364,209.8	364.2	364.2	364.2	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 3 TLALTENANGO CLAVE 21EBH0956S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA.	20141272	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EBH0094D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	20141273	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO JUSTO SIERRA CLAVE 21EMS0007D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN, PUEBLA.	20141274	PUEBLA	364,365.3	364.4	364.4	364.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA TELEMÁTICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 197 CLAVE 21EBH1173X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO RAYAS, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.	20141275	PUEBLA	220,969.6	221.0	221.0	221.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE CÓMPUTO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 16 CLAVE 21ECB0020R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	20141276	PUEBLA	312,077.1	312.1	312.1	312.1	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EMS0009B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAOLA, PUEBLA.	20141277	PUEBLA	364,365.3	364.4	364.4	364.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL CAMPA TLANESI CLAVE 21EBH0108Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141278	PUEBLA	405,396.8	405.4	405.4	405.4	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EBH0160M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	20141279	PUEBLA	364,427.5	364.4	364.4	364.4	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0120L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA.	20141280	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 21EBH0324F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	20141281	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL JUAN ESCUTIA CLAVE 21EBH0209O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	20141282	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL CUAUHTÉMOC CLAVE 21EBH0165H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	20141283	PUEBLA	364,270.2	364.3	364.3	364.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC DEL ESTADO DE PUEBLA.	20141284	PUEBLA	9,005,305.8	9,005.3	9,005.3	9,005.3	100%	100%
PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA, MUNICIPIO DE TLAOLA	20141285	PUEBLA	629,463.7	629.5	629.5	188.8	30%	30%
1A ETAPA DEL REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA ÁLVARO OBREGÓN-SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN	20141286	PUEBLA	7,992,000.0	7,992.0	7,992.0	7,992.0	100%	100%
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	20141287	PUEBLA	7,992,000.0	7,992.0	7,992.0	7,992.0	100%	100%
REHABILITACION Y TECHADO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA EXPLANADA DE LA ESCUELA "CARLOS I. BETANCOURT" Y EN LA ESCUELA GENERAL NECAXA TENANGO DE LAS FLORES	20141288	PUEBLA	4,978,859.2	4,978.9	4,978.9	4,978.9	100%	100%
UNIDADES MOVILES ALIMENTARIAS(COMEDORES COMUNITARIOS) ETAPA 3	20141289	PUEBLA	11,513,536.0	11,513.5	11,513.5	-	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PASTOR ROUAIX	20141290	PUEBLA	1,122,058.9	1,122.1	1,122.1	1,120.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO DE TEHUACÁN	20141291	PUEBLA	11,115,854.4	11,115.9	11,115.9	11,115.9	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN	20141292	PUEBLA	11,255,191.6	11,255.2	11,255.2	11,255.2	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO	20141293	PUEBLA	6,493,500.0	6,493.5	6,493.5	6,493.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES DE CARPINTERÍA FORJA Y SOLDADURA EN CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE JUAN N. MÉNDEZ	20141294	PUEBLA	8,499,486.5	8,499.5	8,499.5	8,499.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federal	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE SAN MARCOS TLACOYALCO	20141295	PUEBLA	9,758,600.9	9,758.6	9,758.6	9,758.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN N. MÉNDEZ	20141296	PUEBLA	1,857,620.8	1,857.6	1,857.6	1,857.6	100%	100%
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	20141297	PUEBLA	13,984,755.7	13,984.8	13,984.8	13,984.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO	20141298	PUEBLA	15,708,846.8	15,708.8	15,708.8	15,708.8	100%	100%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO DE ÁVILA.	20141299	PUEBLA	19,939,648.9	19,939.6	19,939.6	19,939.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS, AULA HDT Y AULA COCINA, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, HERRERÍA Y PUERTAS. ESC. PRIMARIA RAMÓN DÍAZ.	20141300	PUEBLA	14,473,288.7	14,473.3	14,473.3	14,473.3	100%	100%
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN	20141301	PUEBLA	10,339,303.7	10,339.3	10,339.3	10,339.3	100%	100%
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA	20141303	PUEBLA	598,039.2	598.0	598.0	8.2	1%	1%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20141304	PUEBLA	1,498,500.0	1,498.5	1,498.5	1,498.5	100%	100%
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL EMILIANO ZAPATA LOCALIZADO EN EL BARRIO DE SANTIAGO MIHUACÁN	20141305	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESCUELA TELESECUNDARIA LUPE DE LA VEGA Y EN MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO AYENDE	20141306	PUEBLA	549,450.0	549.5	549.5	549.5	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO	20141307	PUEBLA	201,963.4	202.0	202.0	202.0	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PLAN DE MARÍA-RANCHO NUEVO	20141308	PUEBLA	24,130,098.6	24,130.1	24,130.1	24,130.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA	20141309	PUEBLA	699,300.0	699.3	699.3	699.3	100%	100%
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	20141310	PUEBLA	1,454,573.1	1,454.6	1,454.6	1,454.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO Y DE LA CALLE LUZ Y FUERZA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE CAMINO XALTEPUXTLA-CHICONCUAUTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA	20141311	PUEBLA	2,497,500.0	2,497.5	2,497.5	2,497.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	20141315	PUEBLA	10,316,188.7	10,316.2	10,316.2	10,316.2	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PAHUATITLA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA CALLE BARRIO TLAYELPA EN CABECERA MUNICIPAL	20141316	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
REHABILITACION DEL BACHILLERATO GENERAL "ENEDINA BOLAÑOS"	20141318	PUEBLA	12,074,371.2	12,074.4	12,074.4	12,074.4	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS INGENIERÍAS EN BIOTECNOLOGÍA, EN MECATRÓNICA, EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE ESTA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1149Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATERO CUANALÁ, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	20141319	PUEBLA	6,000,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	100%	100%
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE OCOPETATLAN	20141320	PUEBLA	609,567.8	609.6	609.6	609.6	100%	100%
SEGUNDA ETAPA CARRETERA REFORMA-DOMINGO ARENAS	20141321	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0083I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	20141322	PUEBLA	5,000,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	100%	100%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CAMPUS CHIGNAHUAPAN DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20141323	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR EN SAN JUAN RABOSO; PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA GALARZA.; Y EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "PLAN DE AYALA"	20141325	PUEBLA	1,498,500.0	1,498.5	1,498.5	1,498.5	100%	100%
CONTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOLALPAN	20141326	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO; DE LA CALLE SANTA CRUZ; DE LA CALLE SIN NOMBRE (BARRANCA SAN MIGUEL, ENTRE CARRETERA E IGLESIA DE LA LOCALIDAD); DE CALLE MANUEL IGNACIO RAYÓN; DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	20141328	PUEBLA	3,547,909.0	3,547.9	3,547.9	3,547.9	100%	100%
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	20141330	PUEBLA	2,153,074.0	2,153.1	2,153.1	2,153.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CON CLAVE 21MSU1241G, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO TEPETZINGO, TEHUACÁN, PUE.	20141331	PUEBLA	2,000,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	20141332	PUEBLA	18,392,693.8	18,392.7	18,392.7	18,392.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	20141333	PUEBLA	19,067,231.6	19,067.2	19,067.2	19,067.2	100%	100%
ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141334	PUEBLA	1,854,835.1	1,854.8	1,854.8	1,854.4	100%	100%
TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAMILPA	20141335	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA OFICIAL EMILIO CARRANZA; PRIMARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO; PRIMARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS; PREESCOLAR IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN; PREESCOLAR TLALOCAN; Y LA PRIMARIA EL CENTENARIO	20141336	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA PERIFERIA DEL PARQUE ECOLÓGICO, EN LA CALLE 30 NORTE-SUR, 35 ORIENTE Y JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141339	PUEBLA	13,105,106.9	13,105.1	13,105.1	542.3	4%	4%
REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.	20141340	PUEBLA	843,661.5	843.7	843.7	843.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA MAXIMINO AVILA CAMACHO	20141341	PUEBLA	934,285.8	934.3	934.3	934.3	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, Y DE LA CABECERA MUNICIPAL	20141342	PUEBLA	1,998,000.0	1,998.0	1,998.0	1,998.0	100%	100%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CAMPUS TETELA DE OCAMPO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20141343	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A; EN EL PREESCOLAR LUZ MARÍA SERRA DEL ROMERO CLAVE 21DJN2218D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141348	PUEBLA	175,347.1	175.3	175.3	175.3	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PUANTA-TALCOSAMA	20141349	PUEBLA	1,627,349.7	1,627.3	1,627.3	1,627.3	100%	100%
DRENAJE SANITARIO EN AVE. REVOLUCIÓN ENTRE BARRIOS JUQUILA Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MPIO DE TECAMACHALCO, PUE.	20141351	PUEBLA	214,704.2	214.7	214.7	214.7	100%	100%
TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN	20141352	PUEBLA	751,147.9	751.1	751.1	751.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NACIONAL ENTRE 5 DE FEBRERO Y CALLE LAS FLORES, JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO (PRIMERA ETAPA)	20141353	PUEBLA	2,997,000.0	2,997.0	2,997.0	2,997.0	100%	100%
DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA VISTAHERMOSA, TEHUACÁN	20141355	PUEBLA	3,001,768.6	3,001.8	3,001.8	3,001.8	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREEESCOLAR LUZ MARÍA SERRA DEL ROMERO CLAVE 21DJN2218D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141358	PUEBLA	598,069.4	598.1	598.1	598.1	100%	100%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS: SIMÓN BOLÍVAR DE ATLIXCO, PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO EN PUEBLA, PREPARATORIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN PUEBLA, PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO DE ACAJETE Y LA PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE DE 1968 EN PUEBLA, UBICADAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20141359	PUEBLA	2,438,969.0	2,439.0	2,439.0	2,439.0	100%	100%
SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA "AQUILES SERDÁN" (PRIMERA ETAPA)	20141360	PUEBLA	2,001,172.7	2,001.2	2,001.2	2,001.2	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 21DPR0588Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141361	PUEBLA	25,705.2	25.7	25.7	25.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 21DPR0588Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141362	PUEBLA	882,531.9	882.5	882.5	882.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SANITARIOS DEL BACHILLERATO DE NUEVA CREACIÓN CON CLAVE 21EBH0930K DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.	20141363	PUEBLA	1,498,500.0	1,498.5	1,498.5	1,498.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR1597F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141365	PUEBLA	19,757.9	19.8	19.8	19.8	100%	100%
PRIMERA ETAPA DE TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA GENERAL FEDERAL "18 DE NOVIEMBRE", CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO C.C.T. 21DES0043A, CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ VÍA XALAPA KM. 37	20141366	PUEBLA	1,597,017.4	1,597.0	1,597.0	1,597.0	100%	100%
TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE MARISCALA, MPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE.	20141367	PUEBLA	1,344,440.6	1,344.4	1,344.4	1,344.4	100%	100%
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE TEZIUTLÁN, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN	20141368	PUEBLA	599,482.8	599.5	599.5	8.3	1%	1%
OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO, DEPORTIVO, DE ESPARCIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CALLE, BANQUETAS Y ANDADORES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE CHOLULA.	20141369	PUEBLA	110,446,203.1	110,446.2	110,446.2	110,446.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS DE FUTBOL RAPIDO "LA ESPERANZA"	20141370	PUEBLA	8,858,430.5	8,858.4	8,858.4	8,858.4	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y E. ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA	20141374	PUEBLA	686,597.6	686.6	686.6	686.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JHON NEPPER CCT 21ETV00839	20141375	PUEBLA	1,176,192.1	1,176.2	1,176.2	1,176.2	100%	100%
ELABORACIÓN DE EVALUACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA 11 UNIVERSIDADES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20141376	PUEBLA	462,000.0	462.0	462.0	462.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE MEXICO Y VIA DEL FERROCARRIL	20141378	PUEBLA	9,990,000.0	9,990.0	9,990.0	9,990.0	100%	100%
RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MEXICO-PUEBLA, ENTRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	20141379	PUEBLA	9,990,000.0	9,990.0	9,990.0	9,990.0	100%	100%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ILUMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO CHOLULA UBICADA EN 25 SUR S/N ENTRE PROLONGACIÓN AV. HIDALGO Y AVENIDA 3 PONIENTE.	20141382	PUEBLA	3,996,000.0	3,996.0	3,996.0	3,996.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO PROGRESO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21EBH0151E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOYUCAN, PUEBLA.	20141384	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO IGNACIO SOSA CLAVE 21EBH0144V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	20141386	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 182 CLAVE 21EBH1158E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECOLOQUILLO MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	20141387	PUEBLA	151,968.2	152.0	152.0	152.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EBH0160M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	20141388	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	84.7	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0201W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO) MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	20141389	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO AMADO NERVO CLAVE 21EBH0268D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA.	20141391	PUEBLA	126,220.5	126.2	126.2	126.2	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0225F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUPAN, PUEBLA.	20141392	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO JUAN ESCUTIA CLAVE 21EBH0209O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	20141393	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	20141395	PUEBLA	1,098,900.0	1,098.9	1,098.9	1,098.9	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO C. E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EBH0321I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	20141396	PUEBLA	44,020.6	44.0	44.0	44.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO ENEDINA BOLAÑOS ROJAS CLAVE 21EBH0406P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.	20141397	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EMS0009B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAOLA, PUEBLA.	20141398	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0120L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA.	20141399	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO VICENTE GUERRERO CLAVE 21EBH0324F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	20141400	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 CLAVE 21ECB0021Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	20141402	PUEBLA	491,156.6	491.2	491.2	491.2	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES	20141404	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LAS PALMAS, 20 DE NOVIEMBRE, Y SOBRE CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN-TEOTITLAN ENTRE REFORMA Y OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	20141406	PUEBLA	1,769,736.8	1,769.7	1,769.7	1,769.7	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO JUSTO SIERRA CLAVE 21EMS0007D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN, PUEBLA.	20141410	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EMS0020Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA.	20141411	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 26 SAN ANDRÉS HUEYACATITLA CLAVE 21EBH0979C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUEYACATITLA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	20141412	PUEBLA	152,319.1	152.3	152.3	152.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO OFICIAL PROFESOR CANDIDO REYES ALEGRE CLAVE 21EBH0078M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141413	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN EL EDIFICIO B; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 21 CLAVE 21ECB0008W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141414	PUEBLA	627,211.2	627.2	627.2	627.2	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 235 CLAVE 21EBH1211J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA.	20141415	PUEBLA	148,803.5	148.8	148.8	148.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0063K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	20141416	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federal	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 19 CLAVE 21ECB0001C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.	20141418	PUEBLA	821,882.6	821.9	821.9	821.9	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 38 LLANO VERDE CLAVE 21EBH0987L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	20141419	PUEBLA	131,149.6	131.1	131.1	131.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 23 CLAVE 21ECB0023O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141420	PUEBLA	1,397,394.2	1,397.4	1,397.4	1,397.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE PISOS Y ACABADOS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 18 CLAVE 21ECB0005Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	20141421	PUEBLA	323,362.8	323.4	323.4	323.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 30 SAN DIEGO BUENAVISTA CLAVE 21EBH0983P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	20141422	PUEBLA	151,903.4	151.9	151.9	151.9	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 24 CLAVE 21ECB0029I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	20141423	PUEBLA	254,415.1	254.4	254.4	254.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO LICENCIADO JESÚS REYES HEROLES CLAVE 21EBH0059Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141424	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO 12 DE OCTUBRE CLAVE 21EBH0093E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.	20141425	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO ROMÁN ROSAS CLAVE 21EBH0135N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	20141426	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO BAUDELIO SERAFÍN SOSA CLAVE 21EBH0109P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141427	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
PERFORACIÓN DE POZO Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20141428	PUEBLA	10,050,932.7	10,050.9	10,050.9	10,050.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA TELESECUNDARIA RICARDO MARIN GARCIA CON CLAVE 21ETV0161U UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO, PUE.	20141430	PUEBLA	886,916.3	886.9	886.9	885.6	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, REHABILITACIÓN DE MURO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21ETV0532V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	20141432	PUEBLA	1,353,113.3	1,353.1	1,353.1	1,353.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 241 CLAVE 21EBH1217D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULUAQUE MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	20141433	PUEBLA	152,319.1	152.3	152.3	152.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EBH0748L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA.	20141434	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO PABLO GONZÁLEZ RIVAS CLAVE 21EBH0326D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETELA MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141435	PUEBLA	90,969.0	91.0	91.0	91.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 3 TLALTENANGO CLAVE 21EBH0956S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA.	20141436	PUEBLA	152,319.1	152.3	152.3	152.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 150 CLAVE 21EBH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA.	20141437	PUEBLA	152,319.1	152.3	152.3	152.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA MIGUEL CASTULO ALATRISTE CASTRO CON CLAVE 21EPR1601I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUE.	20141440	PUEBLA	158,221.7	158.2	158.2	158.2	100%	100%
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE M. ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CAMINO PONIENTE ACATZINGO Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL MORAL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN HIDALGO	20141441	PUEBLA	2,797,200.0	2,797.2	2,797.2	2,797.2	100%	100%
REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL DE TECAMACHALCO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	20141443	PUEBLA	12,423,381.1	12,423.4	12,423.4	11,258.8	91%	91%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS; EN LA PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE DE 1968 CLAVE 21UBH0001P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	20141444	PUEBLA	3,600,000.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	100%	100%
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN. PUEBLA	20141445	PUEBLA	18,986,828.4	18,986.8	18,986.8	18,986.8	100%	100%
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFORMATICO DE 10 AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	20141446	PUEBLA	5,901,573.2	5,901.6	5,901.6	5,901.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y 6 SUR Y CALLES ADYACENTES, JUÁREZ, 8 Y 10 SUR	20141450	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN.	20141452	PUEBLA	10,786,321.7	10,786.3	10,786.3	10,786.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0292D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	20141453	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21EBH0693Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141454	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DIDÁCTICAS (39 MESAS Y 78 SILLAS); EN EL PREESCOLAR CITLALI CLAVE 21DCC0748Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141455	PUEBLA	58,495.3	58.5	58.5	58.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA (20 MESAS Y 20 SILLAS); EN EL PREESCOLAR CITLAXOCHITL CLAVE 21DJN0635C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141456	PUEBLA	21,806.8	21.8	21.8	21.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA (20 MESAS Y 40 SILLAS); EN EL PREESCOLAR MÁXIMO SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21EJN1410B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141457	PUEBLA	31,784.0	31.8	31.8	31.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA (6 MESAS Y 30 SILLAS); EN EL PREESCOLAR GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DJN0039E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141458	PUEBLA	15,221.5	15.2	15.2	15.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE COMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PUEBLA.	20141459	PUEBLA	9,103,110.3	9,103.1	9,103.1	9,103.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA OCHO AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CLAVE 21EPR1567S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	20141460	PUEBLA	440,018.2	440.0	440.0	440.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ (ALBERGUE) CLAVE 21DAI0022L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ZAYULAPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	20141461	PUEBLA	1,309,168.0	1,309.2	1,309.2	1,309.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EPR0138U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141462	PUEBLA	1,491,762.1	1,491.8	1,491.8	1,491.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EPR0138U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141463	PUEBLA	53,436.3	53.4	53.4	53.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE SOLDADURA Y FORJA, UN ÁREA ADMINISTRATIVA, UN AULA DIDÁCTICA Y BIBLIOTECA; EN LA SECUNDARIA GENERAL 28 DE ENERO CLAVE 21EES0237N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	20141464	PUEBLA	748,707.2	748.7	748.7	748.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA(20 MESAS Y 40 SILLAS, 12 ESCRITORIOS PARA MAESTRO Y 12 SILLAS PARA MAESTRO); EN EL PREESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EJN1373O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141465	PUEBLA	72,996.5	73.0	73.0	73.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DIDÁCTICAS(12 MESAS Y 30 SILLAS); EN EL PREESCOLAR EHECATL CLAVE 21DJN1027G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141466	PUEBLA	20,072.6	20.1	20.1	20.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA(72 MESAS Y 180 SILLAS, 8 ESCRITORIOS PARA MAESTRO Y 8 SILLAS PARA MAESTRO); EN EL PREESCOLAR DIN DON DAN CLAVE 21EJN0019Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141467	PUEBLA	149,101.8	149.1	149.1	149.1	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR0567M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.	20141469	PUEBLA	337,766.6	337.8	337.8	337.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA INGENIERO DAVID C. MANJARREZ CLAVE 21DPR0311M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141471	PUEBLA	4,010,101.5	4,010.1	4,010.1	4,010.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA SECUNDARIA KATUSUNIN CLAVE 21ETV0714D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141474	PUEBLA	1,055,417.8	1,055.4	1,055.4	1,055.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA SECUNDARIA KATUSUNIN CLAVE 21ETV0714D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141475	PUEBLA	78,615.1	78.6	78.6	78.6	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 89 CLAVE 21DST0097X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141476	PUEBLA	58,372.2	58.4	58.4	58.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 89 CLAVE 21DST0097X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141477	PUEBLA	2,012,835.4	2,012.8	2,012.8	2,012.8	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA MTRO. RAUL I. BURGOS CLAVE 21DPR0242G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141478	PUEBLA	63,799.9	63.8	63.8	63.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA COMUNITARIA	20141479	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EBH0094D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ALCHICHICA MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	20141480	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA INGENIERO DAVID C. MANJARREZ CLAVE 21DPR0311M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141484	PUEBLA	116,292.9	116.3	116.3	116.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2139H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA.	20141485	PUEBLA	164,736.2	164.7	164.7	164.7	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21DJN2090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141487	PUEBLA	13,290.8	13.3	13.3	13.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L Y M; EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR FILIBERTO QUIROZ CLAVE 21DES0005Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.	20141489	PUEBLA	6,000,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR LUZ MARÍA SERRA DEL ROMERO CLAVE 21DJN2218D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141490	PUEBLA	17,421.2	17.4	17.4	17.4	100%	100%
REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	20141492	PUEBLA	14,839,148.8	14,839.1	14,839.1	14,839.1	100%	100%
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON FRESADO EN VIALIDADES LATERALES DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE DIAGONAL RÍO PAPAGAYO Y AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	20141498	PUEBLA	4,800,093.5	4,800.1	4,800.1	4,800.1	100%	100%
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS (CONSTRUCCIÓN DE DOS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0083I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	20141499	PUEBLA	7,000,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	100%	100%
REHABILITACION DEL DEPORTIVO LA PIEDAD	20141501	PUEBLA	20,800,000.0	20,800.0	20,800.0	20,800.0	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS; EN EL PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS CAPEP CHOLULA CLAVE 21DJN2295I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	20141502	PUEBLA	1,145,567.4	1,145.6	1,145.6	1,145.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C.; EN LA PRIMARIA AGUILES SERDÁN CLAVE 21DPB0685Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141504	PUEBLA	1,031,614.1	1,031.6	1,031.6	1,031.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA MTR. RAUL I. BURGOS CLAVE 21DPR0242G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141505	PUEBLA	4,399,996.9	4,400.0	4,400.0	4,400.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA SECUNDARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21ETV0732T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141506	PUEBLA	3,047,931.4	3,047.9	3,047.9	3,047.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UN AUDITORIO, UN AULA VIRTUAL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE; EN LA SECUNDARIA ABIERTA (SAN PABLO XOCHIMEHUACAN) CLAVE 21EBS0003B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141515	PUEBLA	1,670,375.2	1,670.4	1,670.4	1,670.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UN AUDITORIO, UN AULA VIRTUAL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE; EN LA SECUNDARIA ABIERTA (FRACC. VILLA DE LOS FRAILES) CLAVE 21EBS0004A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141516	PUEBLA	1,641,116.0	1,641.1	1,641.1	1,641.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UN AUDITORIO, UN AULA VIRTUAL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE; EN LA SECUNDARIA ABIERTA (AGUA BLANCA) CLAVE 21EBS0005Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141517	PUEBLA	1,673,252.0	1,673.3	1,673.3	1,673.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UN AUDITORIO, UN AULA VIRTUAL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE; EN LA SECUNDARIA ABIERTA (AGUA SANTA) CLAVE 21EBS0001D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141518	PUEBLA	1,641,116.0	1,641.1	1,641.1	1,641.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UN AUDITORIO, UN AULA VIRTUAL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE; EN LA SECUNDARIA ABIERTA (BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN) CLAVE 21EBS0002C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141519	PUEBLA	1,673,252.0	1,673.3	1,673.3	1,673.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA (2DA ETAPA)	20141523	PUEBLA	27,548,433.3	27,548.4	27,548.4	27,548.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA, DE TECOMATLÁN, PUEBLA	20141524	PUEBLA	14,985,000.0	14,985.0	14,985.0	14,985.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL EDIFICIO C; EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR0374Y, UBICADA EN LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	20141528	PUEBLA	999,966.5	1,000.0	1,000.0	1,000.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0373Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	20141529	PUEBLA	981,341.7	981.3	981.3	981.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA; PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE DE 1910"; EN LA PRIMARIA FEDERAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"; Y EN EL CENTRO ESCOLAR LIC. MARIANO PIÑA OLAYA	20141530	PUEBLA	1,258,740.0	1,258.7	1,258.7	1,258.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21DTV0323Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHÁN, PUEBLA.	20141533	PUEBLA	648,298.0	648.3	648.3	648.3	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PUEBLA.	20141534	PUEBLA	241,708.0	241.7	241.7	241.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS; EN LA PRIMARIA 15 DE MAYO CLAVE 21DPR1768Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	20141535	PUEBLA	844,332.8	844.3	844.3	844.3	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E; EN LA PRIMARIA INGENIERO CARLOS I BETANCOURT CLAVE 21DPR2215X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141538	PUEBLA	1,561,657.6	1,561.7	1,561.7	1,561.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN Y SANITARIOS ADOSADO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UN AULA DIDÁCTICA; EN EL PREESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21DJN1812X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141540	PUEBLA	1,089,954.9	1,090.0	1,090.0	1,090.0	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 40 "PUEBLA I" CLAVE 21DPT0001X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141544	PUEBLA	461,737.4	461.7	461.7	461.7	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D; EN LA SECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21DTV0326N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141545	PUEBLA	621,553.4	621.6	621.6	621.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	20141548	PUEBLA	3,493,139.0	3,493.1	3,493.1	3,493.1	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS DE LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN EL PREESCOLAR MÉXICO CLAVE 21DJN0023D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141549	PUEBLA	2,174,305.9	2,174.3	2,174.3	2,174.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21EMS0026S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA.	20141550	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13 CLAVE 21ECB0016E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	20141551	PUEBLA	231,156.0	231.2	231.2	231.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 261 "PUEBLA III" CLAVE 21DPT0010E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141552	PUEBLA	195,877.6	195.9	195.9	195.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 93 "ATENCIINGO" CLAVE 21DPT0002W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCIINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	20141553	PUEBLA	359,388.5	359.4	359.4	359.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 23 CLAVE 21ECB0023O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141554	PUEBLA	1,826,980.3	1,827.0	1,827.0	1,827.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13 CLAVE 21ECB0016E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	20141555	PUEBLA	1,424,518.4	1,424.5	1,424.5	1,424.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA BIBLIOTECA; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 153 "TEZIUTLAN" CLAVE 21DPT0007R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA.	20141556	PUEBLA	393,216.8	393.2	393.2	393.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 149 "SAN MARTÍN TEXMELUCAN" CLAVE 21DPT0003V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141557	PUEBLA	21,000.0	21.0	21.0	21.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 23 CLAVE 21ECB0023O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141558	PUEBLA	530,250.0	530.3	530.3	530.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 CLAVE 21ECB0021Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	20141559	PUEBLA	530,250.0	530.3	530.3	530.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA DOS LABORATORIO; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 261 "PUEBLA III" CLAVE 21DPT0010E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141561	PUEBLA	1,713,844.2	1,713.8	1,713.8	1,713.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 23 CLAVE 21ECB0023O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141562	PUEBLA	43,162.4	43.2	43.2	43.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS LABORATORIOS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 265 "CHIPILO" CLAVE 21DPT0009P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO), MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	20141563	PUEBLA	1,460,345.9	1,460.3	1,460.3	1,460.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO CUAUHTÉMOC CLAVE 21EBH0165H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	20141564	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 21 CLAVE 21ECB0008W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141565	PUEBLA	1,484,000.0	1,484.0	1,484.0	1,484.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO CESAR A. REYES CABRERA CLAVE 21EBH0081Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EPATLÁN, PUEBLA.	20141567	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES LABORATORIOS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 153 "TEZIUTLAN" CLAVE 21DPT0007R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA.	20141568	PUEBLA	1,605,549.8	1,605.5	1,605.5	1,605.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 CLAVE 21ECB0021Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	20141569	PUEBLA	1,424,518.4	1,424.5	1,424.5	1,424.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO MÚLTIPLE; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 175 "PUEBLA II" CLAVE 21DPT0008Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141570	PUEBLA	257,167.6	257.2	257.2	257.2	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GABINO BARREDA CLAVE 21EBH0136M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	20141571	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN TALLER; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 152 "HUAUCHINANGO" CLAVE 21DPT0005T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	20141572	PUEBLA	2,589,457.4	2,589.5	2,589.5	2,589.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 3 CLAVE 21ECB0012I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141573	PUEBLA	891,936.0	891.9	891.9	891.9	100%	100%
REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL DE ACATLÁN DE OSORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	20141577	PUEBLA	15,583,038.5	15,583.0	15,583.0	15,583.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL BACHILLERATO GENERAL CLAVE 21EBH0990Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XAYACATLAN DE BRAVO, PUE.	20141579	PUEBLA	1,707,393.5	1,707.4	1,707.4	1,707.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CINCO AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 175 "PUEBLA II" CLAVE 21DPT0008Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141580	PUEBLA	305,703.0	305.7	305.7	305.7	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UN TALLER; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 150 "TEHUACÁN" CLAVE 21DPT0006S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141581	PUEBLA	4,799,963.0	4,800.0	4,800.0	4,800.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 150 "TEHUACÁN" CLAVE 21DPT0006S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141582	PUEBLA	921,856.1	921.9	921.9	921.9	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN TALLER; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 93 "ATENCINGO" CLAVE 21DPT0002W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	20141583	PUEBLA	2,702,013.4	2,702.0	2,702.0	2,702.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 25 CLAVE 21ECB0030Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	20141584	PUEBLA	1,746,488.0	1,746.5	1,746.5	1,746.5	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UNA BIBLIOTECA; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 265 "CHIPILO" CLAVE 21DPT0009P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO), MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	20141585	PUEBLA	365,132.8	365.1	365.1	365.1	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA, MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO	20141586	PUEBLA	4,002,364.5	4,002.4	4,002.4	4,002.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO CAÑADA	20141587	PUEBLA	1,498,500.0	1,498.5	1,498.5	1,498.5	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 261 "PUEBLA III" CLAVE 21DPT0010E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141588	PUEBLA	142,109.3	142.1	142.1	142.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 CLAVE 21ECB0021Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	20141589	PUEBLA	43,162.4	43.2	43.2	43.2	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 150 "TEHUACÁN" CLAVE 21DPT0006S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141590	PUEBLA	264,000.0	264.0	264.0	264.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA; EN LA SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	20141591	PUEBLA	3,997,335.6	3,997.3	3,997.3	3,997.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F, G, H, K, L Y O; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 149 "SAN MARTÍN TEXMELUCAN" CLAVE 21DPT0003V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141592	PUEBLA	1,928,561.4	1,928.6	1,928.6	1,928.6	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA DOS LABORATORIOS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 175 "PUEBLA II" CLAVE 21DPT0008Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141593	PUEBLA	1,039,403.5	1,039.4	1,039.4	1,039.4	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA QUINCE AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 25 CLAVE 21ECB0030Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	20141594	PUEBLA	288,945.0	288.9	288.9	288.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 CLAVE 21ECB0019B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA.	20141595	PUEBLA	530,250.0	530.3	530.3	530.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 21 CLAVE 21ECB0008W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141596	PUEBLA	804,924.0	804.9	804.9	804.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EMS0006E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	20141597	PUEBLA	3,514,423.8	3,514.4	3,514.4	3,514.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 21 CLAVE 21ECB0008W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141598	PUEBLA	86,324.9	86.3	86.3	86.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN TALLER; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 40 "PUEBLA I" CLAVE 21DPT0001X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141600	PUEBLA	7,399,258.1	7,399.3	7,399.3	7,399.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN TALLER; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 175 "PUEBLA II" CLAVE 21DPT0008Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141603	PUEBLA	4,328,146.0	4,328.1	4,328.1	4,328.1	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 150 "TEHUACÁN" CLAVE 21DPT0006S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141604	PUEBLA	666,829.3	666.8	666.8	666.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 93 "ATENCINGO" CLAVE 21DPT0002W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	20141605	PUEBLA	582,800.0	582.8	582.8	582.8	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 175 "PUEBLA II" CLAVE 21DPT0008Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141606	PUEBLA	174,615.3	174.6	174.6	174.6	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21EBH0728Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141607	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN EL BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EMS0006E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	20141608	PUEBLA	183,304.4	183.3	183.3	183.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL PREESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	20141609	PUEBLA	2,086,476.5	2,086.5	2,086.5	2,086.5	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MULTIPANEL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL EDIFICIO A; EN EL PREESCOLAR HUEHUETLA CLAVE 21DJN0282R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141611	PUEBLA	973,254.7	973.3	973.3	973.3	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA EN EL EDIFICIO A; EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPB0517D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141612	PUEBLA	1,459,871.8	1,459.9	1,459.9	1,459.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA "HUEYCATONALHUEYONEMILIS" (SEGUNDA ETAPA) EN HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.	20141613	PUEBLA	9,490,500.0	9,490.5	9,490.5	9,490.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS; UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	20141614	PUEBLA	16,995,619.0	16,995.6	16,995.6	16,995.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DJN0131L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA.	20141615	PUEBLA	700,943.2	700.9	700.9	700.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR EL PEQUEÑO SEMBRADOR CLAVE 21EJN0284O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141616	PUEBLA	468,218.1	468.2	468.2	468.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR JOSÉ ALLENDE RODRÍGUEZ CLAVE 21DCC1028Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA.	20141617	PUEBLA	479,094.6	479.1	479.1	479.1	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS SANITARIOS DEL EDIFICIO D; EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1769P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141618	PUEBLA	566,114.3	566.1	566.1	566.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS; EN LA SECUNDARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 21DSN0018J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	20141619	PUEBLA	1,541,000.0	1,541.0	1,541.0	1,541.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA SECUNDARIA KATUSUNIN CLAVE 21ETV0714D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141620	PUEBLA	30,607.1	30.6	30.6	30.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 25 CLAVE 21ECB0030Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.	20141624	PUEBLA	686,528.8	686.5	686.5	686.5	100%	100%
APORTACIÓN AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CUARTEL MILITAR PARA ALOJAR UN BATALLÓN DE INFANTERÍA Y SU UNIDAD HABITACIONAL MILITAR	20141625	PUEBLA	62,500,000.0	62,500.0	62,500.0	62,500.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA SECUNDARIA AGUILAS DE ANAHUAC CLAVE 21DES0095G; UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141629	PUEBLA	54,533.5	54.5	54.5	54.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21ETV0596F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141630	PUEBLA	59,438.6	59.4	59.4	59.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL PREESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21DJN1812X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141631	PUEBLA	37,903.9	37.9	37.9	37.9	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MARIÁNO MATAMOROS CLAVE 21EPR0138U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141632	PUEBLA	43,261.1	43.3	43.3	43.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA SECUNDARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21ETV0732T; UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141633	PUEBLA	117,922.6	117.9	117.9	117.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL BACHILLERATO NICOLÁS REYES ALEGRE CLAVE 21EBH0062L; UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141634	PUEBLA	27,266.7	27.3	27.3	27.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL PREESCOLAR JOSÉ GUADALUPE POSADA CLAVE 21DJN0812Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141635	PUEBLA	37,903.9	37.9	37.9	37.9	100%	100%
REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ANTIGUO AUDITORIO DE ZACATLÁN PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141639	PUEBLA	25,967,861.7	25,967.9	25,967.9	25,967.9	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA SECUNDARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21ETV0732T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141640	PUEBLA	88,390.0	88.4	88.4	88.4	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR EL PEQUEÑO SEMBRADOR CLAVE 21EJN0284O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141641	PUEBLA	13,578.3	13.6	13.6	13.6	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL U-1C; EN EL BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0156Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141642	PUEBLA	40,666.9	40.7	40.7	40.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA SECUNDARIA ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CLAVE 21ETV0156I; UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141643	PUEBLA	39,307.5	39.3	39.3	39.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21ETV0596F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141644	PUEBLA	2,049,607.6	2,049.6	2,049.6	2,049.6	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN EL BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0156Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141645	PUEBLA	81,800.2	81.8	81.8	81.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA CONALEP EXTENSIÓN CIUDAD SERDAN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL KILOMETRO 1.5 CARRETERA CIUDAD SERDAN	20141647	PUEBLA	189,810.0	189.8	189.8	189.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ESCUELA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y EN LA PRIMARIA "CONSTITUCIÓN 1857"	20141648	PUEBLA	199,800.0	199.8	199.8	199.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO (PRIMERA ETAPA), OLINTLA, PUEBLA	20141649	PUEBLA	4,495,500.0	4,495.5	4,495.5	4,495.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21DPB0685Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141650	PUEBLA	160,309.0	160.3	160.3	160.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL PREESCOLAR MARGARITA GUARNERO CALDERÓN CLAVE 21DJN0457Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141651	PUEBLA	37,903.9	37.9	37.9	37.9	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL PREESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	20141653	PUEBLA	60,507.8	60.5	60.5	60.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA; EN LA SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	20141654	PUEBLA	115,922.7	115.9	115.9	115.9	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	20141655	PUEBLA	101,301.0	101.3	101.3	101.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN SAN ANTONIO TEXCALA, MUNICIPIO ZAPOTITLÁN	20141656	PUEBLA	2,223,844.9	2,223.8	2,223.8	2,223.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN UNIDAD HABITACIONAL ALBORADA DE SAN ANTONIO PANTZINGO, MUNICIPIO DE AJALPAN	20141657	PUEBLA	299,700.0	299.7	299.7	299.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COLONIA TEOPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN	20141658	PUEBLA	649,350.0	649.4	649.4	649.4	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR JOSÉ ALLENDE RODRÍGUEZ CLAVE 21DCC1028Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA.	20141659	PUEBLA	13,893.7	13.9	13.9	13.9	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA BACHILLERATO GENERAL 21EBH0931J DE CHOLULA DE RIVADAVIA (SAN AGUSTÍN CALVARIO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA	20141660	PUEBLA	1,498,500.0	1,498.5	1,498.5	1,498.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN EL PREESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	20141661	PUEBLA	189,418.0	189.4	189.4	189.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL BACHILLERATO GILBERTO BOSQUES SALDIVAR CLAVE 21EBH0127E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141662	PUEBLA	54,533.5	54.5	54.5	54.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	20141663	PUEBLA	160,309.0	160.3	160.3	160.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	20141664	PUEBLA	81,800.2	81.8	81.8	81.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SIETE AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA MTR. RAUL I. BURGOS CLAVE 21DPR0242G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141666	PUEBLA	374,054.3	374.1	374.1	374.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE ELECTRICIDAD; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 89 CLAVE 21DST0097X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141667	PUEBLA	338,546.9	338.5	338.5	338.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA OCHO AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA INGENIERO DAVID C. MANJARREZ CLAVE 21DPR0311M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141668	PUEBLA	427,490.6	427.5	427.5	427.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPB0794G UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALCUAHUTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE.	20141669	PUEBLA	15,157.4	15.2	15.2	15.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS; UBICADO EN LA REGIÓN DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.	20141670	PUEBLA	23,105,263.2	23,105.3	23,105.3	23,105.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MINIESTADIO DE BÉISBOL EN CHAPULCO, PUEBLA	20141671	PUEBLA	999,000.0	999.0	999.0	999.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTÍN DIEGUILLO CLAVE 21EMS0032C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE REYESHOGPAN DE HIDALGO (EL MIRADOR) MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	20141672	PUEBLA	85,084.6	85.1	85.1	85.1	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21ETV0963K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO ZACATIPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE.	20141673	PUEBLA	67,939.0	67.9	67.9	67.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO ZACATIPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.	20141674	PUEBLA	165,803.4	165.8	165.8	165.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TODOS LOS SANTOS ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. 1A. ETAPA	20141676	PUEBLA	6,393,600.0	6,393.6	6,393.6	6,393.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
ANDADOR PARA TRANSEÚNTES EN LOCALIDAD DE TULA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.	20141677	PUEBLA	1,092,454.5	1,092.5	1,092.5	1,092.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIEZ AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 93 "ATENCINGO" CLAVE 21DPT0002W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	20141678	PUEBLA	921,593.0	921.6	921.6	921.6	100%	100%
TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELAZCO, COLONIA PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, (SEGUNDA ETAPA)	20141680	PUEBLA	713,699.2	713.7	713.7	713.7	100%	100%
TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA," DE LA COLONIA "UNIÓN ANTORCHISTA" MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	20141681	PUEBLA	1,723,275.0	1,723.3	1,723.3	1,723.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZINGO, PUE.	20141682	PUEBLA	758,112.2	758.1	758.1	758.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EBH0280Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	20141683	PUEBLA	4,887,369.0	4,887.4	4,887.4	4,887.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO CAMPA TLANESI CLAVE 21EBH0108Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141684	PUEBLA	111,255.1	111.3	111.3	111.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN SANTIAGO ACATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC.	20141685	PUEBLA	3,001,768.6	3,001.8	3,001.8	3,001.8	100%	100%
TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO Y EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141686	PUEBLA	15,224,697.8	15,224.7	15,224.7	15,224.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AGUA AZUL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	20141688	PUEBLA	899,100.0	899.1	899.1	899.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA ANTORCHA EN RANCHO LA LOMA, LOCALIDAD DE MEXCALCUAUTLA, TEZIUTLÁN, PUEBLA.	20141689	PUEBLA	4,495,500.0	4,495.5	4,495.5	4,495.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE STO. TOMAS OTLALTEPEC, MPIO DE ATEXCAL	20141690	PUEBLA	758,112.2	758.1	758.1	758.1	100%	100%
UNIDAD DEPORTIVA DE MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN	20141691	PUEBLA	2,997,000.0	2,997.0	2,997.0	2,997.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA.	20141692	PUEBLA	2,998,584.9	2,998.6	2,998.6	2,998.6	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL BACHILLERATO GENERAL CLAVE 21EBH0939B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TILAPA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	20141693	PUEBLA	231,503.4	231.5	231.5	231.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20141694	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U-1C Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D Y E; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 24 CLAVE 21ECB0029I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	20141695	PUEBLA	1,926,800.0	1,926.8	1,926.8	1,926.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE STA. CATARINA TEHUIXTLA, MPIO DE ATEXCAL	20141696	PUEBLA	758,112.2	758.1	758.1	758.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TETELETITLAN, MPIO DE ATEXCAL	20141697	PUEBLA	758,112.2	758.1	758.1	758.1	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 24 CLAVE 21ECB0029I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	20141698	PUEBLA	32,979.0	33.0	33.0	33.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN TLAIXTLA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	20141699	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN TALLER; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 149 "SAN MARTÍN TEXMELUCAN" CLAVE 21DPT0003V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141700	PUEBLA	2,399,981.9	2,400.0	2,400.0	2,400.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	20141701	PUEBLA	1,398,600.0	1,398.6	1,398.6	1,398.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 151 "CALIPAM" CLAVE 21DPT0004U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA.	20141702	PUEBLA	1,600,128.0	1,600.1	1,600.1	1,600.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ (BUENAVISTA), MPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE	20141703	PUEBLA	1,314,210.3	1,314.2	1,314.2	1,314.2	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 24 CLAVE 21ECB0029I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	20141704	PUEBLA	106,275.0	106.3	106.3	106.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE CRUZ VERDE, MUNICIPIO ZAPOTITLÁN	20141705	PUEBLA	965,977.2	966.0	966.0	966.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA CLAVE 21MSU1003F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATACPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	20141706	PUEBLA	1,500,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA BIBLIOTECA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 24 CLAVE 21ECB0029I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	20141707	PUEBLA	416,261.0	416.3	416.3	416.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	20141708	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 CLAVE 21ECB0019B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA.	20141709	PUEBLA	1,344,026.0	1,344.0	1,344.0	1,344.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y COLOCACION DE JARDINERIA; EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1149Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE CUANALA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	20141710	PUEBLA	575,803.0	575.8	575.8	575.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN.	20141711	PUEBLA	1,678,320.0	1,678.3	1,678.3	1,678.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 265 "CHIPILO" CLAVE 21DPT0009P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO), MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA.	20141712	PUEBLA	273,873.7	273.9	273.9	273.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ALCOMUNGA, MUNICIPIO DE AJALPAN	20141713	PUEBLA	1,084,731.0	1,084.7	1,084.7	1,084.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 CLAVE 21ECB0019B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA.	20141714	PUEBLA	46,162.4	46.2	46.2	46.2	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 28 CLAVE 21ECB0044A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	20141715	PUEBLA	90,409.9	90.4	90.4	90.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y SU PROLONGACIÓN EN CALLE AQUÍLES CÓRDOVA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 2 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141716	PUEBLA	7,991,999.9	7,992.0	7,992.0	7,992.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	20141717	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL EN TECPANZACUALCO, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	20141718	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN FORO CULTURAL COLONIA TLACAELEL.	20141719	PUEBLA	1,999,583.1	1,999.6	1,999.6	1,999.6	100%	100%
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA.	20141720	PUEBLA	14,735,250.0	14,735.3	14,735.3	14,735.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA QUE CONSISTE EN OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA	20141721	PUEBLA	2,021,378.0	2,021.4	2,021.4	2,021.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN LA COLONIA VÍCTOR PUEBLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141722	PUEBLA	3,006,990.0	3,007.0	3,007.0	3,007.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN LA COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141723	PUEBLA	2,998,584.9	2,998.6	2,998.6	2,998.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA TLACAELEL.	20141724	PUEBLA	998,999.6	999.0	999.0	999.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA AGUILAS SERDÁN CLAVE 21DPB0685Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141725	PUEBLA	27,436.6	27.4	27.4	27.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C"; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR1597F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141726	PUEBLA	988,292.2	988.3	988.3	988.3	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21DTV0323Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHÁN, PUEBLA.	20141728	PUEBLA	18,800.6	18.8	18.8	18.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA U1-C; EN EL BACHILLERATO CECYTE PUEBLA PLANTEL XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21ETC0022E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.	20141729	PUEBLA	1,738,292.6	1,738.3	1,738.3	1,738.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13 CLAVE 21ECB0016E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	20141731	PUEBLA	1,035,784.2	1,035.8	1,035.8	1,035.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR1597F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141732	PUEBLA	160,309.0	160.3	160.3	160.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL MUSEO DEL VALLE DE TEHUACÁN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141733	PUEBLA	203,092.6	203.1	203.1	203.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS METÁLICAS; EN LA PLAZA DE LA CONCORDIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141735	PUEBLA	351,561.7	351.6	351.6	351.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN PRIMARIA DE TEPEXILOTLA, MINICIPIO DE ZOQUITLAN	20141737	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS; EN LA TELESECUNDARIA PABLO GALEANA CLAVE 21ETV0261T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APANGO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.	20141738	PUEBLA	455,314.7	455.3	455.3	455.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PUEBLA.	20141739	PUEBLA	1,149,399.8	1,149.4	1,149.4	1,149.4	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA EN EL EDIFICIO C; EN EL PREESCOLAR FRANCISCO VILLA CLAVE 21DCC0001C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OZELONACAXTLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141740	PUEBLA	638,435.0	638.4	638.4	638.4	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (SEGUNDA ETAPA); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0083L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	20141741	PUEBLA	201,492.0	201.5	201.5	201.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA U1-C; EN EL BACHILLERATO CECYTE PUEBLA PLANTEL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21ETC0020G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	20141742	PUEBLA	1,738,292.6	1,738.3	1,738.3	1,738.3	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE; EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0435U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.	20141743	PUEBLA	263,207.8	263.2	263.2	263.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL; EN EL PREESCOLAR LA PRIMAVERA CLAVE 21DCC0488U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141744	PUEBLA	912,834.6	912.8	912.8	912.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; EN EL CENTRO ESCOLAR RAFAEL CRAVIOTO PACHECO CLAVE 21AOS4031G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINANGO, PUEBLA.	20141745	PUEBLA	2,100,000.0	2,100.0	2,100.0	2,100.0	100%	100%
TERMINACIÓN DE INSTALACIONES ESPECIALES DE VOZ Y DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CCTV Y SITE; EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI SIN NOMBRE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141746	PUEBLA	2,000,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA QUE CONSISTE EN OBRA EXTERIOR, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 40 KVA; EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI SIN NOMBRE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.	20141747	PUEBLA	6,000,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL; EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI SIN NOMBRE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	20141748	PUEBLA	2,400,000.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	100%	100%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KV; EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUE.	20141749	PUEBLA	400,000.0	400.0	400.0	400.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DJN0131L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA.	20141750	PUEBLA	20,327.4	20.3	20.3	20.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 26 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y AULA COCINA; EN LA PRIMARIA MIGUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0216H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA.	20141751	PUEBLA	825,252.3	825.3	825.3	825.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA COCINA; EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DJN0131L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA.	20141752	PUEBLA	151,073.5	151.1	151.1	151.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA (2 MESAS Y 10 SILLAS); EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO CLAVE 21DJN2175W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141753	PUEBLA	5,104.0	5.1	5.1	5.1	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EMS0006E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BERISTÁIN, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	20141754	PUEBLA	101,918.3	101.9	101.9	101.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA (20 MESAS Y 20 SILLAS); EN EL PREESCOLAR VÍCTOR PUEBLA CLAVE 21DJN2290N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141755	PUEBLA	23,200.0	23.2	23.2	23.2	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR (CELDAS SOLARES); EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PUEBLA.	20141756	PUEBLA	479,928.0	479.9	479.9	479.9	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y E, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y E; EN LA PRIMARIA JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21DPR0761Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUXIMALOYAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.	20141757	PUEBLA	816,484.2	816.5	816.5	816.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN Y SANITARIOS ADOSADO EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21DJN1812X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141758	PUEBLA	31,608.7	31.6	31.6	31.6	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN EL PREESCOLAR JOSÉ ALLENDE RODRÍGUEZ CLAVE 21DCC1028Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA.	20141759	PUEBLA	37,903.9	37.9	37.9	37.9	100%	100%
REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	20141760	PUEBLA	1,615,482.0	1,615.5	1,615.5	1,615.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE SAN JOSE TILAPA, MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	20141761	PUEBLA	344,355.4	344.4	344.4	344.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UNA DIRECCIÓN; EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CLAVE 21EJN1407O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	20141762	PUEBLA	164,464.0	164.5	164.5	164.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL EN XICALA, MINICIPIO DE ZOQUITLÁN	20141763	PUEBLA	499,500.0	499.5	499.5	499.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN; EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21ETV0596F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	20141764	PUEBLA	27,266.7	27.3	27.3	27.3	100%	100%
SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UN TALLER; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 151 "CALIPAM" CLAVE 21DPT0004U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA.	20141766	PUEBLA	2,399,981.9	2,400.0	2,400.0	2,400.0	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS LABORATORIOS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 152 "HUAUCHINANGO" CLAVE 21DPT0005T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	20141767	PUEBLA	305,073.6	305.1	305.1	305.1	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 40 "PUEBLA I" CLAVE 21DPT0001X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141768	PUEBLA	138,564.0	138.6	138.6	138.6	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 CLAVE 21ECB0017D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	20141769	PUEBLA	1,424,518.4	1,424.5	1,424.5	1,424.5	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS; EN LA SECUNDARIA LUIS G. URBINA CLAVE 21ETV0151N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141772	PUEBLA	369,774.8	369.8	369.8	369.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR0274Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	20141773	PUEBLA	320,618.0	320.6	320.6	320.6	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EBH0280Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	20141774	PUEBLA	141,733.7	141.7	141.7	141.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TEPEPA LAGUNA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	20141775	PUEBLA	189,810.0	189.8	189.8	189.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOTLALA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	20141776	PUEBLA	379,620.0	379.6	379.6	379.6	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN; EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21AOS4027U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE.	20141777	PUEBLA	1,149,399.8	1,149.4	1,149.4	1,149.4	100%	100%
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO AHUATEMPAN-GARZONES TRAMO: KM 7+700 AL 7+370 EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	20141780	PUEBLA	2,997,000.0	2,997.0	2,997.0	2,997.0	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA SECUNDARIA ÁGUILAS DE ANÁHUAC CLAVE 21DES0095G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141782	PUEBLA	1,021,364.7	1,021.4	1,021.4	1,021.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN LA COLONIA "AMPLIACIÓN LIBERTAD ANTORCHISTA"	20141783	PUEBLA	2,998,584.9	2,998.6	2,998.6	2,998.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR MARGARITA GUARNERO CALDERÓN CLAVE 21DJN0457Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA..	20141786	PUEBLA	464,528.0	464.5	464.5	464.5	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 32 CLAVE 21DST0035K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	20141797	PUEBLA	2,563,303.1	2,563.3	2,563.3	2,563.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL U-1C; EN EL BACHILLERATO NICOLÁS REYES ALEGRE CLAVE 21EBH0062L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141813	PUEBLA	649,685.4	649.7	649.7	649.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL U-1C; EN EL BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0156Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141818	PUEBLA	1,402,305.9	1,402.3	1,402.3	1,402.3	100%	100%
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CLAVE 21DST0153Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	20141820	PUEBLA	429,783.0	429.8	429.8	429.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NUM. 6 CLAVE 21EST0007N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	20141821	PUEBLA	1,999,969.2	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR MARGARITA GUARNERO CALDERÓN CLAVE 21DJN0457Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	20141824	PUEBLA	13,471.3	13.5	13.5	13.5	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ÁREA ASISTENCIAL QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS; EN LA ESCUELA NORMAL RURAL CARMEN SERDÁN CLAVE 21DNL0004N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA.	20141829	PUEBLA	3,600,000.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR (CELDAS SOLARES); EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL NIVEL BÁSICO DEL C. E. PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21AOS4027U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE.	20141830	PUEBLA	479,928.0	479.9	479.9	479.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN EL BACHILLERATO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EBH0280Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	20141831	PUEBLA	214,352.5	214.4	214.4	214.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL BACHILLERATO DE SAN LORENZO OMETEPEC; EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN YOLOTZIN; Y EN EL BACHILLER GENERAL DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO	20141837	PUEBLA	599,400.0	599.4	599.4	599.4	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN TOCHTEPEC, ESTADO DE PUEBLA.	20141838	PUEBLA	1,000,595.9	1,000.6	1,000.6	1,000.6	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ANTIGUO AUDITORIO DE ZACATLÁN PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	20141839	PUEBLA	125,699.4	125.7	125.7	125.7	100%	100%
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS; UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	20141842	PUEBLA	30,000.0	30.0	30.0	30.0	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE ACABADOS, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE PUEBLA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141845	PUEBLA	2,170,580.1	2,170.6	2,170.6	2,170.6	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ELOXOCHITLÁN	20141846	PUEBLA	2,560,529.0	2,560.5	2,560.5	2,560.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN COL. VISTAHERMOSA, MUNICIPIO TEHUACÁN	20141847	PUEBLA	515,068.8	515.1	515.1	515.1	100%	100%
TRABAJOS PARA LA TRANSICIÓN AEREA-SUBTERRANEA-AEREA DE LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	20141848	PUEBLA	4,500,000.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE CONSISTEN EN LA OBRA EXTERIOR EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	20141849	PUEBLA	3,150,000.0	3,150.0	3,150.0	3,150.0	100%	100%
TRABAJOS PARA LA TRANSICIÓN AEREA-SUBTERRANEA-AEREA DE LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	20141850	PUEBLA	4,500,000.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE CONSISTEN EN LA OBRA EXTERIOR EN EL ARCO DE SEGURIDAD; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	20141851	PUEBLA	4,149,994.2	4,150.0	4,150.0	4,150.0	100%	100%
UNIDAD DEPORTIVA CAUCEL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	20141853	PUEBLA	1,500,893.8	1,500.9	1,500.9	1,500.9	100%	100%
UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO MONTEJO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141854	PUEBLA	1,500,893.8	1,500.9	1,500.9	1,500.9	100%	100%
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SAN MANUEL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	20141879	PUEBLA	15,382,102.0	15,382.1	15,382.1	15,382.1	100%	100%
IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PUEBLA 2014	20141880	PUEBLA	3,238,330.0	3,238.3	3,238.3	3,238.3	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	20141894	PUEBLA	1,000,595.9	1,000.6	1,000.6	1,000.6	100%	100%
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS; UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	20141901	PUEBLA	40,000.0	40.0	40.0	40.0	100%	100%
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL DE ACATLÁN DE OSORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	20141902	PUEBLA	40,000.0	40.0	40.0	40.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 21DPR0588Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141914	PUEBLA	264,497.5	264.5	264.5	264.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR JOSÉ MANZO Y JARAMILLO CLAVE 21DJN1102X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PORTEZUELO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	20141916	PUEBLA	965,790.7	965.8	965.8	965.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0552Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.	20141920	PUEBLA	3,948,273.5	3,948.3	3,948.3	3,948.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO (100 SILLAS DE PALETA); EN LA PRIMARIA MACUILXOCHITL CLAVE 21DPB0904W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.	20141921	PUEBLA	55,680.0	55.7	55.7	55.7	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21DJN2090P,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141922	PUEBLA	75,807.9	75.8	75.8	75.8	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0003F,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141923	PUEBLA	106,872.7	106.9	106.9	106.9	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO (200 SILLAS DE PALETA); EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2769W,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141924	PUEBLA	111,360.0	111.4	111.4	111.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO (200 SILLAS DE PALETA); EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR1597F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141925	PUEBLA	111,360.0	111.4	111.4	111.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA; EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21DPR0768J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.	20141926	PUEBLA	25,341.1	25.3	25.3	25.3	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; EN EL PREESCOLAR LUZ MARÍA SERRA DEL ROMERO CLAVE 21DJN2218D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	20141927	PUEBLA	164,464.0	164.5	164.5	164.5	100%	100%
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL DE ACATLÁN DE OSORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.	20141929	PUEBLA	225,954.1	226.0	226.0	226.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS; EN LA SECUNDARIA BLANDINA TORRES DE MARÍN CLAVE 21EES0339K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	20141930	PUEBLA	109,066.5	109.1	109.1	109.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 21DJN2340E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ALFONSO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	20141931	PUEBLA	1,645,621.4	1,645.6	1,645.6	1,645.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA ; EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 21DPR2774H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA , PUEBLA.	20141932	PUEBLA	666,012.8	666.0	666.0	666.0	100%	100%
DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SANITARIOS, INTENDENCIA, COOPERATIVA Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 27 PROGRESA CLAVE 21DST0030P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	20141933	PUEBLA	6,618,260.1	6,618.3	6,618.3	6,618.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA CLAVE 21EPR1603G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIZPANGO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	20141934	PUEBLA	3,131,373.4	3,131.4	3,131.4	3,131.4	100%	100%
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA FROYLAN C. MANJARREZ CLAVE 21ETV0144D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.	20141935	PUEBLA	2,293,261.0	2,293.3	2,293.3	2,293.3	100%	100%

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
PODER EJECUTIVO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federa-tiva	Costo total ^{2/}	Inversión				
				(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014	
				2014			Devengada / Aprobada	Devengada / Modificada
				Aprobada	Modificada	Devengada		
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A, B Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0248Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	20141936	PUEBLA	4,012,865.5	4,012.9	4,012.9	4,012.9	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE Y ACABADOS; EN EL PREESCOLAR DOCTOR GREGORIO A SALAS CLAVE 21DJN0157T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.	20141937	PUEBLA	3,000,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EBH0657U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.	20141940	PUEBLA	25,341.1	25.3	25.3	25.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCÉNICO; EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	20141941	PUEBLA	7,195,797.0	7,195.8	7,195.8	7,195.8	100%	100%
SUPERVISIÓN A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2014	20141944	PUEBLA	109,413.7	109.4	109.4	109.4	100%	100%
REPARACIONES GENERALES DE LOS ACABADOS EN ALBERCA, BARDA PERIMETRAL, TECHADO, TANQUE ELEVADO, LUMINARIAS Y PUNTA DE POSTES; EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21AOS4032F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	20141947	PUEBLA	793,682.7	793.7	793.7	793.7	100%	100%
REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ACABADOS; EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21AOS4040U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.	20141948	PUEBLA	419,400.6	419.4	419.4	419.4	100%	100%
SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULA DIDÁCTICA (12 MESAS Y 30 SILLAS); EN EL PREESCOLAR CUITLAHUAC CLAVE 21DJN2288Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	20141958	PUEBLA	18,560.0	18.6	18.6	18.6	100%	100%
APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO- MUNICIPIOS-CFE-002/2014	20141959	PUEBLA	18,465,498.7	18,465.5	18,465.5	18,465.5	100%	100%
APORTACIÓN AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE MÉDICA DE ESPECIALIDADES, UBICADA EN CALLE 25 PONIENTE, NÚM. 1301, COLONIA VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	20141962	PUEBLA	56,155,775.7	56,155.8	56,155.8	50,000.0	89%	89%

*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración. Unidad de Inversiones.