

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN DE 69 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS ATOLOTITLÁN (ATOLOTITLÁN), ACTIPAN (SAN ISIDRO), PLAN DE SAN MIGUEL, ATECOXCO, LA COMPAÑÍA, COATEPEC,	6232	230021	PUEBLA	27-06-2023 al 23/11/2023	\$6,029,078.52	\$6,125,312.92	\$6,029,078.52	\$2,915,352.70	48%	48%	86%	30%	30%
"CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA."	6233	230031	PUEBLA	01-12-2023 al 30/12/2023	\$2,435,860.00	\$2,467,379.10	\$2,435,860.00	\$730,758.00	30%	30%	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CERRO VERDE, LOMA BONITA Y CAÑADA DE COLOTLA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	6234	230033	PUEBLA	28-06-2023 al 25/10/2023	\$4,414,819.35	\$4,470,870.78	\$4,414,819.35	\$4,414,819.35	99%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, SANTA MARÍA, MANINALCINGO, TEHUXTLA Y ATEMPA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	6235	230034	PUEBLA	27-06-2023 al 23/11/2023	\$4,468,168.84	\$4,470,870.78	\$4,468,168.84	\$4,219,288.03	94%	94%	100%	100%	100%
"CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA."	6236	230035	PUEBLA	01-12-2023 al 30/12/2023	\$638,506.77	\$658,082.45	\$638,506.77	\$191,552.03	29%	30%	43%	2%	2%
CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	6237	230037	PUEBLA	27-06-2023 al 24/09/2023	\$1,244,672.44	\$1,250,609.61	\$1,244,672.44	\$1,244,672.44	100%	100%	100%	100%	100%
"CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA (CAB.), MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA."	6238	230038	PUEBLA	01-12-2023 al 30/12/2023	\$2,539,037.19	\$2,602,959.82	\$2,539,037.19	\$761,711.16	29%	30%	21%	4%	4%
"CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE TECORRAL, LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, LAS LOBERAS Y LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA."	6239	230039	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$3,166,927.19	\$3,216,044.29	\$3,166,927.19	\$966,848.98	30%	31%	0%	9%	9%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA.	6240	230041	PUEBLA	28-07-2023 al 24/12/2023	\$13,230,511.81	\$13,555,815.81	\$13,230,511.81	\$13,150,078.56	97%	99%	100%	100%	100%
"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NAVARRO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN (CAB.), MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA."	6241	230044	PUEBLA	19-12-2023 al 31/12/2023	\$3,306,266.70	\$3,316,525.79	\$3,306,266.70	\$991,880.01	30%	30%	0%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, ALAMOS TEPETITLÁN Y SANTA CECILIA TEPETITLÁN, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA.	6242	230046	PUEBLA	23-06-2023 al 24/12/2023	\$8,335,536.18	\$8,637,387.81	\$8,335,536.18	\$7,714,143.49	89%	93%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EVERARDO VILLALOBOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	6243	230048	PUEBLA	28-07-2023 al 24/12/2023	\$2,680,160.76	\$2,735,035.94	\$2,680,160.76	\$2,344,055.13	86%	87%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	6244	230052	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$1,561,464.17	\$1,637,529.81	\$1,561,464.17	\$1,561,464.18	95%	100%	100%	100%	100%
"CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OCOPIPLA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA."	6245	230053	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$2,435,304.81	\$2,467,379.10	\$2,435,304.81	\$730,591.44	30%	30%	0%	2%	2%
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	6246	230054	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$2,633,049.78	\$2,686,457.58	\$2,633,049.78	\$2,524,753.48	94%	96%	100%	100%	100%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	6247	230056	PUEBLA	19-07-2023 al 15/11/2023	\$1,399,689.95	\$1,453,726.08	\$1,399,689.95	\$1,296,635.36	89%	93%	100%	100%	100%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN E IXTOLCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	6248	230057	PUEBLA	01-08-2023 al 28/11/2023	\$1,077,865.65	\$1,082,151.80	\$1,077,865.65	\$1,077,865.65	100%	100%	100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
"CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE APOXTLA, LA JOYA (0035) Y SAN JUAN TIHUACÁN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA."	6249	230058	PUEBLA	11-12-2023 al 31/12/2023	\$6,466,081.59	\$6,563,298.69	\$6,466,081.59	\$1,939,824.48	30%	30%	11%	16%	16%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC Y QUE BENEFICIARÁ A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC Y XOCHILTEPEC, PERTENECIENTES AL ESTADO DE PUEBLA.	6250	230059	PUEBLA	12-07-2023 al 08/11/2023	\$1,099,296.99	\$1,113,132.06	\$1,099,296.99	\$1,099,296.99	99%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC (210220003), SAN JUAN TEJUPA (210220004), DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA.	6251	230063	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$1,298,849.56	\$1,330,306.12	\$1,298,849.56	\$1,298,849.56	98%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PAPALOTLA, TENEPANIGIA (SANTA ELENA), SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN (CAB.), TEXAMANILA Y TALTZONTIPAN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.	6252	230064	PUEBLA	16-10-2023 al 29/12/2023	\$11,333,221.88	\$11,531,810.88	\$11,333,221.88	\$7,787,773.59	68%	69%	45%	52%	52%
CONSTRUCCIÓN DE 64 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLA (CAB.), HUEHUETLA (BARRIO ALTO), CINCO DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO Y KUWIK CHUCHUT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	6253	230065	PUEBLA	01-08-2023 al 28/12/2023	\$5,616,436.86	\$5,719,948.95	\$5,616,436.86	\$2,852,214.25	50%	51%	50%	49%	49%
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).	6254	230068	PUEBLA	26-06-2023 al 22/11/2023	\$5,756,211.75	\$5,966,075.22	\$5,756,211.75	\$5,170,233.55	87%	90%	100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	6255	230069	PUEBLA	26-06-2023 al 27/12/2023	\$6,876,579.42	\$6,926,612.17	\$6,876,579.42	\$6,404,426.97	92%	93%	100%	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	6256	230070	PUEBLA	16-10-2023 al 29/12/2023	\$26,160,252.46	\$26,555,646.21	\$26,160,252.46	\$10,539,725.60	40%	40%	42%	43%	43%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	6257	230072	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$1,520,084.80	\$1,551,206.97	\$1,520,084.80	\$1,345,668.02	87%	89%	100%	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 14 OBRAS INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023.	6258	230074	PUEBLA	01-08-2023 al 28/12/2023	\$952,139.51	\$953,634.88	\$952,139.51	\$808,757.48	85%	85%	88%	87%	87%
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA.	6259	230076	PUEBLA	26-06-2023 al 23/09/2023	\$1,964,501.67	\$1,986,249.81	\$1,964,501.67	\$1,964,501.66	99%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	6260	230079	PUEBLA	23-06-2023 al 19/12/2023	\$7,610,294.07	\$7,757,364.78	\$7,610,294.07	\$4,059,745.41	52%	53%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO VILLA ALEGRÍA, VILLA ALEGRÍA Y TEHUACÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO MIAHUATLÁN Y TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	6261	230203	PUEBLA	27-06-2023 al 28/12/2023	\$15,035,865.78	\$15,500,245.33	\$15,035,865.78	\$15,035,865.78	97%	100%	100%	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	6262	230204	PUEBLA	27-06-2023 al 28/12/2023	\$4,747,094.85	\$4,750,466.39	\$4,747,094.85	\$4,703,534.50	99%	99%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA (TERCERA ETAPA).	6263	230205	PUEBLA	26-06-2023 al 22/11/2023	\$5,498,398.00	\$5,504,852.95	\$5,498,398.00	\$5,233,288.78	95%	95%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 41 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ALTICA, LA GUADALUPANA, SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA) Y SAN FELIPE TEPATLÁN (CAB.) EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA	6264	230206	PUEBLA	28-06-2023 al 25/10/2023	\$3,623,721.78	\$3,667,872.83	\$3,623,721.78	\$3,623,721.78	99%	100%	100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOJAPA Y SANTA CRUZ CABALLITO, DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA.	6265	230207	PUEBLA	26-06-2023 al 22/12/2023	\$8,289,879.96	\$8,341,087.69	\$8,289,879.96	\$5,803,398.43	70%	70%	96%	90%	90%
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHIAUTZINGO, TRAMO SAN LUIS COYOTZINGO Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL DEL COLECTOR PRINCIPAL EN SANTA ANA XALMIMILULCO, EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, PUEBLA	6266	230208	PUEBLA	26-06-2023 al 27/12/2023	\$4,659,606.84	\$4,754,118.98	\$4,659,606.84	\$4,659,606.84	98%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE LA NUEVA CONCEPCIÓN Y ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO ACATZINGO, PUEBLA.	6267	230210	PUEBLA	26-06-2023 al 23/09/2023	\$5,379,551.36	\$5,384,418.01	\$5,379,551.36	\$5,379,551.36	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DETERMINACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, CAPTACIÓN Y SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE HUAXCALECA, MUNICIPIO DE CHICHQUIUILA, PUEBLA	6268	230211	PUEBLA	12-07-2023 al 28/12/2023	\$943,413.41	\$953,520.00	\$943,413.41	\$205,931.58	22%	22%	100%	29%	29%
CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ZOYATLA DE GUERRERO, LINDAVISTA, FACIOTLA, ACALAPA Y CUAUNEUTLA DE LA FAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA.	6269	230212	PUEBLA	26-06-2023 al 23/10/2023	\$3,471,236.50	\$3,578,663.86	\$3,471,236.50	\$3,471,236.50	97%	100%	100%	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.	6270	230220	PUEBLA	23-06-2023 al 20/09/2023	\$1,287,472.47	\$1,313,628.15	\$1,287,472.47	\$1,287,472.46	98%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA	6271	230221	PUEBLA	12-07-2023 al 08/11/2023	\$666,944.01	\$678,281.99	\$666,944.01	\$505,999.50	75%	76%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO POZO DE PIEDRA, LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	6272	230222	PUEBLA	27-06-2023 al 24/09/2023	\$2,553,666.73	\$2,602,940.02	\$2,553,666.73	\$1,111,726.88	43%	44%	100%	90%	90%
CONSTRUCCIÓN DE 49 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE EL LABERINTO Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA.	6273	230245	PUEBLA	25-07-2023 al 21/11/2023	\$4,355,323.11	\$4,381,661.99	\$4,355,323.11	\$4,092,601.86	93%	94%	72%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 20 OBRAS INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023.	6274	230370	PUEBLA	01-08-2023 al 28/12/2023	\$2,168,274.32	\$2,174,191.96	\$2,168,274.32	\$2,016,467.16	93%	93%	84%	85%	85%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO OCOPELATLÁN Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	6275	230372	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$2,542,216.58	\$2,593,769.06	\$2,542,216.58	\$2,287,043.81	88%	90%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AYOCUANTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA.	6276	230373	PUEBLA	28-07-2023 al 24/12/2023	\$10,141,824.90	\$10,348,988.06	\$10,141,824.90	\$9,100,754.49	88%	90%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BICENTENARIO Y LA PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA.	6277	230377	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$614,888.68	\$625,048.03	\$614,888.68	\$614,888.68	98%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE MORELOS Y ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.	6278	230378	PUEBLA	28-07-2023 al 24/11/2023	\$1,837,560.85	\$1,892,851.01	\$1,837,560.85	\$1,837,560.84	97%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA (CAB.), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	6279	230380	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$1,555,602.25	\$1,594,475.56	\$1,555,602.25	\$1,555,602.25	98%	100%	100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE TRONCONAL, LAS FLORES Y EL TEPETATE, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	6280	230381	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$1,041,569.19	\$1,066,127.88	\$1,041,569.19	\$1,041,569.19	98%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC (LA ZANJA), SAN JUAN AMECAC (210220024), SAN JUAN AMECAC (210220020), SAN JUAN TEJUJA (210220026), LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA.	6281	230382	PUEBLA	28-07-2023 al 25/10/2023	\$1,638,686.16	\$1,682,470.24	\$1,638,686.16	\$1,638,686.16	97%	100%	100%	100%	100%
"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS SUBCOLECTORES LA VICTORIA Y HUEJOTZINGO, TRAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUEJOTZINGO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA ANA XALMIMILULCO, EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA"	6282	230438	PUEBLA	19-09-2023 al 22/12/2023	\$8,834,483.86	\$9,011,244.39	\$8,834,483.86	\$2,650,345.16	29%	30%	100%	3%	3%
CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUAYUCA, TILACOTEPEC, CAÑADA CHICA, DÉBORA CARRIZAL, SANTA CRUZ ORGANAL, LA VÍBORA Y CUAJILOTE, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	6283	230533	PUEBLA	13-10-2023 al 26/12/2023	\$3,390,589.24	\$3,441,251.34	\$3,390,589.24	\$2,539,834.09	74%	75%	91%	70%	70%
CONSTRUCCIÓN DE 105 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE EL TOZÁN, TECPANTZINGO, PASO DEL JARDÍN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA	6284	230534	PUEBLA	16-10-2023 al 29/12/2023	\$9,223,951.00	\$9,377,947.55	\$9,223,951.00	\$3,702,312.12	39%	40%	29%	25%	25%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUXINCA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	6285	230535	PUEBLA	16-10-2023 al 29/12/2023	\$6,211,836.88	\$6,319,271.40	\$6,211,836.88	\$2,952,848.19	47%	48%	33%	41%	41%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN Y QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	6286	230536	PUEBLA	16-10-2023 al 29/12/2023	\$1,019,314.43	\$1,033,955.50	\$1,019,314.43	\$188.74	0%	0%	67%	40%	40%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALMAYA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE.	6287	230537	PUEBLA	16-10-2023 al 29/12/2023	\$3,014,184.48	\$3,060,096.25	\$3,014,184.48	\$1,122,628.16	37%	37%	94%	32%	32%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) DE LOS COLECTORES Y SUBCOLECTORES DE LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	6288	230538	PUEBLA	24-10-2023 al 30/12/2023	\$304,129,516.90	\$307,470,759.57	\$304,129,516.90	\$152,064,758.45	49%	50%	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 71 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CEIBA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	6289	230539	PUEBLA	13-10-2023 al 26/12/2023	\$6,332,777.53	\$6,344,492.95	\$6,332,777.53	\$2,875,296.29	45%	45%	60%	37%	37%
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	6290	230540	PUEBLA	13-10-2023 al 26/12/2023	\$11,864,028.26	\$11,899,028.26	\$11,864,028.26	\$5,961,915.85	50%	50%	57%	45%	45%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCIÓN COMALTECO, LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (EL LLANO), MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	6291	230541	PUEBLA	16-10-2023 al 29/12/2023	\$5,377,976.99	\$5,397,976.99	\$5,377,976.99	\$2,386,323.06	44%	44%	91%	68%	68%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA	6292	230542	PUEBLA	13-10-2023 al 26/12/2023	\$1,225,700.14	\$1,244,139.90	\$1,225,700.14	\$674,724.82	54%	55%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	6293	230543	PUEBLA	13-10-2023 al 26/12/2023	\$2,301,753.00	\$2,336,828.40	\$2,301,753.00	\$1,090,898.55	47%	47%	40%	26%	26%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	6294	230544	PUEBLA	13-10-2023 al 26/12/2023	\$2,883,800.02	\$2,927,717.84	\$2,883,800.02	\$1,002,906.88	34%	35%	95%	44%	44%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.		230545	PUEBLA	16-10-2023 al 29/12/2023	\$1,152,485.28	\$1,173,105.66	\$1,152,485.28	\$186,371.15	16%	16%	100%	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA (SAN BALTAZAR QUETZALAPA), MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA		230546	PUEBLA	13-10-2023 al 26/12/2023	\$2,165,828.68	\$2,198,486.90	\$2,165,828.68	\$1,322,729.76	60%	61%	100%	100%	100%
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA."		230759	PUEBLA	01-12-2023 al 30/12/2023	\$951,510.94	\$965,628.93	\$951,510.94	\$862,267.13	89%	91%	65%	5%	5%
"CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA."		230760	PUEBLA	19-12-2023 al 31/12/2023	\$1,631,747.36	\$1,648,227.85	\$1,631,747.36	\$489,524.21	30%	30%	0%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
"CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA GRANDE DE FÁTIMA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA."		230761	PUEBLA	01-12-2023 al 30/12/2023	\$2,540,341.76	\$2,631,191.49	\$2,540,341.76	\$762,102.53	29%	30%	21%	2%	2%
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OZOMATLÁN, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA."		230762	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$3,987,667.14	\$4,038,201.29	\$3,987,667.14	\$1,196,300.14	30%	30%	0%	12%	12%
"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA."		230763	PUEBLA	01-12-2023 al 30/12/2023	\$2,874,223.77	\$2,917,875.89	\$2,874,223.77	\$862,267.13	30%	30%	56%	56%	56%
"CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA"		230764	PUEBLA	19-12-2023 al 31/12/2023	\$1,596,729.01	\$1,612,858.17	\$1,596,729.01	\$479,018.70	30%	30%	0%	0%	0%
"CONSTRUCCIÓN DE 31 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ÁFRICA, JOJUPANGO (SAN MIGUEL JOJUPANGO) Y PACHOC, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA."		230765	PUEBLA	01-12-2023 al 30/12/2023	\$2,516,969.76	\$2,549,329.07	\$2,516,969.76	\$755,090.93	30%	30%	32%	16%	16%
"CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)"		230790	PUEBLA	11-12-2023 al 31/12/2023	\$14,531,565.22	\$14,781,013.12	\$14,531,565.22	\$4,359,469.57	29%	30%	0%	5%	5%
"CONSTRUCCIÓN DE 81 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ZOQUIAPAN, SAN ANTONIO BUENAVISTA, AYOTOX, TEPEHICAN, AMATLÁN, ZACATILIHUIC, ACATENO, GUAYABAL, EL ARENAL, COVOLTITLÁN Y CALACUAHUTLA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA."		230791	PUEBLA	11-12-2023 al 31/12/2023	\$6,559,511.36	\$6,645,251.17	\$6,559,511.36	\$1,967,853.41	30%	30%	0%	2%	2%
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 13 OBRAS INCLUIDAS EN EL SEGUNDO MODIFICATORIO DEL ANEXO TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023.		230792	PUEBLA	09-11-2023 al 28/12/2023	\$1,724,192.60	\$1,773,878.22	\$1,724,192.60	\$530,071.35	30%	31%	40%	30%	30%
SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) DE LOS COLECTORES Y SUBCOLECTORES DE LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA		230796	PUEBLA	30-11-2023 al 31/12/2023	\$3,496,648.74	\$3,642,990.46	\$3,496,648.74	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	PPI	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2023		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2023
						(Cifra en Pesos)			2023		2023		
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
"CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NANACATLÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA."		230797	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$1,141,528.59	\$1,156,700.02	\$1,141,528.59	\$342,458.58	30%	30%	0%	2%	2%
"CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SÁN JOSÉ CUAMANCO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA."	6295	230798	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$4,991,279.32	\$5,088,728.15	\$4,991,279.32	\$2,142,244.97	42%	43%	13%	11%	11%
"CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE LOMA BONITA Y EL ARROYO, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA."	6296	230799	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$3,604,144.43	\$3,696,195.01	\$3,604,144.43	\$1,081,243.33	29%	30%	0%	0%	0%
"CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE MORALILLO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA."	6297	230800	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$4,058,621.13	\$4,061,711.49	\$4,058,621.13	\$1,217,586.34	30%	30%	0%	2%	2%
"CONSTRUCCIÓN DE 69 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE TLALCOYUNGA, AHUACATLÁN, LOS CAPULINES Y CHICUASE, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA."	6298	230801	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$5,577,275.14	\$5,662,203.54	\$5,577,275.14	\$1,673,182.54	30%	30%	0%	0%	0%
"CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE MARISCALA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA."	6299	230802	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$4,141,096.59	\$4,142,740.64	\$4,141,096.59	\$1,242,328.98	30%	30%	0%	2%	2%
"CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE AHUATEPEC (211530002) Y AHUATEPEC (211530045), MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA."	6300	230862	PUEBLA	04-12-2023 al 31/12/2023	\$798,748.47	\$811,244.93	\$798,748.47	\$367,640.93	45%	46%	0%	25%	25%
TOTAL					\$656,155,696.42	\$665,241,378.54	\$656,155,696.42	\$368,178,728.41					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no ser igual a la suma de los totales.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2022.
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Unidad de Inversiones.