

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA CUITLAXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	E001	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,370.23	\$0.00	\$1,370.23	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	E002	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 406.10	\$0.00	\$406.10	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CACOHÓN, MUNICIPIO DE AMIXTLAN	E003	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,166.71	\$0.00	\$2,211.62	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ATEXCAC DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA	E004	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,782.87	\$0.00	\$2,811.46	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 16 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUE	E005	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,003.37	\$0.00	\$1,023.92	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NANACATEPEC, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUE.	E006	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,426.75	\$0.00	\$1,455.98	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 21 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	E007	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,469.74	\$0.00	\$1,469.74	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PASUANCA DE ESTE MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	E008	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,223.49	\$0.00	\$1,223.49	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 36 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TILOXTOC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN.	E009	PUEBLA	20/NOV/2020 AL 24/DIC/2020	\$ 2,289.73	\$0.00	\$2,289.73	\$0.00	0%	0%	100%	7%	7%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD MOCTEZUMA (GUAYABAL), EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	E010	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 7,909.48	\$0.00	\$8,154.10	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUWIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUE	E011	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,251.63	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD PLAN DE ARROYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	E012	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 5,635.51	\$0.00	\$5,780.02	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL JONOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	E013	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 979.60	\$0.00	\$990.03	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE JALTOCAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	E014	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 3,084.14	\$0.00	\$3,147.11	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020					Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada			
REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA	E015	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 835.08	\$0.00	\$835.08	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN DE XAHUANTENO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUE.	E016	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 614.18	\$0.00	\$614.18	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIOÓN DE 8 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE.	E017	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 495.96	\$0.00	\$495.96	\$0.00	0%	0%	100%	5%	5%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEXCAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL PUEBLA	E018	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,802.62	\$0.00	\$1,802.62	\$0.00	0%	0%	100%	1%	1%
CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	E019	PUEBLA	22/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,159.63	\$0.00	\$1,171.98	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 27 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPETITANAPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	E020	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,478.96	\$0.00	\$1,478.96	\$0.00	0%	0%	100%	3%	3%
CONSTRUCCIÓN DE 42 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE MACUILACATLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA.	E021	PUEBLA	20/NOV/2020 AL 24/DIC/2020	\$ 2,672.85	\$0.00	\$2,672.85	\$0.00	0%	0%	100%	15%	15%
CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NEXPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	E022	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 994.56	\$0.00	\$994.56	\$0.00	0%	0%	100%	3%	3%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CAZTÍN DE ESTE MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA	E023	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,218.48	\$0.00	\$1,218.48	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMÚN) MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	E024	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,075.12	\$0.00	\$1,086.60	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUE.	E025	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 432.89	\$0.00	\$432.89	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 24 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZIHUATEUTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.	E026	PUEBLA	20/NOV/2020 AL 24/DIC/2020	\$ 1,516.71	\$0.00	\$1,516.71	\$0.00	0%	0%	100%	15%	15%
CONSTRUCCIÓN DE 36 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CHAMAXCULIT MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUE.	E027	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 2,188.02	\$0.00	\$2,188.02	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 14 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEQUXTECOYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUE.	E030	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 854.32	\$0.00	\$854.32	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL CUYO MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	E031	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,700.07	\$0.00	\$1,700.07	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD ARROYO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE PANTEPEC	E032	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 181.51	\$0.00	\$183.78	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD EL LINDERO, MUNICIPIO DE PANTEPEC	E033	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 268.31	\$0.00	\$271.77	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD EL JONOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC	E034	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 573.31	\$0.00	\$579.84	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE, MUNICIPIO DE JALPAN	E035	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,411.81	\$0.00	\$1,427.15	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 21 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO.	E036	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 946.49	\$0.00	\$946.49	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA PIEDRA PARADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE	E037	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 252.30	\$0.00	\$252.30	\$0.00	0%	0%	100%	5%	5%
CONSTRUCCIÓN DE 21 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO (RANCHO MONTIEL), MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	E038	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 946.98	\$0.00	\$946.98	\$0.00	0%	0%	100%	5%	5%
CONSTRUCCIÓN DE 21 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO (RANCHO MONTIEL), MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	E039	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,542.57	\$0.00	\$1,542.57	\$0.00	0%	0%	100%	5%	5%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LEACAMAN MUNICIPIO DE HUEHUETLA	E040	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,216.22	\$0.00	\$1,216.22	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SUJAT MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	E041	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,220.90	\$0.00	\$1,220.90	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 17 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.	E042	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,044.34	\$0.00	\$1,044.34	\$0.00	0%	0%	100%	5%	5%
CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	E043	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 464.09	\$0.00	\$469.36	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 25 DE DICIEMBRE, ENTRE BARRANQUILLA Y CALLE HOSPITAL, EN LA LOCALIDAD DE TZICATLACOYAN, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA	E044	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 959.27	\$0.00	\$959.27	\$767.42	0%	86%	100%	2%	2%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPA, ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO A CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATEMPA PERTENECIENTE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	E045	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,320.40	\$0.00	\$1,320.40	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA TRANCA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	E046	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 731.41	\$0.00	\$431.41	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA LIMONAR, MUNICIPIO DE JONOTLA	E047	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 853.18	\$0.00	\$853.18	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 16 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TECPANTZINGO, MUNICIPIO DE JONOTLA	E048	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 976.27	\$0.00	\$976.27	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TAKEXPAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	E049	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 249.59	\$0.00	\$249.59	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TAHÍCAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	E050	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 248.66	\$0.00	\$259.63	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TECUAPAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	E051	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 430.26	\$0.00	\$430.26	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPEHCAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	E052	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 431.16	\$0.00	\$431.16	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE YOLOXOCHICO, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	E053	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 549.77	\$0.00	\$549.77	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	E054	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 365.68	\$0.00	\$365.68	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 11 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	E055	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 146.21	\$0.00	\$146.21	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	E056	PUEBLA	20/NOV/2020 AL 24/DIC/2020	\$ 2,029.16	\$0.00	\$2,185.30	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA LAS LOMAS DEL KM 0+000 AL KM 0+100 EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	E057	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 151.49	\$0.00	\$151.49	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO), MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA	E058	PUEBLA	20/NOV/2020 AL 24/DIC/2020	\$ 866.96	\$0.00	\$866.96	\$0.00	0%	0%	100%	10%	10%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE 44 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CHIGMECATITLÁN, MUNICIPIO DE CHIGMECATITLÁN	E059	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,689.36	\$0.00	\$2,689.36	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	E060	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,878.35	\$0.00	\$1,897.93	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	E061	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,416.62	\$0.00	\$2,441.29	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL TOZÁN, MUNICIPIO DE JONOTLA	E062	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 912.18	\$0.00	\$912.18	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMUN) MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	E063	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,748.03	\$0.00	\$1,765.49	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 58 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA MUNICIPIO DE JUAN N.MENDEZ	E064	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 3,530.10	\$0.00	\$3,530.10	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN PUEBLA	E065	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,713.44	\$0.00	\$2,713.44	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE	E066	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,740.88	\$0.00	\$2,740.88	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALEGRIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA	E067	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 3,050.93	\$0.00	\$3,050.93	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUE.	E068	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,636.74	\$0.00	\$2,636.74	\$2,373.07	0%	93%	100%	15%	15%
CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	E069	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,424.63	\$0.00	\$2,424.63	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS ATLIXILIHUAN MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	E070	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,830.06	\$0.00	\$1,830.06	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COATEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA	E071	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,084.92	\$0.00	\$2,084.92	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total 2/	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	E072	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 317.10	\$0.00	\$320.61	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	E073	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,525.12	\$0.00	\$2,525.12	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ DEL ESTADO DE PUEBLA	E074	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 468.71	\$0.00	\$468.71	\$0.00	0%	0%	100%	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	E075	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 567.41	\$0.00	\$567.41	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	E076	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 244.63	\$0.00	\$244.63	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 22 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	E077	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,215.68	\$0.00	\$1,215.68	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 3 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AMBROSIO MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	E078	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 189.03	\$0.00	\$189.03	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑÍA MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA	E079	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,048.15	\$0.00	\$1,048.15	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL CUATRO MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	E080	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 293.80	\$0.00	\$293.80	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 1 ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLÁN, PUE.	E081	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 811.78	\$0.00	\$811.78	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AHUATEMPAN (SAN LUCAS AHUATEMPAN), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	E082	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,122.91	\$0.00	\$1,122.91	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE NORTE Y AMADO NERVO NORTE, EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE REVOLUCIÓN ORIENTE Y FRANCISCO I MADERO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD AJALPAN, MUNICIPIO DE	E083	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,813.32	\$0.00	\$2,813.32	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL "CERRO GORDO" DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE TOZIHUIC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, ESTADO DE PUEBLA (TRAMO DEL KM 18+822.38 AL KM 21+672.38)	E084	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,956.67	\$0.00	\$2,956.67	\$0.00	0%	0%	100%	5%	5%
CONSTRUCCIÓN DE 41 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ÁFRICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	E085	PUEBLA	20/NOV/2020 AL 24/DIC/2020	\$ 2,599.50	\$0.00	\$2,599.50	\$0.00	0%	0%	100%	15%	15%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANANTIALES, LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	E086	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 1,371.44	\$0.00	\$1,371.44	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: NIÑOS HEROES ENTRE AV. 28 DE FEBRERO NORTE Y CARRETERA FEDERAL ORIZABA-TEHUACAN, AV. BENITO JUAREZ NORTE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ELISA CUEVAS EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	E087	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,438.57	\$0.00	\$1,438.57	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	E088	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 4,635.03	\$0.00	\$4,635.03	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA	E089	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 2,786.86	\$0.00	\$2,786.86	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MEXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	E090	PUEBLA	20/NOV/2020 AL 24/DIC/2020	\$ 2,271.07	\$0.00	\$2,271.07	\$0.00	0%	0%	100%	28%	28%
CONSTRUCCIÓN DE 21 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OROCTIPAN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	E091	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,302.67	\$0.00	\$1,330.04	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	E092	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,294.82	\$0.00	\$1,294.82	\$0.00	0%	0%	100%	2%	2%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCIÓN DE ATEMPA SEGUNTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	E093	PUEBLA	20/NOV/2020 AL 24/DIC/2020	\$ 1,611.79	\$0.00	\$1,611.79	\$0.00	0%	0%	100%	31%	31%
CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUE.	E094	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,215.98	\$0.00	\$1,215.98	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 22 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUE.	E095	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,336.80	\$0.00	\$1,336.80	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA.	E096	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 2,769.60	\$0.00	\$2,769.60	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE 40 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA (PLÁCIDO RÍOS) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUE.	E097	PUEBLA	25/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 2,439.05	\$0.00	\$2,439.05	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA BARRANCA ATEHUETZIAN BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE ZACAPOAXTLA, COMALTEPEC Y SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA.	E098	PUEBLA	30/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 27,127.29	\$0.00	\$27,127.29	\$0.00	0%	0%	100%	2%	2%
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL "TECOXETENO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA; TRAMO DEL KM 0+0.00 AL KM 0+920.00 Y TRAMO DEL KM 10+036.00 AL KM 10+450.00 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN A TANQUE SUPERFICIAL DE LA LOCALIDAD DE TUXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.	E099	PUEBLA	23/NOV/2020 AL 27/DIC/2020	\$ 2,832.18	\$0.00	\$2,832.18	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA QUE BENEFICIARA A LA SECCIÓN QUINTA (ETAPA UNO), MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.	E100	PUEBLA	23/NOV/2020 AL 27/DIC/2020	\$ 3,568.71	\$0.00	\$3,568.71	\$0.00	0%	0%	100%	1%	1%
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL A LA BARRANCA DEL RIO TEHUACAN PARA LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE AJALPAN Y SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC EN LOS MUNICIPIOS DE AJALPAN Y ZINACATEPEC, PUEBLA	E101	PUEBLA	30/NOV/2020 AL 29/DIC/2020	\$ 19,808.90	\$0.00	\$19,808.90	\$0.00	0%	0%	100%	3%	3%
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL OJO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPANYEHUAL EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA TRAMO DEL 0+0.00 AL 1+076.95 QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LEACAMAN MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	E102	PUEBLA	23/NOV/2020 AL 27/DIC/2020	\$ 1,499.34	\$0.00	\$1,499.34	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TLIXCO, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA	E103	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,817.48	\$0.00	\$1,817.48	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAMANIC, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	E104	PUEBLA	27/NOV/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,726.14	\$0.00	\$1,726.14	\$0.00	0%	0%	100%	0%	0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO AGUA LIMPIA DEL EJERCICIO 2020	S081	PUEBLA	01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,237.15	\$1,755.15	\$2,400.15	\$2,237.15	127%	93%	100%	100%	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EMERGENTE EN SU APARTADO DE AGUA LIMPIA 2020	S082	PUEBLA	01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 2,631.95	-	\$2,631.95	\$2,631.95	0%	100%	100%	100%	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO "ESCUELA DEL AGUA"	S084	PUEBLA	01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 1,000.00	\$500,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	0%	100%	100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL OJITE MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	S801	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 903.49	\$ 0.00	\$ 903.49	\$ 872.66	0%	97%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL OJITE MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	S802	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 463.82	\$ 0.00	\$ 463.82	\$ 454.45	0%	98%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	S803	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 270.34	\$ 0.00	\$ 270.34	\$ 270.34	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AMATLAN MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	S804	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 427.94	\$ 0.00	\$ 427.94	\$ 426.79	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CALACUAHUTLA MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	S805	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 375.24	\$ 0.00	\$ 375.24	\$ 375.24	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PALMAGTITÁN MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S806	PUEBLA	28/JUL/2020 AL 25/OCT/2020	\$ 1,584.44	\$ 0.00	\$ 1,602.20	\$ 1,584.43	0%	99%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LIMONTITÁN MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S807	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 2,398.21	\$ 0.00	\$ 2,399.46	\$ 87,397.83	0%	3642%	100%	53%	53%
CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CONTA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S808	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 954.98	\$ 0.00	\$ 954.98	\$ 954.98	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUESCOMACO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S809	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 535.66	\$ 0.00	\$ 535.66	\$ 535.66	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S810	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 1,368.73	\$ 0.00	\$ 1,368.73	\$ 1,255.09	0%	92%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 16 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	S811	PUEBLA	28/JUL/2020 AL 25/OCT/2020	\$ 849.44	\$ 0.00	\$ 858.09	\$ 849.44	0%	99%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPOZOTECO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S812	PUEBLA	28/JUL/2020 AL 25/OCT/2020	\$ 1,585.89	\$ 0.00	\$ 1,602.20	\$ 1,585.89	0%	99%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AYOTOX MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	S813	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 429.83	\$ 0.00	\$ 429.83	\$ 429.83	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	S814	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 1,452.95	\$ 0.00	\$ 1,452.95	\$ 1,378.28	0%	95%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN	S815	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 962.75	\$ 0.00	\$ 962.75	\$ 962.75	0%	100%	100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE 84 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE JALPAN	S816	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 4,470.73	\$0.00	\$4,472.28	\$4,032.46	0%	90%	100%	95%	95%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL PARAISO (LA MESA) MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	S817	PUEBLA	28/JUL/2020 AL 25/OCT/2020	\$ 1,699.85	\$0.00	\$1,707.35	\$1,637.42	0%	96%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY) MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	S818	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 2,280.29	\$0.00	\$2,281.44	\$2,238.33	0%	98%	100%	98%	98%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL PARAISO (LA MESA) MUNICIPIO DE JALPAN	S819	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 1,050.32	\$0.00	\$1,050.32	\$1,050.32	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY) MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA	S820	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 3,680.67	\$0.00	\$3,681.87	\$3,497.05	0%	95%	100%	95%	95%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE JALPAN	S821	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 916.15	\$0.00	\$916.15	\$853.08	0%	93%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 06 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMSA MUNICIPIO DE JALPAN, PUE.	S822	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 277.85	\$0.00	\$277.85	\$277.85	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	S823	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 353.12	\$0.00	\$353.12	\$343.27	0%	97%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	S824	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 917.94	\$0.00	\$917.94	\$917.94	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	S825	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 1,119.88	\$0.00	\$1,119.88	\$1,119.88	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DEL JOBO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	S826	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 269.70	\$0.00	\$269.70	\$257.96	0%	96%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE AZUETA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S827	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 957.66	\$0.00	\$957.66	\$525.02	0%	55%	100%	72%	72%
CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE XONTLA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S828	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 323.04	\$0.00	\$323.04	\$323.04	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	S829	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 453.85	\$0.00	\$453.85	\$453.85	0%	100%	100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total 2/	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE 21 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S830	PUEBLA	28/JUL/2020 AL 25/OCT/2020	\$ 1,117.39	\$0.00	\$1,123.84	\$1,117.39	0%	99%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 54 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PAXTA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S831	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 2,876.28	\$0.00	\$2,877.81	\$822.89	0%	29%	100%	64%	64%
CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	S832	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 686.57	\$0.00	\$686.57	\$629.60	0%	92%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 65 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS RIOS NUEVO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	S833	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 3,460.63	\$0.00	\$3,462.41	\$944.30	0%	27%	100%	53%	53%
CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL JOBO MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	S834	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 540.46	\$0.00	\$540.46	\$86.85	0%	16%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 29 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	S835	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 2,141.50	\$0.00	\$2,142.73	\$1,997.21	0%	93%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	S836	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 1,114.31	\$0.00	\$1,119.22	\$994.89	0%	89%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL MUNICIPIO DE JALPAN	S837	PUEBLA	28/JUL/2020 AL 25/OCT/2020	\$ 625.00	\$0.00	\$636.33	\$625.00	0%	98%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE JALPAN, PUE.	S838	PUEBLA	30/JUN/2020 AL 27/SEP/2020	\$ 744.82	\$0.00	\$744.82	\$744.82	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S839	PUEBLA	28/JUL/2020 AL 25/OCT/2020	\$ 1,918.58	\$0.00	\$1,925.04	\$1,311.18	0%	68%	100%	100%	100%
MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	S840	PUEBLA	01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020	\$ 298.00	\$0.00	\$299.60	\$298.00	0%	99%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 60 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	S841	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 2,803.88	\$0.00	\$2,806.04	\$2,700.41	0%	96%	100%	96%	96%
CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	S842	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 28/OCT/2020	\$ 996.61	\$0.00	\$1,006.35	\$996.61	0%	99%	100%	100%	100%

CUENTA PÚBLICA 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
					2020					Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada			
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 41 OBRAS: 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA Y 31 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020	S843	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 27/DIC/2020	\$ 1,464.19	\$0.00	\$1,464.19	\$1,228.36	0%	84%	100%	95%	95%
ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 41 OBRAS: 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA Y 31 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020	S844	PUEBLA	31/JUL/2020 AL 27/DIC/2020	\$ 1,440.50	\$0.00	\$1,464.19	\$1,440.50	0%	98%	100%	95%	95%

* 1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2020
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Unidad de Inversiones.